

Anexo N° 07: Relación de proyectos y obras gestionadas durante el periodo ejercido

N°	Código SNIP	Nombre del Programa o Proyecto	Distrito (*)	Provincia (*)	Departamento (*)	Nivel de gobierno	Estado de situación del PIP (**)	Monto de inversión viable (S/)	Estado de ejecución acumulado a la fecha (S/)	Último costo actualizado (S/)	Observaciones (***)
1	2235505	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES	ZORRITOS	CONTRALMIRANTE VILLAR	TUMBES	NACIONAL	4. Ejecución	15,002,186	23,457,133.95	28,506,416.79	En ejecución física de la obra con un avance del 85%, se viene evaluando la intervención económica
2	2234385	ADECUACION A LA NORMA SANITARIA, A NIVEL DE TODAS LAS ESPECIALIDADES COMO PARTE DE UN PROYECTO INTEGRAL DEL PIP- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA DE LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION DE AREQUIPA	ATICO	CARAVELI	AREQUIPA	NACIONAL	4. Ejecución	8,059,821	13,360,056.81	19,672,670.83	Obra complementaria de adecuación a la norma sanitaria se encuentra en proceso de recepción
3	2147636	PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	VENTANILLA	CALLAO	CALLAO	NACIONAL	4. Ejecución	19,084,819	31,076,950.22	39,259,468.3	En Ejecución física de obra principal concluida, sin embargo, para su funcionamiento se desarrollará un expediente técnico para la ejecución de obras en mar complementarias.
4	2234386	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARÁ, REGION PIURA	EL ALTO	TALARÁ	PIURA	NACIONAL	4. Ejecución	19,112,029	21935319.52	37,697,728.19	El contrato se resolvió el 29/05/2019 por incumplimiento del contratista, FONDEPES elaboró el expediente técnico de saldo de obra. Actualmente, se encuentra en ejecución física del saldo de obra con un avance de 8%
5	2194958	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANOAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES	CANOAS DE PUNTA SAL	CONTRALMIRANTE VILLAR	TUMBES	NACIONAL	4. Ejecución	7,416,615	15,210,560.25	23,991,945.82	El contrato se resolvió el 02/10/2019 por incumplimiento del contratista, FONDEPES viene elaborando el expediente técnico de saldo de obra, el cual tiene un avance de 65%
6	2172690	MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI - DISTRITO DE ISLAY - PROVINCIA ISLAY - REGION AREQUIPA	ISLAY	ISLAY	AREQUIPA	NACIONAL	4. Ejecución	9,686,133	13,472,998.75	19,119,282.43	En elaboración del expediente técnico de la obra complementarias de obras de mar, sistema de media tensión y adecuación a la norma sanitaria, el cual tiene un avance del 30%
7	2195345	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUACHO, DISTRITO DE HUACHO	HUACHO	HUACHO	LIMA	NACIONAL	4. Ejecución	21,357,551	25,914,866.09	42,432,493.73	El contrato se resolvió el 02/10/2019 por incumplimiento del contratista, FONDEPES viene elaborando el expediente técnico de saldo de obra, el cual tiene un avance de 70%
8	2234814	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA	ILO	ILO	MOQUEGUA	NACIONAL	4. Ejecución	9,287,693	22,353,572.81	27,231,045.54	En ejecución física de la obra con un avance del 78%, en proceso de intervención económica.
9	2338714	CREACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA CRUZ, DISTRITO LA CRUZ, PROVINCIA TUMBES, REGION TUMBES	LA CRUZ	TUMBES	TUMBES	NACIONAL	4. Ejecución	18,246,159	1,984,121.78	35,703,715.33	En proceso de actualización del expediente técnico para incorporar la implementación del Plan COVID-19; posterior a ello, se reiniciará el proceso de contratación para la ejecución de obra y supervisión
10	2234521	ADECUACION DE LA SALA DE TAREAS PREVIAS Y AREA DE DESINFECCIÓN DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL MANCORA A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE MANCORA, DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA TALARÁ, REGION PIURA	MANCORA	TALARÁ	PIURA	NACIONAL	4. Ejecución	7,418,968	13,699,320.18	14,558,291.39	La ejecución de la obra complementaria de adecuación de la sala de tareas previas y área de desinfección aun no inicia debido a la demora por el cambio del residente por parte del contratista
11	2189354	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA	SAMA	TACNA	TACNA	NACIONAL	4. Ejecución	9,985,804	20,645,362.63	22,393,375.08	En ejecución física del saldo de obra, el cual tiene un avance del 33%
12	2160312	MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA	PAITA	PAITA	PAITA	NACIONAL	4. Ejecución	9,188,412	12,518,212.59	14,386,809.98	En ejecución física de la obra complementaria de Instalación Sanitaria, el cual tiene un avance del 32%
13	2145605	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, PROVINCIA DE VIRU, REGION LA LIBERTAD	MORIN	VIRU	LA LIBERTAD	NACIONAL	4. Ejecución	10,613,040	19,399,631.59	19,368,095	Se ha iniciado la elaboración del expediente técnico de saldo de obra
14	2234847	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANÁ, REGION AREQUIPA	QUILCA	CAMANÁ	AREQUIPA	NACIONAL	4. Ejecución	11,220,925	19,757,599.53	21,699,458.47	El contrato se resolvió el 22/04/2019 por incumplimiento del contratista, FONDEPES elaboró el expediente técnico de saldo de obra. Actualmente, se encuentra en ejecución física del saldo de obra con un avance de 71%
15	2177135	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE	SAN JOSE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	NACIONAL	4. Ejecución	36,151,332	41,484,549.92	43,156,796.41	En proceso de recepción de obra
16	2194959	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA	MARCONA	NAZCA	ICA	NACIONAL	4. Ejecución	8,760,844	8,899,660.43	26,213,672.57	En elaboración del expediente técnico del saldo de obra, el cual tiene un avance del 52%



N°	Código SNP	Nombre del Programa o Proyecto	Distrito (*)	Provincia (*)	Departamento (*)	Nivel de gobierno	Estado de situación del PIP (**)	Monto de inversión viable (\$)	Estado de ejecución acumulado a la fecha (\$)	Último costo actualizado (\$)	Observaciones (***)
17	2195496	MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA	SUPE	BARRANCA	LIMA	NACIONAL	4 Ejecución	20,195,899	20,905,889.43	31,256,731.49	En ejecución física de la obra, el cual tiene un avance del 58%, en proceso aprobación de prestación adicional por la Contraloría
18	2200458	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA	PAITA	PAITA	PIURA	NACIONAL	4 Ejecución	9,277,176	15,080,624.35	24,330,464.92	El contrato se resolvió el 03/06/2019 por incumplimiento del contratista; FONDEPES viene elaborando el expediente técnico de saldo de obra, el cual tiene un avance de 80%
19	2323633	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA	CHANCAY	HUARAL	LIMA	NACIONAL	3 Estudio Definitivo	11,817,198	1,633,265.56	11,817,198	En elaboración del expediente técnico de obra. Avance de 80%
20	2414544	CREACION DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CERRO AZUL DISTRITO DE CERRO AZUL - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	CERRO AZUL	CAÑETE	LIMA	NACIONAL	3 Estudio Definitivo	34,704,632.95	367,688.37	34,704,632.95	En elaboración del expediente técnico de obra. Avance de 5%
21	2359309	MEJORAMIENTO SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO HUARMY DISTRITO DE HUARMY - PROVINCIA DE HUARMY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	HUARMY	HUARMY	ÁNCASH	NACIONAL	3 Estudio Definitivo	26,833,195.91	2,138,796.22	23,823,777.69	El proyecto se viene ejecutando bajo la modalidad de Obras x Impuesto. Actualmente, se ha iniciado la elaboración del expediente técnico
22	2406035	CREACION SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA ISULLA CENTRO POBLADO DE LA ISULLA (CALERA) - DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE PAITA - REGION PIURA	PAITA	PAITA	PIURA	NACIONAL	3 Estudio Definitivo	33,874,671.14	750,328.14	33,874,671.14	En elaboración del expediente técnico de obra. Avance de 16%
23	2195346	MEJORAMIENTO ADECUADO ACCESO DE LOS PESCADORES A LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA PLANCHADA CENTRO POBLADO DE LA PLANCHADA - DISTRITO DE OCOÑA - PROVINCIA DE CAMANA - REGION AREQUIPA	OCOÑA	CAMANÁ	AREQUIPA	NACIONAL	3 Estudio Definitivo	21,909,562.07	1,717,007.42	21,909,562.07	En elaboración del expediente técnico de obra. Avance de 91%
24	2358686	CREACION DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LAS CONCHITAS ANCON - DISTRITO DE ANCON - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	ANCÓN	LIMA	LIMA	NACIONAL	3 Estudio Definitivo	27,499,722.22	1,340,719.88	27,499,722.22	En elaboración del expediente técnico de obra. Avance de 30%
25	2403964	CREACION SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PACASMAYO KM 680 PANAMERICA NORTE - DISTRITO DE PACASMAYO - PROVINCIA DE PACASMAYO - REGION LA LIBERTAD	PACASMAYO	PACASMAYO	LA LIBERTAD	NACIONAL	3 Estudio Definitivo	40,495,544.92	590,589.08	40,495,544.92	En elaboración del expediente técnico de obra. Avance de 20%
26	2455079	REMEDIACION DE AMBIENTE DE RESIDENCIA; EN EL(LA) CENTRO ACUICOLA NUEVO HORIZONTE DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	SAN JUAN BAUTISTA	MAYNAS	LORETO	NACIONAL	4 Ejecución	637,500	391,250.23	693,944.6	obra recepcionada y en proceso de entrega al usuario final
27	2434307	CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL EN EL CENTRO ACUICOLA LA ARENA, DISTRITO COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH	COMANDANTE NOEL	CASMA	ÁNCASH	NACIONAL	4 Ejecución	637,500	391,250.23	693,944.6	En ejecución física de la obra, con un avance del 93%
28	2494305	CONSTRUCCIÓN DE CASA RESIDENCIAL; EN EL CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	SAMA	TACNA	TACNA	NACIONAL	4 Ejecución	130,000	914,337.46	970,029	Obra en proceso de recepción
29	2359413	REMEDIACION DE LOSA DE CONCRETO; REPARACION DE MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	CALLAO	CALLAO	CALLAO	NACIONAL	4 Ejecución	3,000,008	1,395,547.39	4,711,756.02	En formulación del expediente técnico del saldo obra, para su posterior reinicio
30	2453638	REMEDIACION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA	CHALA	CARAVELI	AREQUIPA	NACIONAL	4 Ejecución	677,683.29	499,772.13	658,081.55	En ejecución física de la obra, con un avance del 93%
31	2454246	REMEDIACION DE COBERTURA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHALA DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA	CHALA	CARAVELI	AREQUIPA	NACIONAL	4 Ejecución	676,700	461,272.16	531,612.96	obra recepcionada y en proceso de entrega al usuario final
32	2359368	ADECUACION DE MUELLE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHIMBOTE A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	CHIMBOTE	SANTA	ÁNCASH	NACIONAL	4 Ejecución	2,675,666.4	3,487,197.74	4,789,743.18	Obra en proceso de recepción
33	2453237	REMEDIACION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EL RURO DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA	LOS ÓRGANOS	TALARA	PIURA	NACIONAL	4 Ejecución	757,527.77	525,637.35	646,466.99	Obra en proceso de recepción
34	2454520	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EL RURO DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA	LOS ÓRGANOS	TALARA	PIURA	NACIONAL	4 Ejecución	470,900	261,229.19	455,251	Obra en proceso de recepción
35	2454227	REMEDIACION DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LAGUNILLAS DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA	PARACAS	PISCO	ICA	NACIONAL	4 Ejecución	504,395	207,429.26	249,339.3	obra recepcionada y en proceso de entrega al usuario final
36	2359433	REMEDIACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOBITOS EN LA LOCALIDAD LOBITOS, DISTRITO DE LOBITOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA	LOBITOS	TALARA	PIURA	NACIONAL	4 Ejecución	2,500,000	2,578,983.86	6,166,876.45	En ejecución física de la obra, con un avance del 21%



N°	Código SNP	Nombre del Programa o Proyecto	Distrito (*)	Provincia (*)	Departamento (*)	Nivel de gobierno	Estado de situación del PIP (**)	Monto de inversión viable (S/)	Estado de ejecución acumulado a la fecha (S/)	Último costo actualizado (S/)	Observaciones (***)
37	2359372	REMODELACION DE BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS CHIMUS EN LA LOCALIDAD LOS CHIMUS, DISTRITO DE SAMANCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	SAMANCO	SANTA	ÁNCASH	NACIONAL	3. Estudio Definitivo	500,000	25,954.31	500,000	En elaboración del expediente técnico de la obra.
38	2453639	REMODELACION DEL CERCO PERIMETRICO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LOS ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA	LOS ÓRGANOS	TALARA	PIURA	NACIONAL	4. Ejecución	816,581.31	568,395.98	766,545.4	En ejecución física de la obra, con un avance del 90%
39	2359436	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA	LOS ÓRGANOS	TALARA	PIURA	NACIONAL	4. Ejecución	3,500,000	1,201,749.13	3,136,312.88	En ejecución física de la obra, con un avance del 17%
40	2397817	CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA	LOS ÓRGANOS	TALARA	PIURA	NACIONAL	4. Ejecución	924,454.13	821,450.28	834,454.13	Obra en proceso de liquidación
41	2453641	REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PARACHQUE DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA	SECHURA	SECHURA	PIURA	NACIONAL	4. Ejecución	677,472.06	477,545.82	589,752.6	Obra en proceso de recepción
42	2359411	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS MÓDULOS DE DESINFECCIÓN, TAREAS PREVIAS Y FRÍOS, REMODELACIÓN DE LA GRIFERÍA DE TAREAS PREVIAS Y REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA Y COBERTURA EN EL CABEZO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORÍN, EN LA LOCALIDAD DE MORÍN, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	VIRÚ	VIRÚ	LA LIBERTAD	NACIONAL	4. Ejecución	3,000,000	847,913.86	1,168,088.99	En ejecución física de la obra, con un avance del 70%
43	2462755	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO, COBERTURA, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS Y CERCO PERIMETRICO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA PUNCHANA DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	PUNCHANA	MAYNAS	LORETO	NACIONAL	3. Estudio Definitivo	875,000	14,468.81	875,000	En elaboración del expediente técnico de la obra en tierra
44	2453642	REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SAN ANDRÉS DISTRITO DE SAN ANDRÉS, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA	SAN ANDRÉS	PISCO	ICA	NACIONAL	4. Ejecución	552,409.97	403,757.54	487,841.71	Obra en proceso de recepción
45	2454243	REMODELACION DE COBERTURA; CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SAN ANDRÉS, DISTRITO DE SAN ANDRÉS, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA	SAN ANDRÉS	PISCO	ICA	NACIONAL	4. Ejecución	818,191.5	366,244.19	426,628.98	Obra en proceso de recepción
46	2359402	REMODELACIÓN DE CUARTOS DE FRIO EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SAN ANDRÉS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA	SAN ANDRÉS	PISCO	ICA	NACIONAL	4. Ejecución	1,500,000	1,472,592.49	2,172,346.97	En ejecución física de la obra, con un avance del 71%
47	2359448	REMODELACIÓN DE COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD O INFORMACIÓN, BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TALARA EN LA LOCALIDAD TALARA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA	PARIÑAS	TALARA	PIURA	NACIONAL	4. Ejecución	3,000,000	531,059.49	2,751,384.55	En ejecución física de la obra, con un avance del 9%
48	2453643	REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	TAMBO DE MORA	CHINCHA	ICA	NACIONAL	4. Ejecución	763,502.53	587,129.99	719,073.8	Obra recepcionada, en proceso de entrega al usuario final
49	2454224	CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TAMBO DE MORA DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	TAMBO DE MORA	CHINCHA	ICA	NACIONAL	4. Ejecución	447,800	303,555.35	358,286.51	Obra en proceso de recepción
50	2454194	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL VILA VILA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	SAMA	TACNA	TACNA	NACIONAL	4. Ejecución	380,180	285,775.46	332,105.93	Obra recepcionada, en proceso de entrega al usuario final
51	2440780	REMODELACION DE EDIFICIO DE OFICINAS; CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE OFICINAS Y EDIFICIO DE OFICINAS; ADQUISICION DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA; EN EL(LA) 1 Y 2 PISO DE SEDE CENTRAL DEL FONDEPES EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PRO	LIMA	LIMA	LIMA	NACIONAL	3. Estudio Definitivo	310,000	0	1,037,932.95	Con expediente técnico aprobado
52	2427955	REMODELACION DE COMPONENTES DE ILUMINACION, ELECTRICIDAD O INFORMACION; EN EL(LA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	LIMA	LIMA	LIMA	NACIONAL	3. Estudio Definitivo	750,000	96,100	750,000	En elaboración del expediente técnico de la obra
53	2427957	REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; EN EL(LA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	LIMA	LIMA	LIMA	NACIONAL	3. Estudio Definitivo	950,000	749,811.69	920,000	En elaboración del expediente técnico de la obra



N°	Código SNIP	Nombre del Programa o Proyecto	Distrito (*)	Provincia (*)	Departamento (*)	Nivel de gobierno	Estado de situación del PIP (**)	Monto de inversión viable (S/)	Estado de ejecución acumulado a la fecha (S/)	Último costo actualizado (S/)	Observaciones (***)
54	2359454	REHABILITACION Y REPARACION DEL MUELLE EN EL TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUE EN LA LOCALIDAD DE PARACHIQUE - LA BOCANA, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	SECHURA	SECHURA	PIURA	NACIONAL	4. Ejecución	2,500,000	1,413,855.21	2,474,712.97	Obra en proceso de recepción

**Leyenda**

(\*) Indicar distrito, provincia y departamento. Para PIP del sector Relaciones Exteriores indicar país y ciudad.  
 PIP en 1. Formulación-evaluación, 2. Viable, 3. Estudio definitivo, 4. Ejecución y 5. Rechazado.

La observación debe estar referida al "estado de situación del PIP", según la etapa en que se encuentre el PIP: 1. Formulación-evaluación: observado, subsanando observaciones por UF, en actualización por UF e inactivo (explicar por qué). 2. Viable: sin actividad. 3. Estudio definitivo: en proceso de selección para contratar servicio, en elaboración de estudio definitivo, en proceso de arbitraje por estudio definitivo, estudio definitivo culminado, sustentando variación de inversión, sin actividad (explicar por qué). 4. En ejecución: en proceso de adjudicación, declarado desierito, en ejecución, en sustentación de variación de inversión, en proceso de arbitraje, sin actividad (explicar por qué). 5. Otro (indicar).

