

Anexo N° 07: Relación de proyectos y obras gestionadas durante el periodo ejercido

N°	Código SNIP	Código Unificado	Nombre del Programa o Proyecto	Distrito (*)	Provincia (*)	Departamento (*)	Nivel de gobierno	Estado de situación del PIP (**)	Monto de inversión viable (S/)	Estado de ejecución acumulado a la fecha (S/)	Último costo actualizado (S/)	Observaciones (***)	Comentarios
1	311140	2258375	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGROINDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	VIRU	VIRU	LA LIBERTAD	Nacional	En ejecución	1,117,185	1,194,733.25	1,194,734.14	En proceso de cierre	Inversión culminada.
2	126739	2115908	MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CITEMADERA DE VILLA EL SALVADOR.	VILLA EL SALVADOR	LIMA	LIMA	Nacional	En ejecución	4,570,488	5,704,902.05	5,704,902.05	En proceso de cierre.	Inversión culminada.
3	316149	2275896	CREACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFÉ Y CACAO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN EL VRAEM	PICHARI	LA CONVENCIÓN	CUSCO	Nacional	En ejecución	9,685,366	9,611,357.39	13,319,991.80	En ejecución	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo de obra y obras complementarias en ejecución(avance físico de 75.31%) - Equipamiento en proceso de adquisición(avance físico 95%) - Documento equivalente de capacitación culminado. - Comp. Capacitación: Se desarrollaron capacitaciones en fortalecimiento organizacional, fortalecimiento de conocimientos en innovación y tecnología, fortalecimiento de capacidades en gestión empresarial. - Se encuentra en elaboración el documento equivalente del componente transferencia tecnológica.
4	316171	2261528	INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE FRUTOS, HORTALIZAS Y HIERBAS AROMATICAS, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	MAJES	CAYLLOMA	AREQUIPA	Nacional	En ejecución	5,191,689	3,630,295.81	7,741,995.18	En ejecución	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo de obra y obras complementarias en ejecución(avance físico de 17.53%) - Documento equivalente de capacitación culminado. - Comp. Capacitación: Se desarrollaron capacitaciones en fortalecimiento organizacional, fortalecimiento de conocimientos en innovación y tecnología, fortalecimiento de capacidades en gestión empresarial.
5	316626	2269137	INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS AGROINDUSTRIALES DE LOS PRODUCTOS DE LA CHIRIMOYA, DURAZNO, PALTA Y VID DISTRITO DE SANTA MARIA, PROVINCIA DE HUAURA, REGION LIMA	SANTA MARIA	HUAURA	LIMA	Nacional	En ejecución	7,174,842	4,375,514.92	7,163,105.81	En ejecución	<ul style="list-style-type: none"> - Infraestructura culminada. - Documento equivalente de capacitación culminado. - Comp. Capacitación: Se desarrollaron capacitaciones en fortalecimiento organizacional, fortalecimiento de conocimientos en innovación y tecnología, fortalecimiento de capacidades en gestión empresarial. - Documento equivalente de equipamiento culminado. - Se encuentra en elaboración el documento equivalente del componente transferencia tecnológica.
6	315866	2275261	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL CENTRO DE INNOVACION TECNOLÓGICA DEL CUERO, CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL) DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	RIMAC	LIMA	LIMA	Nacional	En ejecución	18,496,336.00	15,201,761.53	22,522,832.65	En ejecución	<ul style="list-style-type: none"> - Infraestructura culminada. - Documento equivalente del componente capacitación culminado. - Equipamiento en proceso de adquisición(avance físico 94%). - Documento equivalente de transferencia tecnológica culminado. - Componente Capacitación: <ul style="list-style-type: none"> - Se desarrollaron capacitaciones en fortalecimiento organizacional, fortalecimiento de conocimientos en innovación y tecnología, fortalecimiento de capacidades en gestión empresarial. - Se encuentra en ejecución las siguientes asistencias técnicas: diseño de cursos online, formulación de proyectos, control de producción y control de inventarios, acabados y diseño y desarrollo de productos.
7	316174	2261544	INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE UVA, PALTA Y OREGANO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	ILO	ILO	MOQUEGUA	Nacional	En ejecución	6,184,240.00	6,872,008.92	9,492,485.80	En ejecución	<ul style="list-style-type: none"> - Infraestructura culminada. - Documento equivalente de capacitación culminado. - Equipamiento en proceso de adquisición(avance físico 96%) - Documento equivalente del componente transferencia tecnológica culminado. - Componente Capacitación: <ul style="list-style-type: none"> - Se desarrollaron capacitaciones en fortalecimiento organizacional, fortalecimiento de conocimientos en innovación y tecnología, fortalecimiento de capacidades en gestión empresarial. Asimismo, se encuentra en ejecución un servicio en asistencia técnica y soporte productivo.
8	316573	2270500	INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE FRUTOS TROPICALES Y ACUCOLA EN LA REGION LORETO, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS	IQUITOS	MAYNAS	LORETO	Nacional	En ejecución	9,993,403	13,681,010.64	15,350,824.38	En ejecución	<ul style="list-style-type: none"> - Infraestructura culminada. - Documento equivalente de capacitación culminado. - Documento equivalente del componente transferencia tecnológica en elaboración. - Equipamiento en proceso de adquisición(avance físico 94%). - Componente capacitación: <ul style="list-style-type: none"> - Se desarrollaron capacitaciones en fortalecimiento organizacional, fortalecimiento de conocimientos en innovación y tecnología, fortalecimiento de capacidades en gestión empresarial. Asimismo, se encuentra en ejecución servicios de asistencia técnica en gestión de calidad y mejoras de la productividad.



Anexo N° 07: Relación de proyectos y obras gestionadas durante el periodo ejercido

N°	Código SNIP	Código Unificado	Nombre del Programa o Proyecto	Distrito (*)	Provincia (*)	Departamento (*)	Nivel de gobierno	Estado de situación del PIP (**)	Monto de inversión viable (\$/)	Estado de ejecución acumulado a la fecha (\$/)	Último costo actualizado (\$/)	Observaciones (***)	Comentarios
9	316144	2275669	CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CUERO Y CALZADO, DISTRITO EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	EL PORVENIR	TRUJILLO	LA LIBERTAD	Nacional	En ejecución	12,050,647	10,274,986.18	14,272,211.90	En ejecución	- Infraestructura culminada. - Documento equivalente de capacitación culminado. Componente capacitación: - Se desarrollaron capacitaciones en fortalecimiento organizacional, fortalecimiento de conocimientos en innovación y tecnología, fortalecimiento de capacidades en gestión empresarial. Asimismo, se encuentra en ejecución servicios de asistencia técnica - Equipamiento en proceso de adquisición(avance físico 98%). - Documento equivalente del componente transferencia tecnológica culminado.
10	316150	2275814	INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR CUERO, CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA EN EL DEPARTAMENTO AREQUIPA	CERRO COLORADO	AREQUIPA	AREQUIPA	Nacional	En ejecución	6,210,032.00	5,207,355.51	7,465,418.93	En ejecución	- Infraestructura culminada. - Documento equivalente de capacitación culminado. - Equipamiento en proceso de adquisición(avance físico 97%) - Documento equivalente de transferencia tecnológica culminado.
11	316984	2270994	INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO, EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	BANDA DE SHILCAYO	SAN MARTIN	SAN MARTIN	Nacional	En ejecución	9,406,475	5,357,673.88	14,465,336.37	En ejecución	- Se encuentra en convocatoria el procedimiento de selección de contratación de las obras complementarias. - Documento equivalente de capacitación culminado. - Se desarrollaron capacitaciones en fortalecimiento organizacional, fortalecimiento de conocimientos en innovación y tecnología, fortalecimiento de capacidades en gestión empresarial. - Documento equivalente de equipamiento culminado. Equipamiento con avance físico de 65%.
12	293780	2194402	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION, DISTRITO EL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	CALLAO	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	CALLAO	Nacional	En ejecución	9,999,179.00	10,745,174.56	11,441,996.68	En ejecución	- Infraestructura culminada. - Equipamiento en proceso de adquisición(avance físico 90%) - Documento equivalente de capacitación culminado.
13	316943	2274395	CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE MADERA Y LA AGROINDUSTRIA DE PRODUCTOS DE CASTAÑA, CACAO Y COPOAZU, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	TAMBOPATA	MADRE DE DIOS	Nacional	En ejecución	14,199,711.00	15,448,335.88	18,189,772.21	En ejecución	- Saldo de Obra y Obras complementarias en ejecución(avance físico de 93.97%). - Documento equivalente de capacitación culminado. Se desarrollaron capacitaciones en fortalecimiento organizacional, fortalecimiento de conocimientos en innovación y tecnología, fortalecimiento de capacidades en gestión empresarial. Asimismo, se encuentran ejecutando servicios de asistencia técnica. - Documento equivalente del componente transferencia tecnológica culminado. - Equipamiento en proceso de adquisición(avance físico 92%)
14	316160	2271690	INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO EN LA REGION DE UCAYALI	CALLERIA	CORONEL PORTILLO	UCAYALI	Nacional	En ejecución	9,320,068	5,421,475.84	14,830,212.97	En ejecución	- Se encuentra en convocatoria procedimiento de selección de contratación de ejecución de la obra. - Documento equivalente del componente capacitación culminado. Se desarrollaron capacitaciones en fortalecimiento organizacional, fortalecimiento de conocimientos en innovación y tecnología, fortalecimiento de capacidades en gestión empresarial. Asimismo, se encuentran ejecutando servicios de asistencia técnica.
15	315865	2269052	INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE MADERA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	IQUITOS	MAYNAS	LORETO	Nacional	En ejecución	9,234,538	7,885,241.80	12,567,864.00	En ejecución	- Infraestructura culminada. - Equipamiento en proceso de adquisición(avance físico 77%) - Documento equivalente de capacitación culminado. Se desarrollaron capacitaciones en fortalecimiento organizacional, fortalecimiento de conocimientos en innovación y tecnología, fortalecimiento de capacidades en gestión empresarial - Se encuentra en elaboración el documento equivalente del componente transferencia tecnológica.



Anexo N° 07: Relación de proyectos y obras gestionadas durante el periodo ejercido

N°	Código SNIP	Código Unificado	Nombre del Programa o Proyecto	Distrito (*)	Provincia (*)	Departamento (*)	Nivel de gobierno	Estado de situación del PIP (**)	Monto de inversión viable (\$)	Estado de ejecución acumulado a la fecha (\$)	Último costo actualizado (\$)	Observaciones (***)	Comentarios
16	316135	2273802	CREACION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLÓGICA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN LA REGION MOQUEGUA	ILO	ILO	MOQUEGUA	Nacional	En ejecución	9,961,231	4,778,136.93	9,645,172.31	En ejecución	- Expediente técnico de obras complementarias culminado (incluye protocolos sanitarios para mitigar el riesgo de contagio del COVID-19). - Documento equivalente de capacitación culminado. - Se desarrollaron capacitaciones en fortalecimiento organizacional, fortalecimiento de conocimientos en innovación y tecnología, fortalecimiento de capacidades en gestión empresarial y capacitación en seguridad para empresas del sector pesquero.
17	322645	2281102	CREACION DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LAS CADENAS PRODUCTIVAS DEL CAFE, CACAO Y FRUTAS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN LA ZONA DE SANTA LUCIA, PROVINCIAS DE LEONCIO PRADO Y AMBO EN EL DPTO DE HUANUCO Y EN LA PROVINCIA DE OXAPAMPA EN EL DPTO DE PASCO.	JOSE CRESPO Y CASTILLO	LEONCIO PRADO	HUANUCO	Nacional	En ejecución	16,689,586.00	15,849,177.69	31,024,771.58	En ejecución	- El 04 de noviembre inicio la ejecución del Saldo de Obra y Obras Complementarias del CITE Agroindustrial Huallaga. - Documento equivalente de capacitación culminado(Sede Oxapampa, Sede Ambo y Sede Huallaga) - Equipamiento CITE Oxapampa y UT Ambo, con el 99% de avance físico. - Componente capacitación: Se desarrollaron capacitaciones en fortalecimiento organizacional, fortalecimiento de conocimientos en innovación y tecnología, fortalecimiento de capacidades en gestión empresarial - En elaboración las especificaciones técnicas del equipamiento del CITE Agroindustrial Huallaga. - Documento equivalente del componente transferencia tecnológica de la UT Ambo y CITE Agroindustrial Oxapampa culminado.
18	327211	2284960	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE AHUASHIYACU, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	BANDA DE SHILCAYO	SAN MARTIN	SAN MARTIN	Nacional	En ejecución	13,423,605.00	16,419,929.18	18,595,485.97	En ejecución	- Infraestructura culminada. - Equipamiento en proceso de adquisición(avance físico 99%) - Documento equivalente de capacitación culminado. - Comp Capacitación: Se desarrollaron capacitaciones en fortalecimiento organizacional, fortalecimiento de conocimientos en innovación y tecnología, fortalecimiento de capacidades en gestión empresarial y capacitación en sanidad acuícola. - Documento equivalente del componente transferencia tecnológica culminado.
19	318357	2267446	GREACION DE SERVICIOS DE PROMOCION DE INNOVACION TECNOLÓGICA PARA LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS TEXTILES DE LOS CAMELIDOS DOMESTICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUNO, AREQUIPA, CUSCO, HUANCARELICA, AYACUCHO Y APURIMAC	LUCANAS	LUCANAS	AYACUCHO	Nacional	En ejecución	19,579,897.00	11,455,036.35	25,803,606.67	En ejecución	- Se encuentra en convocatoria el procedimiento de selección para la contratación de la ejecución de la obra. - Documento equivalente de capacitación culminado(Sede Arequipa, Sede Cusco y Sede Puno) - Equipamiento del CITE Textil Camelidos Arequipa y CITE Textil Camelidos Cusco en proceso de adquisición (avance 99%). - Documento equivalente de equipamiento del CITE Textil Camelidos Puno aprobado. Avance físico del comp equipamiento 23%. - Documento equivalente del componente transferencia tecnológica del CITE Textil Camelidos Cusco culminado. - Documento equivalente del componente transferencia tecnológica del CITE Textil Camelidos Arequipa en elaboración. - Se encuentra en elaboración el Expediente Técnico del CITE Textil Camelidos Huancavelica.
				SICUANI	CANCHIS	CUSCO							
				PILPICHACA	HUAYTARA	HUANCARELICA							
				PUNO	PUNO	PUNO							
				CERRO COLORADO	AREQUIPA	AREQUIPA							
				ANTABAMBA	ANTABAMBA	APURIMAC							
20	316166	2279780	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLÓGICA EN LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS PROCESADOS DE FRUTOS, HORTALIZAS, MENESTRAS Y GRANOS ANDINOS EN LAS REGIONES DE ICA, JUNIN, AYACUCHO Y HUANCARELICA	PARACAS	PISCO	ICA	Nacional	En ejecución	45,582,211.00	29,841,984.25	58,332,604.71	En ejecución	- Se encuentra en proceso la contratación del Saldo de Obra y Obras Complementarias(contratación directa) - Documento equivalente de capacitación culminado. - Equipamiento en proceso de adquisición(avance físico de 78%) - Documento equivalente del componente transferencia tecnológica culminado.
21	325418	2283127	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLÓGICA PARA LA GENERACION DE VALOR AGREGADO EN LA INDUSTRIA DE LA MADERA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGION UCAYALI	MANANTAY	CORONEL PORTILLO	UCAYALI	Nacional	En ejecución	70,905,304.00	703,720.27	79,106,563.45	Elaboración de línea base del Proyecto.	Se elaboró la línea base del proyecto.



Anexo N° 07: Relación de proyectos y obras gestionadas durante el periodo ejercido

N°	Código SNIP	Código Unificado	Nombre del Programa o Proyecto	Distrito (*)	Provincia (*)	Departamento (*)	Nivel de gobierno	Estado de situación del PIP (**)	Monto de inversión viable (S/)	Estado de ejecución acumulado a la fecha (S/)	Último costo actualizado (S/)	Observaciones (***)	Comentarios
22		2267894	CREACION SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR CUERO Y CALZADO ANEXO DE SAN ROQUE DE MALAYO DEL DISTRITO DE SAÑO - PROVINCIA DE SAÑO, DEPARTAMENTO JUNIN	SAÑO	SAÑO	JUNIN	Nacional	Viable	13,427,334.00	0.00	14,059,606.15	Proceso de Selección de la Supervisión del Proyecto	PROYECTO DE INVERSIÓN DE OBRAS POR IMPUESTO (OXI), CONVENIO ITP - CALA HUANCAYO CON SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO, POR INICIAR EJECUCIÓN
23	316226	2276340	CREACION DE SERVICIOS DE PROMOCION DE INNOVACION TECNOLÓGICA PARA LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA PALTA DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL, EN EL DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	OLMOS	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	Nacional	Viable	7,345,627.00	2,100.00	7,345,627.00	Actualización del diagnóstico de brechas tecnológicas.	Se encuentra en proceso la actualización del estudio de preinversión.
24	323251	2279013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUÍCOLA EN LA UNIDAD TÉCNICA MUELLE BARCO CHUCUITO, DISTRITO DE CHUCUITO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO	CHUCUITO	PUNO	PUNO	Nacional	Viable	12,664,222.00	73,088.84	7,984,605.24	Actualización del Expediente técnico.	Expediente técnico aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 108-2015-ITP/SG de fecha 29 de octubre de 2015. Expediente técnico por actualizar por pérdida de vigencia. Asimismo, cabe indicar que el Gobierno Regional de Puno y la Municipalidad de Acora han propuesto el cambio de la ubicación del terreno propuesto en el expediente técnico primigenio y estudio de preinversión.
25	323229	2296071	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS ACUÍCOLAS EN LA UNIDAD TÉCNICA SECHURA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA, REGIÓN PIURA	SECHURA	SECHURA	PIURA	Nacional	Viable	13,394,503.00	96.00	13,394,503.00	Actualización del estudio de preinversión.	Debido a que el estudio de preinversión fue declarado viable en el año 2015, se requiere su actualización previo a la elaboración del expediente técnico.
26		2359349	RENOVACIÓN DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES; EN EL(LA) CITE PESQUERO CALLAO E INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	CALLAO	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	CALLAO	Nacional	En ejecución	1,595,800.00	806,292.03	1,305,710.96	En ejecución	- Obra de ejecución de planta de aguas residuales no domésticas del CITE Pesquero Callao concluida. - Se ha solicitado la contratación del expediente técnico y ejecución de la obra del cambio de matriz energética a gas natural.
27		2380006	REPOSICIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO, TANTO HARDWARE COMO SOFTWARE DEL ITP	CALLAO	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	CALLAO	Nacional	En ejecución	3,787,140.00	3,048,913.59	4,185,238.59	En ejecución	Equipamiento en proceso de adquisición(avance físico 91.96%)
28		2406198	ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS PARA HACER HIELO Y, EN EL(LA) INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - CITE PESQUERO CALLAO CARRETERA A VENTANILLA KM. 5.2 DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	CALLAO	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	CALLAO	Nacional	En ejecución	413,480.80	214,264.00	245,210.00	En ejecución	- Equipo generador de hielo adquirido. Se encuentra en evaluación la adquisición de los bienes complementarios incluidos en la inversión.
29		2459643	ADQUISICIÓN DE EQUIPO; EN EL(LA) CENTRO DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PESQUERO PIURA DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	PIURA	PIURA	PIURA	Nacional	En ejecución	302,430.48	203,600.47	379,457.00	En ejecución	Equipamiento en proceso de adquisición(avance físico 85%)
30		2459263	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	CALLAO	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	CALLAO	Nacional	En ejecución	2,355,459.59	1,602,512.61	2,355,459.59	En ejecución	Equipamiento en proceso de adquisición(57% de avance físico)
31		2458079	ADQUISICIÓN DE NETWORKING CORE DATA CENTER / EDIFICIO Y, EN EL(LA) OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL ITP EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	SAN ISIDRO	LIMA	LIMA	Nacional	En ejecución	2,217,381.00	959,159.74	4,067,512.90	En ejecución	Equipamiento en proceso de adquisición(avance físico 18.92%)
32		2471937	ADQUISICIÓN DE SILLAS DE BRAZOS; EN EL(LA) INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN SEDES CALLAO Y SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	SAN ISIDRO	LIMA	LIMA	Nacional	En ejecución	118,428.35	81,967.86	176,312.00	En ejecución	En proceso de adquisición(avance físico 95.64%)
33		2480705	2480705: ADQUISICIÓN DE EQUIPO; EN EL(LA) CENTRO DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA FORESTAL PUCALLPA DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	CALLERIA	PORTILLO	UCAYALI	Nacional	En ejecución	2,615,526.16	-	2,850,948.29	En ejecución	Equipamiento en proceso de adquisición.



Anexo N° 07: Relación de proyectos y obras gestionadas durante el periodo ejercido

N°	Código SNIP	Código Unificado	Nombre del Programa o Proyecto	Distrito (*)	Provincia (*)	Departamento (*)	Nivel de gobierno	Estado de situación del PIP (**)	Monto de inversión viable (S/)	Estado de ejecución acumulado a la fecha (S/)	Último costo actualizado (S/)	Observaciones (***)	Comentarios
34		2486406	2486406: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE INNOVACION PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS PROCESADOS DE FRUTAS, HORTALIZAS, LEGUMBRES, CEREALES (ARANDANOS, MARACUYA, PIÑA, PIMIENTO, AJI, CHIA Y QUINUA) Y LACTEOS EN EL CITEAGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA	VIRU	VIRU	LA LIBERTAD	Nacional	Expediente tecnico en elaboracion.	29,246,088.88	128,620.00	29,246,088.88	Expediente tecnico en elaboracion.	Expediente tecnico en elaboracion.
35		2466073	ADQUISICION DE EQUIPO; REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION; EN EL(LA) CENTRO DE INNOVACION PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PESQUERO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	CALLAO	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	CALLAO	Nacional	En ejecución	3,622,102.00	295,668.08	4,238,746.41	En ejecución	Equipamiento en proceso de adquisicion.
36		2499440	2499440: ADQUISICION DE EQUIPO DE AMBIENTES DE PROCESOS OPERACIONALES Y ESTACION DE TRABAJO; REMODELACION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO; EN EL(LA) CENTRO DE INNOVACION PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE LA MADERA DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	VILLA EL SALVADOR	LIMA	LIMA	Nacional	Documento equivalente en elaboracion.	1,638,499.17	-	1,638,499.17	Documento equivalente en elaboracion.	Documento equivalente en elaboracion.

Leyenda

(*) Indicar distrito, provincia y departamento. Para PIP del sector Relaciones Exteriores indicar país y ciudad
(**) PIP en 1. Formulación-evaluación, 2. Viable, 3. Estudio definitivo, 4. Ejecución y 5. Rechazado
La observación debe estar referida al "estado de situación del PIP", según la etapa en que se encuentre el PIP: 1. Formulación-evaluación: observado, subsanando observaciones por UF, en actualización por UF o inactivo (explicar por qué); 2. Viable: sin actividad; 3. Estudio definitivo: en proceso de selección para contratar servicio, en elaboración de estudio definitivo, en proceso de arbitraje por estudio definitivo, estudio definitivo culminado, sustentando variación de inversión, sin actividad (explicar por qué); 4. En ejecución: en proceso de adjudicación, declarado desierto, en ejecución, en sustentación de variación de inversión, en proceso de arbitraje, sin actividad (explicar por qué); 5. Otro (indicar)

