

Anexo N° 07: Relación de proyectos y obras gestionadas durante el periodo ejercido

N°	Código SNIP	Nombre del Programa o Proyecto	Distrito (*)	Provincia (*)	Departamento (*)	Nivel de gobierno	Estado de situación del PIP (**)	Monto de inversión viable (S/)	Estado de ejecución acumulado a la fecha (S/)	Último costo actualizado (S/)	Observaciones (***)
1	2266632	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ANALISIS EN LOS LABORATORIOS DE REFERENCIA DEL SANIPES EN LA REGION LIMA	VENTANILLA	CALLAO	LIMA	GOBIERNO NACIONAL	4. Ejecución	27,771,798.00	15,956,067.14	20,458,243.62	La infraestructura se recepcionó el 09.12.19. El equipamiento y mobiliario administrativo ha sido convocado mediante proceso de selección con Buena Pro programada el 16.07.2020. El estudio de equipamiento y mobiliario de laboratorio está en proceso de revisión.
2	2287962	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD DISTRITO DE SECHURA - REGION PIURA	SECHURA	SECHURA	PIURA	GOBIERNO NACIONAL	3. Estudio Definitivo	19,085,526.52	703,105.82	19,085,526.52	Se culminó el expediente técnico para la construcción de la infraestructura con un monto estimado en S/ 8'464, 479.04. La ejecución de la obra ha sido programada para el año 2021.
3	2304832	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO - DISTRITO DE TACNA - REGION TACNA	TACNA	TACNA	TACNA	GOBIERNO NACIONAL	3. Estudio Definitivo	23,586,484.94	735,075.77	23,586,484.94	Se culminó el expediente técnico para la construcción de la infraestructura de sótano y 3 pisos, por un monto de S/ 7'587,226.78 soles y de la primera etapa: sótano y 2 pisos, por un monto de S/ 5'211, 539.26. La ejecución de la obra ha sido programada para el año 2021.
4	2438605	ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE ATENCIÓN AUTOMATIZADA Y SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN, EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS DE SANIPES, DISTRITO DE SURQUILLO, DEPARTAMENTO DE LIMA	SURQUILLO	LIMA	LIMA	GOBIERNO NACIONAL	4. Ejecución	3,968,057.00	3,837,826.17	3,866,900.17	Aprobado el 26.02.2019 En proceso de elaboración de los TDR para la contratación del Estudio Definitivo.
5	2474220	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SANIPES DISTRITO DE SURQUILLO, DEPARTAMENTO DE LIMA	SURQUILLO	LIMA	LIMA	GOBIERNO NACIONAL	3. Estudio Definitivo	6,221,290.00	0.00	6,221,290.00	Estudio definitivo en elaboración, el cual está programado culminar a fines del mes de Agosto del 2020. El proyecto se desarrollará los años 2020 y 2021

Leyenda

CULMINADO

(*) Indicar distrito, provincia y departamento. Para PIP del sector Relaciones Exteriores indicar país y ciudad

(**) PIP en 1. Formulación-evaluación, 2. Viable, 3. Estudio definitivo, 4. Ejecución y 5. Rechazado

La observación debe estar referida al "estado de situación del PIP", según la etapa en que se encuentre el PIP: 1. Formulación-evaluación: observado, subsanando observaciones por

(***) UF, en actualización por UF e inactivo (explicar por qué). 2. Viable: sin actividad. 3. Estudio definitivo: en proceso de selección para contratar servicio, en elaboración de estudio definitivo, en proceso de arbitraje por estudio definitivo, estudio definitivo culminado, sustentando variación de inversión, sin actividad (explicar por qué). 4. En ejecución: en proceso de adjudicación, declarado desierto, en ejecución, en sustentación de variación de inversión, en proceso de arbitraje, sin actividad (explicar por qué). 5. Otro (indicar)

