

## ACTA DE REUNIÓN

Nº de Acta : 2023 - 02

| I. Información General |                                                                 |                      |            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| N° de acta             | 02                                                              |                      |            |
| Título                 | II SESIÓN DEL CSI - OPMI DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION - 2023 |                      |            |
| Tipo de reunión        | ORDINARIA                                                       |                      |            |
| Fecha y hora de comité | 28/03/2023 - 10:00                                              |                      |            |
| Lugar                  | SALA 01 DEL AUDITORIO - SEDE CENTRAL                            | Enlace de la reunión |            |
| Estado                 | APROBADA                                                        | Fecha de aprobación  | 26/04/2023 |

| II. Participantes |                                        |                                                  |                       |                                                    |                            |           |
|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| Nº                | Nombres y apellidos                    | Entidad                                          | Cargo                 | Organo técnico                                     | Correo                     | Celular   |
| 1                 | RAUL RICARDO PEREZ-REYES ESPEJO        | MINISTERIO DE LA PRODUCCION                      | MINISTRO              | DESPACHO MINISTERIAL                               | rperezreyes@produce.gob.pe | 16162222  |
| 2                 | URSULA DESILU LEON CHIEMPEN            | MINISTERIO DE LA PRODUCCION                      | SECRETARIA GENERAL    | SECRETARIA GENERAL                                 | uleon@produce.gob.pe       | 992245945 |
| 3                 | JAVIER ENRIQUE DAVILA QUEVEDO          | MINISTERIO DE LA PRODUCCION                      | VICEMINISTRO          | DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA       | jdavilaq@produce.gob.pe    | 993211699 |
| 4                 | JOSE ARMANDO CALDERON VALENZUELA       | MINISTERIO DE LA PRODUCCION                      | DIRECTOR GENERAL      | OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MOD | jcalderon70@hotmail.com    | 998706675 |
| 5                 | ERIKA BETANIA IZQUIERDO GARCIA         | MINISTERIO DE LA PRODUCCION                      | DIRECTORA             | OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES  | eizquierdo@produce.gob.pe  | 998765120 |
| 6                 | FERNANDO ANTONIO CHACALTANA PAREDES    | MINISTERIO DE LA PRODUCCION                      | DIRECTOR              | OFICINA DE PRESUPUESTO                             | fchacaltana@produce.gob.pe | 999959130 |
| 7                 | CARLOS AMERICO RAFFO NORIEGA           | MINISTERIO DE LA PRODUCCION                      | COORDINADOR EJECUTIVO | PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA    | craffo@produce.gob.pe      | 992014783 |
| 8                 | DANIEL CESAR CALDERON ACAPANA          | MINISTERIO DE LA PRODUCCION                      | DIRECTOR              | OFICINA DE ABASTECIMIENTO                          | dcalderon@produce.gob.pe   | 996646548 |
| 9                 | NEICER ORTIZ MARIN                     | MINISTERIO DE LA PRODUCCION                      | JEFE                  | UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO               | noriz@proinnova.gob.pe     | 992490367 |
| 10                | GUILLERMO ALFONSO MARTIN REBOSIO ARANA | MINISTERIO DE LA PRODUCCION                      | JEFE                  | UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO              | grebosio@pnipa.gob.pe      | 992775057 |
| 11                | LUIS ALBERTO VILCHEZ CHAVARRY          | FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO            | DIRECTOR GENERAL      | DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCO | lvilchez@fondapes.gob.pe   | 995573496 |
| 12                | JOSE ROSENDO BRAVO CASTILLO            | ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES | JEFE                  | OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACI | jose.bravoo@sanipes.gob.pe | 999905734 |
| 13                | LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO         | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP     | JEFE                  | OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACI | lgallardo@tp.gob.pe        | 990589300 |
| 14                | KATHERINE HUERTO VICTORIO              | INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (INACAL)           | JEFA                  | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO              | khuerto@inacal.gob.pe      | 980092735 |
| 15                | PERCY ENRIQUE ARELLANO GIRON           | INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (INACAL)           | JEFE                  | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN                          | parellano@inacal.gob.pe    | 995562152 |
| 16                | OMAR PERCY CAMPOS LOPEZ REYNA          | ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES | JEFE                  | OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACI | omar.campos@sanipes.gob.pe | 914162484 |
|                   |                                        |                                                  |                       |                                                    |                            |           |

|        |                                 |                                                  |                 |                                   |                              |           |
|--------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------|
| 1<br>7 | JAIME ANTONIO MELENDEZ ORBEGOSO | ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES | RESPONSABLE UEI | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN         | jaimemelendez@sanipes.gob.pe | 995561352 |
| 1<br>8 | MAGALY YVETT MATUTE RAMOS       | INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE              | JEFA            | OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | mmatute@imarpe.gob.pe        | 996471736 |

| III. Agenda |                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | Ejecución de Inversiones 2023 del Sector y por Pliegos                         |
| 2           | Meta y avance de ejecución mensual - I trimestre                               |
| 3           | Programación y Proyección de Ejecución de la meta MEF Marzo                    |
| 4           | Variación de la Programación - II Trimestre                                    |
| 5           | Revisión de Acuerdos 1er CSI                                                   |
| 6           | Avance de Ejecución de Cartera Priorizada de Inversiones 2023 - CPI            |
| 7           | Programación y Ejecución de la Cartera Priorizada de Inversiones - I Trimestre |
| 8           | Acuerdos y Compromisos                                                         |

| IV. Acuerdos |
|--------------|
|--------------|

| IV.1 Acuerdos Generales |                 |                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| N°                      | Origen          | N° de reprogramaciones | Estado    | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsable/Abrev. del área u órgano invierte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F e c h a d e c u m p l i m i e n t o  |
| 1                       | ACTA N° 2023-01 | 0                      | CUMPLIDO  | SE APRUEBA LA LISTA PRIORIZADA DE INVERSIONES DEL SECTOR PRODUCCIÓN PARA EL AÑO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ERIKA IZQUIERDO (OPMI)</li> <li>- URSULA LEON (SECRETARIA GENERAL)</li> <li>- RAUL PEREZ-REYES (DESPACHO MINISTERIAL)</li> <li>- CRISTHIAN CORDOVA (PRESUPUESTO)</li> <li>- JOSE CALDERON (DIRECCIÓN GENERAL)</li> <li>- VICTOR LLACAS (UEI)</li> <li>- DORIS GUERRA (UEI)</li> <li>- FERNANDO CHACALTANA (PRESUPUESTO)</li> <li>- GUILLERMO REBOSIO (UEI)</li> <li>- HUDSON TORRES (UEI)</li> <li>- LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)</li> <li>- MAGALY MATUTE (UEI)</li> <li>- MARGOT BOBADILLA (PRESUPUESTO)</li> <li>- NESTOR SUPANTA (PRESUPUESTO)</li> <li>- PERCY ARELLANO (UEI)</li> <li>- OMAR CAMPOS (PRESUPUESTO)</li> <li>- ROUTH CASTILLO (UEI)</li> <li>- NEICER ORTIZ (UEI)</li> <li>- MIGUEL VASSALLO (UEI)</li> <li>- JAMIER DAVILA (DESPACHO VICEMINISTERIAL)</li> </ul> | 2<br>0/<br>0<br>2/<br>2<br>0<br>2<br>3 |
| 2                       | ACTA N° 2023-02 | 0                      | PENDIENTE | EL PNPD DEFINIRÁ LAS ACCIONES A REALIZAR CON RESPECTO A LOS CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, ASÍ COMO QUE HARÁ CON LOS SALDOS, SI LO REORIENTARÁ A OTRAS INVERSIONES O LO PONDRÁ DE LIBRE DISPONIBILIDAD Y LO INFORMARÁ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OGPPM CON COPIA A LA OPMI Y OFICINA DE PRESUPUESTO. | - CARLOS RAFFO ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0<br>3/<br>0<br>4/<br>2<br>0<br>2<br>3 |
| 3                       | ACTA N° 2023-02 | 0                      | PENDIENTE | EL ITP INFORMARÁ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OGPPM CON COPIA A LA OPMI Y OFICINA DE PRESUPUESTO, SI SE REALIZARÁ LA NULIDAD DEL CONTRATO O SE LLEGARÁ A UN ACUERDO CON EL CONTRATISTA DE PESQUERO AHUASHIYACU (CUI 2270994)                                                                                                                           | - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0<br>3/<br>0<br>4/<br>2<br>0<br>2      |

|   |                 |   |           |                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                      |
|---|-----------------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|   |                 |   |           |                                                                                                                                                                                                                               |                      | 3                                    |
| 4 | ACTA N° 2023-02 | 0 | PENDIENTE | PROINNOVATE INFORMARÁ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OGPPM CON COPIA A LA OPMI Y OFICINA DE PRESUPUESTO, LOS ACUERDOS DE LA REUNION A REALIZARSE EL DÍA 29/03 CON RESPECTO AL CONVENIO A SUSCRIBIRSE ENTRE INEI-PRODUCE-ITP | - NEICER ORTIZ (UEI) | 3<br>0<br>0<br>3<br>2<br>0<br>2<br>3 |

#### IV.2 Acuerdos Específicos

Inversión : 2267894 - CREACION SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR CUERO Y CALZADO ANEXO DE SAN ROQUE DE MALAYO DEL DISTRITO DE SAÑO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN

| N° | Origen          | N° de reprogramaciones | Estado    | UEI                      | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Acciones a seguir                                                                                                      | Responsable / Abrev. del área u órgano invierte        | Entidad / área a coordinar | Fecha de cumplimiento |
|----|-----------------|------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1  | ACTA N° 2023-01 | 0                      | CUMPLIDO  | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | EL 21 DE FEBRERO DE 2023, ITP TIENE PROGRAMADO UNA VISITA A LA REGION JUNIN A FIN DE TENER UNA REUNIÓN CON LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO DE TUNAN PARA SOLICITAR SU APOYO EN LA SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS SOCIALES VINCULADOS A LA INSTALACION DE MEDIA TENSION Y EL SISTEMA DE DESAGÜE. | ITP REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO EL ACTA DE ACUERDOS CON LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO DE TUNAN | - DORIS GUERRA (UEI)<br>- LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO) | MUNICIPALIDAD DISTRITAL    | 27/02/2023            |
| 2  | ACTA N° 2023-02 | 0                      | PENDIENTE | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | VISITA DE COORDINADOR DE OBRA, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y TENER OTRA REUNIÓN CON LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO DE TUNAN PARA LA SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS SOCIALES VINCULADOS A LA INSTALACION DE MEDIA TENSION Y EL SISTEMA DE DESAGÜE.                                  | ITP REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA.                   | - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)                         | CONTRATISTA                | 21/04/2023            |

Inversión : 2270994 - INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO, EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

| N° | Origen          | N° de reprogramaciones | Estado    | UEI                      | Acuerdo                                                                                                                                                                        | Acciones a seguir                                                                                   | Responsable / Abrev. del área u órgano invierte        | Entidad / área a coordinar  | Fecha de cumplimiento |
|----|-----------------|------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1  | ACTA N° 2023-01 | 0                      | CUMPLIDO  | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | LA ENTREGA DE TERRENO ESTÁ PROGRAMADO PARA EL 24.02.23 Y EL INICIO DE LA OBRA PARA EL 25.02.23, TIENE PLAZO DE EJECUCIÓN DE 210 DIAS CALENDARIO, Y SU CULMINACIÓN EL 22.09.23. | ITP REMITIRÁ CORREO A OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE TERRENO E INICIO DE OBRA           | - DORIS GUERRA (UEI)<br>- LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO) | CONTRATISTA                 | 13/03/2023            |
| 2  | ACTA N° 2023-01 | 0                      | CUMPLIDO  | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | - 20 DE FEBRERO MEDIANTE EL MEMORANDO N° 00397-2023-ITP/DO, SE DESIGNA A LA ING. MERLY RUIZ COMO INSPECTOR DE OBRA.                                                            | ITP REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO EL MEMORANDO N° 00397-2023-ITP/DO.             | - DORIS GUERRA (UEI)<br>- LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO) | DENTRO DE LA ENTIDAD (OPMI) | 27/02/2023            |
| 3  | ACTA N° 2023-02 | 0                      | PENDIENTE | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS.                                                                             | ITP REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA | - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)                         | CONTRATISTA                 | 21/04/2023            |

Inversión : 2271690 - INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO EN LA REGION DE UCAYALI

| N° | Origen          | N° de reprogramaciones | Estado    | UEI                      | Acuerdo                                                                                                                              | Acciones a seguir                                                                                     | Responsable / Abrev. del área u órgano invierte        | Entidad / área a coordinar  | Fecha de cumplimiento |
|----|-----------------|------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1  | ACTA N° 2023-01 | 0                      | CUMPLIDO  | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | 21 DE FEBRERO MEDIANTE EL MEMORANDO N° 00418-2023-ITP/DO, SE DESIGNA AL ING. LUIS REGALADO COMO INSPECTOR DE OBRA.                   | ITP REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA DONDE SE DESIGNÓ AL INSPECTOR DE OBRA. | - DORIS GUERRA (UEI)<br>- LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO) | DENTRO DE LA ENTIDAD (OPMI) | 27/02/2023            |
| 2  | ACTA N° 2023-01 | 0                      | CUMPLIDO  | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | EL 22.02.23 SE REINICIARÁ LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y SE TIENE COMO PLAZO DE EJECUCIÓN DE 210 DIAS CALENDARIO, CULMINANDO EL 28.08.23. | ITP REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA DEL INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.    | - DORIS GUERRA (UEI)<br>- LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO) | CONTRATISTA                 | 13/03/2023            |
| 3  | ACTA N° 2023-02 | 0                      | PENDIENTE | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS.                                   | ITP REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA.  | - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)                         | CONTRATISTA                 | 21/04/2023            |

Inversión : 2486406 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS PROCESADOS DE FRUTAS, HORTALIZAS, LEGUMBRES, CEREALES (ARANDANOS, MARACUYA, PINA, PIMIENTO, AJÍ, CHIA Y QUINUA) Y LÁCTEOS EN EL CITEAGROINDUSTRIAL CHAMMOCHIC DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

| N° | Origen          | N° de reprogramaciones | Estado    | UEI                      | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Acciones a seguir                                                                                                                                  | Responsable / Abrev. del área u órgano invierte        | Entidad / área a coordinar | Fecha de cumplimiento |
|----|-----------------|------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1  | ACTA N° 2023-01 | 0                      | PENDIENTE | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN N° 12 (MES FEBRERO 2023).                                                                                                                                                                                                           | ITP REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA.                                               | - DORIS GUERRA (UEI)<br>- LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO) | CONTRATISTA                | 27/02/2023            |
| 2  | ACTA N° 2023-01 | 0                      | PENDIENTE | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | EL 09 DE MARZO DE 2023 SE EXIGIRÁ EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                         | ITP REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LAS COORDINACIONES REALIZADAS CON RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | - DORIS GUERRA (UEI)<br>- LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO) | CONTRATISTA                | 14/03/2023            |
| 3  | ACTA N° 2023-02 | 0                      | PENDIENTE | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA, PARA REALIZAR UNA INSPECCIÓN A LA OBRA CONJUNTAMENTE CON LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS (JRD), Y CON LOS ESPECIALISTAS PARA VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y ABSOLVER EN CAMPO LAS DIFERENTES CONSULTAS Y ACLARACIONES DEL CASO CONJUNTAMENTE CON LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA (30 Y 31 DE MARZO) | ITP REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA.                                               | - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)                         | CONTRATISTA                | 04/04/2023            |
| 4  | ACTA N° 2023-02 | 0                      | PENDIENTE | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN N° 13 (MES MARZO 2023).                                                                                                                                                                                                             | ITP REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA.                                               | - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)                         | CONTRATISTA                | 21/04/2023            |

Inversión : 2287962 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE VIGILANCIA CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - REGION PIURA

| N° | Origen          | N° de reprogramaciones | Estado    | UEI                                 | Acuerdo                                                                                                                                                          | Acciones a seguir                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsable / Abrev. del área u órgano invierte       | Entidad / área a coordinar                             | Fecha de cumplimiento |
|----|-----------------|------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | ACTA N° 2023-01 | 0                      | PENDIENTE | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - SANIPES | REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON OPMI - UF - UEI PARA CONOCER LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y SIGUIENTES PASOS.                                                     | REUNION ENTRE OPMI Y UF - UEI DE SANIPES LA 2DA SEMANA DE MARZO.                                                                                                                                                                                                                                                          | - HUDSON TORRES (UEI)<br>- OMAR CAMPOS (PRESUPUESTO)  | OPMI Y UF                                              | 10/03/2023            |
| 2  | ACTA N° 2023-01 | 0                      | PENDIENTE | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - SANIPES | - INFORME DE LA UEI CON OPINIÓN RESPECTO A LA MODIFICACIÓN Y SUS SUSTENTO TÉCNICO. - INFORME DE LA UF SOBRE LA CONSISTENCIA DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN      | ENVÍO DE CORREO ELECTRÓNICO DE SANIPES A LA OPMI CON LA REMISIÓN DE LOS INFORMES REQUERIDOS                                                                                                                                                                                                                               | - HUDSON TORRES (UEI)<br>- OMAR CAMPOS (PRESUPUESTO)  | DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES) | 03/03/2023            |
| 3  | ACTA N° 2023-02 | 0                      | PENDIENTE | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - SANIPES | REMITIR INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP EN SECHURA- PIURA                     | SEGUIMIENTO A INFORME DE RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD E INOCUIDAD, CON ESTADÍSTICAS DE MUESTRAS POR LABORATORIO. POSTERIOR INFORME DE LA UEI Y DE OPMI. AL RESPECTO SANIPES REMITIRÁ A LA OPMI CORREO ELECTRÓNICO ADJUNTANDO INFORMES TÉCNICOS SUSTENTARIOS DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PARA LA REFORMULACIÓN | - JAIME MELENDEZ (UEI)<br>- OMAR CAMPOS (PRESUPUESTO) | DFS / UEI / OPM                                        | 10/04/2023            |
| 4  | ACTA N° 2023-02 | 0                      | PENDIENTE | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - SANIPES | ELABORAR TDR SOBRE DRENAJE PLUVIAL PERIMETRAL AL PROYECTO Y REMITIRLOS A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO PARA ESTUDIO DE MERCADO Y POSTERIOR SELECCIÓN DE CONSULTOR. | SANIPES REMITIRÁ A LA OPMI CORREO ELECTRÓNICO ADJUNTANDO LOS TERMINOS DE REFERENCIA ELABORADO POR LA UEI                                                                                                                                                                                                                  | - JAIME MELENDEZ (UEI)<br>- OMAR CAMPOS (PRESUPUESTO) | UEI / OA                                               | 17/04/2023            |

Inversión : 2145605 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, PROVINCIA DE VIRU, REGION LA LIBERTAD

| N° | Origen          | N° de reprogramaciones | Estado    | UEI                                                      | Acuerdo                                                                                                                                                                                        | Acciones a seguir                                                                                                 | Responsable / Abrev. del área u órgano invierte         | Entidad / área a coordinar    | Fecha de cumplimiento |
|----|-----------------|------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1  | ACTA N° 2023-01 | 0                      | CUMPLIDO  | UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES | MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DE FONDEPES AL CONTRATISTA                                                                                                                                       | FONDEPES REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA DEL DEVENGADO DE ACUERDO A LA META PROGRAMADA | - VICTOR LLACAS (UEI)<br>- NESTOR SUPANTA (PRESUPUESTO) | CONTRATISTA                   | 28/02/2023            |
| 2  | ACTA N° 2023-02 | 0                      | PENDIENTE | UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES | A CONSECUENCIA DE LOS ADICIONALES DE OBRA SE HA COORDINADO CON EL SUPERVISOR A EFECTO DE EMITIR UN INFORME TECNICO A LA ENTIDAD PRECISANDO CUAL SERIA EL NUEVO PLAZO DE CULMINACIÓN DE LA OBRA | FONDEPES REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO EL INFORME EMITIDO POR EL SUPERVISOR                    | - LUIS VILCHEZ (UEI)<br>- JOSE BRAVO (PRESUPUESTO)      | CONTRATISTA DE LA SUPERVISIÓN | 05/04/2023            |

Inversión : 2195345 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUAJRA, DISTRITO DE HUACHO

| N° | Origen          | N° de reprogramaciones | Estado    | UEI                                                      | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                               | Acciones a seguir                                                                                                 | Responsable / Abrev. del área u órgano invierte         | Entidad / área a coordinar | Fecha de cumplimiento |
|----|-----------------|------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1  | ACTA N° 2023-01 | 0                      | CUMPLIDO  | UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES | SE HA COORDINADO CON EL CONTRATISTA, A EFECTO QUE SE SOLICITE AL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DE OBRAS CIVILES, LAS ACCIONES QUE ASEGUREN LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS EMPLEADORES Y TRABAJADORES DE LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN CIVIL. | FONDEPES REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA DEL DEVENGADO DE ACUERDO A LA META PROGRAMADA | - VICTOR LLACAS (UEI)<br>- NESTOR SUPANTA (PRESUPUESTO) | CONTRATISTA                | 28/02/2023            |
| 2  | ACTA N° 2023-02 | 0                      | PENDIENTE | UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES | MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DE FONDEPES AL CONTRATISTA                                                                                                                                                                              | FONDEPES REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA DEL DEVENGADO DE ACUERDO A LA META PROGRAMADA | - LUIS VILCHEZ (UEI)<br>- JOSE BRAVO (PRESUPUESTO)      | CONTRATISTA                | 03/04/2023            |

Inversión : 2323633 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA

| N° | Origen          | N° de reprogramaciones | Estado    | UEI                                                      | Acuerdo                                                  | Acciones a seguir                                                                                                 | Responsable / Abrev. del área u órgano invierte         | Entidad / área a coordinar | Fecha de cumplimiento |
|----|-----------------|------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1  | ACTA N° 2023-01 | 0                      | CUMPLIDO  | UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES | MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DE FONDEPES AL CONTRATISTA | FONDEPES REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA DEL DEVENGADO DE ACUERDO A LA META PROGRAMADA | - VICTOR LLACAS (UEI)<br>- NESTOR SUPANTA (PRESUPUESTO) | CONTRATISTA                | 28/02/2023            |
| 2  | ACTA N° 2023-02 | 0                      | PENDIENTE | UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES | MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DE FONDEPES AL CONTRATISTA | FONDEPES REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA DEL DEVENGADO DE ACUERDO A LA META PROGRAMADA | - LUIS VILCHEZ (UEI)<br>- JOSE BRAVO (PRESUPUESTO)      | CONTRATISTA                | 03/04/2023            |

Inversión : 2267446 - CREACION DE SERVICIOS DE PROMOCION DE INNOVACION TECNOLÓGICA PARA LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS TEXTILES DE LOS CAMELIDOS DOMESTICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUNO, AREQUIPA, CUSCO, HUANCANELICA, AYACUCHO Y APURIMAC

| N° | Origen          | N° de reprogramaciones | Estado    | UEI                                                  | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Acciones a seguir                                                                                              | Responsable / Abrev. del área u órgano invierte        | Entidad / área a coordinar | Fecha de cumplimiento |
|----|-----------------|------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1  | ACTA N° 2023-01 | 0                      | CUMPLIDO  | UEI DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP | TEXTIL CAMELIDOS HUANCANELICA: EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR EL ET DE ADICIONAL 2 A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, HASTA EL 23 DE FEBRERO DE 2023, LA CUAL TIENE 10 DÍAS HÁBILES PARA LA REVISIÓN Y APROBACIÓN, ANTES DE PASARLO AL ITP. EL ITP TENDRÁ UN PLAZO DE 12 DÍAS HÁBILES PARA LA EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE DICHO EXPEDIENTE.                                                                                            | ITP REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA/ ACTA DEL ET DE ADICIONAL 2                     | - DORIS GUERRA (UEI)<br>- LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO) | CONTRATISTA                | 13/03/2023            |
| 2  | ACTA N° 2023-01 | 0                      | CUMPLIDO  | UEI DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP | OBRA TEXTIL CAMELIDOS PUNO: CULMINACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DEL CITE TEXTIL CAMELIDOS PUNO (28 DE FEBRERO DE 2023).                                                                                                                                                                                                                                                                      | ITP REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LA CULMINACIÓN DEL PROCESO DE LA SUPERVISIÓN | - DORIS GUERRA (UEI)<br>- LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO) | CONTRATISTA                | 29/03/2023            |
| 3  | ACTA N° 2023-01 | 0                      | CUMPLIDO  | UEI DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP | TEXTIL CAMELIDOS HUANCANELICA: REUNIÓN CON LOS DIRIGENTES DE LA COMUNIDAD Y CON LA MUNICIPALIDAD PARA GESTIONAR LA LIBERACIÓN DEL ÁREA POR DONDE PASARÍA LA RED DE ACOMETIDA DE AGUA (27 DE FEBRERO DE 2023) PARA LA CITE.                                                                                                                                                                                                    | ITP REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA/ ACTA DE LA REUNIÓN CON LOS DIRIGENTES          | - DORIS GUERRA (UEI)<br>- LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO) | MUNICIPALIDAD DISTRITAL    | 13/03/2023            |
| 4  | ACTA N° 2023-02 | 0                      | PENDIENTE | UEI DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP | REPORTE DE MONITOREO DEL ESTADO DE LEVANTAMIENTO DE PARO REGIONAL (ES LA ÚNICA LIMITANTE PARA EL INICIO DE LA OBRA DEL CITE TEXTIL CAMELIDOS PUNO, PORQUE YA SE CUENTA CON LA SUPERVISIÓN CONTRATADA)                                                                                                                                                                                                                         | EL ITP REMITIRÁ CORREO A OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA DE INICIO DE OBRA                                           | - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)                         | CONTRATISTA                | 21/04/2023            |
| 5  | ACTA N° 2023-02 | 0                      | PENDIENTE | UEI DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP | TEXTIL CAMELIDOS HUANCANELICA: VISITA DE INSPECCIÓN TÉCNICA DEL COORDINADOR DE OBRA, A FIN DE VERIFICAR LOS AVANCES DE EJECUCIÓN DE OBRA, ABSOLVER CONSULTAS SOBRE EL EXPEDIENTE DEL ADICIONAL DE OBRA N° 02, Y VERIFICAR SI SE CUENTA CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL REINICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (SE SUSPENDIO EL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DUEBIDO A FACTORES CLIMATOLÓGICOS, Y CONFLICTOS SOCIALES) | ITP REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA.           | - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)                         | CONTRATISTA                | 05/04/2023            |

Inversión : 2301043 - MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE INNOVACION PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL

| N | N° de reprogramación |  |  |  |  | Responsable / Abrev. del área | Entidad / área a | Fecha de cumplimiento |
|---|----------------------|--|--|--|--|-------------------------------|------------------|-----------------------|
|---|----------------------|--|--|--|--|-------------------------------|------------------|-----------------------|

| ° | Origen          | nes | Estado    | UEI                                                         | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                               | Acciones a seguir                                                                                                                                   | u órgano invierte    | coordinar                                                                               | nto        |
|---|-----------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | ACTA N° 2023-01 | 0   | CUMPLIDO  | UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN - PNIC P | MONITOREO Y SEGUIMIENTO A SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS.                                                                                                                    | ENVÍO DE CORREO ELECTRÓNICO DE PROINNOVATE A LA OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LOS DESEMBOLSOS REALIZADOS DE ACUERDO A LA META PROGRAMADA.            | - NEICER ORTIZ (UEI) | DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)                                  | 08/03/2023 |
| 2 | ACTA N° 2023-01 | 0   | CUMPLIDO  | UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN - PNIC P | REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA OFICINA GENERAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y ESTUDIOS ECONÓMICOS, ITP, INEI Y PROINNOVATE PARA LA 2DA SEMANA DE MARZO, A FIN DE DEFINIR LA VIABILIDAD DEL SERVICIO (ENCUESTA NACIONAL DE EMPRESAS - ENE) | ENVÍO DE CORREO ELECTRÓNICO DE PROINNOVATE A LA OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LA COORDINACIÓN REALIZADA CON RESPECTO A LA VIABILIDAD DE LA "ENE".    | - NEICER ORTIZ (UEI) | OFICINA GENERAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y ESTUDIOS ECONÓMICOS, ITP, INEI Y PROINNOVATE | 08/03/2023 |
| 3 | ACTA N° 2023-02 | 0   | PENDIENTE | UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN - PNIC P | MONITOREO Y SEGUIMIENTO A SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS.                                                                                                                    | ENVÍO DE CORREO ELECTRÓNICO DE PROINNOVATE A LA OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LOS DESEMBOLSOS REALIZADOS DE ACUERDO A LA META PROGRAMADA.            | - NEICER ORTIZ (UEI) | UNIDAD DE MONITORIO-UM DE PROINNOVATE                                                   | 21/04/2023 |
| 4 | ACTA N° 2023-02 | 0   | PENDIENTE | UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN - PNIC P | REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA OFICINA GENERAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y ESTUDIOS ECONÓMICOS, ITP, INEI Y PROINNOVATE, A FIN DE DEFINIR LA FIRMA DEL CONVENIO PARA EL SERVICIO (ENCUESTA NACIONAL DE EMPRESAS - ENE)                 | ENVÍO DE CORREO ELECTRÓNICO DE PROINNOVATE A LA OPMI COMUNICANDO AVANCES RESPECTO A LA "ENE". Y DE LAS CONSULTORIAS A CARGO DEL ITP - COMPONENTE II | - NEICER ORTIZ (UEI) | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SUB UNIDAD DE ABASTECIMIENTO - UA                           | 21/04/2023 |