

ACTA DE REUNIÓN

Nº de Acta : 2023 - 03

I. Información General			
N° de acta	03		
Título	III SESIÓN DEL CSI - OPMI DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION - 2023		
Tipo de reunión	ORDINARIA		
Fecha y hora de comité	27/04/2023 - 11:00		
Lugar	SALA 1 DEL AUDITORIO - SEDE CENTRAL	Enlace de la reunión	
Estado	APROBADA	Fecha de aprobación	07/06/2023

II. Participantes						
Nº	Nombres y apellidos	Entidad	Cargo	Organo técnico	Correo	Celular
1	RAUL RICARDO PEREZ-REYES ESPEJO	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	MINISTRO	DESPACHO MINISTERIAL	rperezreyes@produce.gob.pe	16162222
2	URSULA DESILU LEON CHIEMPEN	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL	uleon@produce.gob.pe	992245945
3	JOSE ARMANDO CALDERON VALENZUELA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR GENERAL	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MOD	jcalderon70@hotmail.com	998706675
4	FERNANDO ANTONIO CHACALTANA PAREDES	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR	OFICINA DE PRESUPUESTO	fchacaltana@produce.gob.pe	959959130
5	ELVIA JOSEFINA PACA GUEVARA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTORA	OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	ejpaca@produce.gob.pe	949842823
6	CARLOS AMERICO RAFFO NORIEGA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	COORDINADOR EJECUTIVO	PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA	craffo@produce.gob.pe	952014783
7	DANIEL CESAR CALDERON ACAPANA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	dcacalderon@produce.gob.pe	965646548
8	GUILLERMO ALFONSO MARTIN REBOSIO ARANA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	JEFE	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	grebosio@pnpi.gob.pe	992775057
9	HUDSON DANIEL TORRES BARSALLO	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES	JEFE	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	hudson.torres@sanipes.gob.pe	978146637
10	JAIME ANTONIO MELENDEZ ORBEGOSO	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES	RESPONSABLE UEI	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	jaimemelendez@sanipes.gob.pe	995561352
11	JOSE ROSENDO BRAVO CASTILLO	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES	JEFE	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACI	jose.bravo@sanipes.gob.pe	998905734
12	KATHERINE HUERTO VICTORIO	INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (INACAL)	JEFA	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	khuerto@inacal.gob.pe	980092735
13	LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP	JEFE	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACI	lgallardo@tp.gob.pe	960599300
14	LUIS ALBERTO VILCHEZ CHAVARRY	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECTOR GENERAL	DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCO	lvilchez@fondapes.gob.pe	985573496
15	MARGOT ROSARIO BOBADILLA MARCELO	INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE	JEFA	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	mbobadilla@marpe.gob.pe	998861900
16	MIGUEL IVAN VASSALLO OLANO	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	COORDINADOR	COORDINADOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS	mvasallo@produce.gob.pe	998255037
17	NEICER ORTIZ MARIN	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	JEFE	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y	nortiz@proimnovele.gob.pe	992490367

				PRESUPUESTO		
18	OMAR PERCY CAMPOS LOPEZ REYNA	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES	JEFE	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACI	omar.campos@sanipes.gob.pe	914162484

III. Agenda	
1	Palabras de Bienvenida
2	Ejecución de Inversiones 2023 del Sector y por Pliegos
3	Meta y avance de ejecución mensual - II trimestre
4	Programación y Proyección de Ejecución de la meta MEF Abril
5	Revisión de Acuerdos 2do CSI
6	Avance de Ejecución de Cartera Priorizada de Inversiones 2023 - CPI
7	Programación y Ejecución de la Cartera Priorizada de Inversiones - II Trimestre
8	Acuerdos y Compromisos
9	Cierre de reunión

IV. Acuerdos

IV.1 Acuerdos Generales						
N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	Acuerdo	Responsable/Abrev. del área u órgano invierte	F e c h a d e c u m p l i m i e n t o
1	ACTA N° 2023-02	0	CUMPLIDO	EL PNPD DEFINIRÁ LAS ACCIONES A REALIZAR CON RESPECTO A LOS CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, ASÍ COMO QUE HARÁ CON LOS SALDOS, SI LO REORIENTARÁ A OTRAS INVERSIONES O LO PONDRÁ DE LIBRE DISPONIBILIDAD Y LO INFORMARÁ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OGPPM CON COPIA A LA OPMI Y OFICINA DE PRESUPUESTO.	- CARLOS RAFFO ()	0 4/ 0 4/ 2 0 2 3
2	ACTA N° 2023-02	0	CUMPLIDO	PROINNOVATE INFORMARÁ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OGPPM CON COPIA A LA OPMI Y OFICINA DE PRESUPUESTO, LOS ACUERDOS DE LA REUNION A REALIZARSE EL DÍA 29/03 CON RESPECTO AL CONVENIO A SUSCRIBIRSE ENTRE INEI-PRODUCE-ITP	- NEICER ORTIZ (UEI)	1 0/ 0 4/ 2 0 2 3
3	ACTA N° 2023-02	0	PENDIENTE	EL ITP INFORMARÁ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OGPPM CON COPIA A LA OPMI Y OFICINA DE PRESUPUESTO, SI SE REALIZARÁ LA NULIDAD DEL CONTRATO O SE LLEGARÁ A UN ACUERDO CON EL CONTRATISTA DE PESQUERO AHUASHIYACU (CUI 2270994)	- LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	0 3/ 0 4/ 2 0 2 3
4	ACTA N° 2023-03	0	PENDIENTE	PNPD EJECUTARÁ AL 30.04 EL MONTO TOTAL DE 0.1 MM SOLES LOGRANDO UN AVANCE DEL 99% CON RESPECTO A LA META REPORTADA AL MEF PARA EL MES DE ABRIL	- CARLOS RAFFO () - MIGUEL VASSALLO (UEI)	0 5/ 0 5/ 2 0 2 3
5	ACTA N° 2023-03	0	PENDIENTE	PNIPA EJECUTARÁ AL 30.04 EL MONTO TOTAL DE 1.1 MM SOLES LOGRANDO UN AVANCE DEL 50% CON RESPECTO A LA META REPORTADA AL MEF PARA EL MES DE ABRIL	- GUILLERMO REBOSIO (UEI)	0 5/ 0 5/ 2 0 2 0

						2 3
6	ACTA N° 2023-03	0	PENDIENTE	PROINNOVATE EJECUTARÁ AL 30.04 EL MONTO TOTAL DE 4.6 MM SOLES LOGRANDO UN AVANCE DEL 209% CON RESPECTO A LA META REPORTADA AL MEF PARA EL MES DE ABRIL	- NEICER ORTIZ (UEI)	0 5/ 0 5/ 2 0 2 3
7	ACTA N° 2023-03	0	PENDIENTE	FONDEPES EJECUTARÁ AL 30.04 EL MONTO TOTAL DE 4.7 MM SOLES LOGRANDO UN AVANCE DEL 100% CON RESPECTO A LA META REPORTADA AL MEF PARA EL MES DE ABRIL	- LUIS VILCHEZ (UEI)	0 5/ 0 5/ 2 0 2 3
8	ACTA N° 2023-03	0	PENDIENTE	ITP EJECUTARÁ AL 30.04 EL MONTO TOTAL DE 4 MM SOLES LOGRANDO UN AVANCE DEL 100% CON RESPECTO A LA META REPORTADA AL MEF PARA EL MES DE ABRIL	- LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	0 5/ 0 5/ 2 0 2 3
9	ACTA N° 2023-03	0	PENDIENTE	SANIPES EJECUTARÁ AL 30.04 EL MONTO TOTAL DE 0.03 MM SOLES LOGRANDO UN AVANCE DEL 24% CON RESPECTO A LA META REPORTADA AL MEF PARA EL MES DE ABRIL	- HUDSON TORRES (UEI)	0 5/ 0 5/ 2 0 2 3
10	ACTA N° 2023-03	0	PENDIENTE	IMARPE EJECUTARÁ AL 30.04 EL MONTO TOTAL DE 0 MM SOLES LOGRANDO UN AVANCE DEL 0% CON RESPECTO A LA META REPORTADA AL MEF PARA EL MES DE ABRIL	- MARGOT BOBADILLA (PRESUPUESTO)	0 5/ 0 5/ 2 0 2 3

IV.2 Acuerdos Específicos

Inversión : 2267894 - CREACION SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR CUERO Y CALZADO ANEXO DE SAN ROQUE DE MALAYO DEL DISTRITO DE SAÑO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-02	0	CUMPLIDO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	VISITA DE COORDINADOR DE OBRA, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y TENER OTRA REUNIÓN CON LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO DE TUNAN PARA LA SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS SOCIALES VINCULADOS A LA INSTALACION DE MEDIA TENSIÓN Y EL SISTEMA DE DESAGÜE.	ITP REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA.	- LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	CONTRATISTA	26/04/2023
2	ACTA N° 2023-03	0	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	VISITA DE COORDINADOR DE OBRA, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y TENER OTRA REUNIÓN CON LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO DE TUNAN PARA LA SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS SOCIALES VINCULADOS A LA INSTALACION DE MEDIA TENSIÓN Y EL SISTEMA DE DESAGÜE.	LA VISITA DEL COORDINADOR A LA OBRA SE REALIZARÁ HASTA EL 19 DE MAYO DE 2023. ITP REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA.	- LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	UEI	19/05/2023

Inversión : 2270994 - INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO, EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

									Fecha
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	a de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-02	0	CUMPLIDO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS.	ITP REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA.	- LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	CONTRATISTA	26/04/2023
2	ACTA N° 2023-03	0	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	VISITA DE COORDINADOR DE OBRA, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2023.	LA VISITA DEL COORDINADOR A LA OBRA SE REALIZARÁ HASTA EL 22 DE MAYO DE 2023. ITP REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA.	- LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	UEI	22/05/2023

Inversión : 2271690 - INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO EN EL DISTRITO DE GALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO EN LA REGION DE UCAYALI

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-02	0	CUMPLIDO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS.	ITP REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA.	- LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	CONTRATISTA	26/04/2023
2	ACTA N° 2023-03	0	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	REALIZAR TRAMITES PARA LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE OBRA POSTERIOR A LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO.	TRAMITES PARA REALIZAR LA CONSTATACION FÍSICA DE LA OBRA POSTERIOR A LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO	- LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	UEI	09/05/2023

Inversión : 2486406 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS PROCESADOS DE FRUTAS, HORTALIZAS, LEGUMBRES, CEREALES (ARANDANOS, MARACUYA, PINA, PIMIENTO, AJI, CHIA Y QUINUA) Y LACTEOS EN EL CITEAGROINDUSTRIAL CHAMMOCHIC DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-01	0	CUMPLIDO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN N° 12 (MES FEBRERO 2023).	ITP REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA.	- DORIS GUERRA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	CONTRATISTA	26/04/2023
2	ACTA N° 2023-01	0	CUMPLIDO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	EL 09 DE MARZO DE 2023 SE EXIGIRÁ EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AL CONTRATISTA	ITP REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LAS COORDINACIONES REALIZADAS CON RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	- DORIS GUERRA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	CONTRATISTA	26/04/2023
3	ACTA N° 2023-02	0	CUMPLIDO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN N° 13 (MES MARZO 2023).	ITP REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA.	- LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	CONTRATISTA	26/04/2023
4	ACTA N° 2023-02	0	CUMPLIDO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA, PARA REALIZAR UNA INSPECCIÓN A LA OBRA CONJUNTAMENTE CON LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE	ITP REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA.	- LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	CONTRATISTA	26/04/2023

				ONE S	RESOLUCIÓN DE DISPUTAS (JRD), Y CON LOS ESPECIALISTAS PARA VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y ABSOLVER EN CAMPO LAS DIFERENTES CONSULTAS Y ACLARACIONES DEL CASO CONJUNTAMENTE CON LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA (30 Y 31 DE MARZO)				
5	ACTA N° 2023-03	0	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN N° 14 (MES ABRIL 2023)	LA VISITA DEL COORDINADOR A LA OBRA SE REALIZARÁ HASTA EL 15 DE MAYO DE 2023. ITP REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA.	- LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	UEI	15/05/2023

Inversión : 2287962 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - REGION PIURA

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-01	0	CUMPLIDO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - SANIPES	REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON OPMI - UF - UEI PARA CONOCER LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y SIGUIENTES PASOS.	REUNION ENTRE OPMI Y UF - UEI DE SANIPES LA 2DA SEMANA DE MARZO.	- HUDSON TORRES (UEI) - OMAR CAMPOS (PRESUPUESTO)	OPMI Y UF	26/04/2023
2	ACTA N° 2023-01	0	CUMPLIDO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - SANIPES	- INFORME DE LA UEI CON OPINIÓN RESPECTO A LA MODIFICACIÓN Y SUS SUSTENTO TÉCNICO. - INFORME DE LA UF SOBRE LA CONSISTENCIA DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN	ENVÍO DE CORREO ELECTRÓNICO DE SANIPES A LA OPMI CON LA REMISIÓN DE LOS INFORMES REQUERIDOS	- HUDSON TORRES (UEI) - OMAR CAMPOS (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	13/04/2023
3	ACTA N° 2023-02	0	CUMPLIDO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - SANIPES	REMITIR INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP EN SECHURA- PIURA	SEGUIMIENTO A INFORME DE RESPUESTA DE LA DIRECCION DE SANIDAD E INOCUIDAD, CON ESTADÍSTICAS DE MUESTRAS POR LABORATORIO. POSTERIOR INFORME DE LA UEI Y DE OPMI. AL RESPECTO SANIPES REMITIRÁ A LA OPMI CORREO ELECTRÓNICO ADJUNTANDO INFORMES TÉCNICOS SUSTENTARIOS DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PARA LA REFORMULACIÓN	- JAIME MELENDEZ (UEI) - OMAR CAMPOS (PRESUPUESTO)	DFS / UEI / OPMI	13/04/2023
4	ACTA N° 2023-02	0	CUMPLIDO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - SANIPES	ELABORAR TDR SOBRE DRENAJE PLUVIAL PERIMETRAL AL PROYECTO Y REMITIRLOS A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO PARA ESTUDIO DE MERCADO Y POSTERIOR SELECCIÓN DE CONSULTOR.	SANIPES REMITIRÁ A LA OPMI CORREO ELECTRÓNICO ADJUNTANDO LOS TERMINOS DE REFERENCIA ELABORADO POR LA UEI	- JAIME MELENDEZ (UEI) - OMAR CAMPOS (PRESUPUESTO)	UEI / OA	24/04/2023
5	ACTA N° 2023-03	0	PENDIENTE	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - SANIPES	ELABORAR Y REMITIR TDR SOBRE ESTUDIO DE SUELOS, CONSTRUCCIÓN DE CERCO DEFINITIVO Y PROVISIONAL PERIMETRAL AL PROYECTO Y REMITIRLOS A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO PARA ESTUDIO DE MERCADO Y POSTERIOR SELECCIÓN DE CONSULTOR.	SANIPES REMITIRÁ A LA OPMI DE PRODUCE CORREO ELECTRÓNICO ADJUNTANDO LOS TERMINOS DE REFERENCIA ELABORADOS POR LA UEI Y CARGO DE DERIVACIÓN A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	- JAIME MELENDEZ (UEI)	UEI	05/05/2023
6	ACTA N° 2023-03	0	PENDIENTE	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - SANIPES	CULMINACIÓN Y REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE REFORMULACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE	SANIPES REMITIRÁ A LA OPMI DE PRODUCE CORREO ELECTRÓNICO ADJUNTANDO INFORME DE REVISIÓN DEL EXPEDIENTE ELABORADO POR LA UEI	- JAIME MELENDEZ (UEI)	UEI	12/05/2023

					SECHURA - REGIÓN PIURA				
7	ACTA N° 2023-03	0	PENDIENTE	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - SANIPES	SELECCIONAR AL CONSULTOR ENCARGADO DEL ESTUDIO DE DRENAJE PARA REALIZAR EL CERCO PERIMÉTRICO	SANIPES VA A REMITIR A OPMI LOS TDR CON LA VALIDACIÓN DE SU PROVEEDOR ELEGIDO	- JAIME MELENDEZ (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	03/05/2023

Inversión : 2145605 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, PROVINCIA DE VIRU, REGION LA LIBERTAD

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-02	0	CUMPLIDO	UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	A CONSECUENCIA DE LOS ADICIONALES DE OBRA SE HA COORDINADO CON EL SUPERVISOR A EFECTO DE EMITIR UN INFORME TÉCNICO A LA ENTIDAD PRECISANDO CUAL SERIA EL NUEVO PLAZO DE CULMINACIÓN DE LA OBRA.	FONDEPES REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO EL INFORME EMITIDO POR EL SUPERVISOR	- LUIS VILCHEZ (UEI) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO)	CONTRATISTA DE LA SUPERVISIÓN	05/04/2023
2	ACTA N° 2023-03	0	PENDIENTE	UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	A CONSECUENCIA DEL HUNDIMIENTO DEL MUELLE, SE HA COORDINADO CON EL SUPERVISOR EL ENVÍO DEL PRONUNCIAMIENTO TÉCNICO DE APROBACIÓN RESPECTO DE LA ELABORACIÓN DEL ET. PARA LA PRESTACION ADICIONAL N°5, A FIN DE PRECISAR CUAL SERIA EL NUEVO PLAZO DE CULMINACIÓN DE LA OBRA	FONDEPES REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO LA CARTA DEL ADICIONAL DE OBRA POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN.	- LUIS VILCHEZ (UEI) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO)	CONTRATISTA DE LA SUPERVISIÓN	03/05/2023

Inversión : 2195345 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUAURA, DISTRITO DE HUACHO

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-02	0	CUMPLIDO	UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DE FONDEPES AL CONTRATISTA	FONDEPES REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA DEL DEVENGADO DE ACUERDO A LA META PROGRAMADA	- LUIS VILCHEZ (UEI) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO)	CONTRATISTA	05/04/2023
2	ACTA N° 2023-03	0	PENDIENTE	UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DE FONDEPES AL CONTRATISTA Y SUPERVISOR	FONDEPES, REMITIRÁ POR CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, ADJUNTANDO LA CARTA ENVIADA AL CONTRATISTA CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	- LUIS VILCHEZ (UEI) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO)	CONTRATISTA	02/05/2023

				OLLO PES QUE RO - FON DEP ES					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Inversión : 232633 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-02	0	CUMPLIDO	UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DE FONDEPES AL CONTRATISTA	FONDEPES REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA DEL DEVENGADO DE ACUERDO A LA META PROGRAMADA	- LUIS VILCHEZ (UEI) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO)	CONTRATISTA	05/04/2023
2	ACTA N° 2023-03	0	PENDIENTE	UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DE FONDEPES AL CONTRATISTA	FONDEPES REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA DEL DEVENGADO DE ACUERDO A LA META PROGRAMADA	- LUIS VILCHEZ (UEI) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO)	CONTRATISTA	02/05/2023

Inversión : 2267446 - CREACION DE SERVICIOS DE PROMOCION DE INNOVACION TECNOLÓGICA PARA LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS TEXTILES DE LOS CAMELIDOS DOMESTICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUNO, AREQUIPA, CUSCO, HUANCAYELICA, AYACUCHO Y APURIMAC

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-02	0	CUMPLIDO	UEI DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP	TEXTIL CAMELIDOS HUANCAYELICA: VISITA DE INSPECCIÓN TÉCNICA DEL COORDINADOR DE OBRA, A FIN DE VERIFICAR LOS AVANCES DE EJECUCIÓN DE OBRA, ABSOLVER CONSULTAS SOBRE EL EXPEDIENTE DEL ADICIONAL DE OBRA N° 02, Y VERIFICAR SI SE CUENTA CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL REINICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (SE SUSPENDIÓ EL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEBIDO A FACTORES CLIMATOLÓGICOS, Y CONFLICTOS SOCIALES)	ITP REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA.	- LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	CONTRATISTA	26/04/2023
2	ACTA N° 2023-02	0	CUMPLIDO	UEI DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	REPORTE DE MONITOREO DEL ESTADO DE LEVANTAMIENTO DE PARO REGIONAL (ES LA ÚNICA LIMITANTE PARA EL INICIO DE LA OBRA DEL CITE TEXTIL CAMELIDOS PUNO, PORQUE YA SE CUENTA CON LA SUPERVISIÓN CONTRATADA)	EL ITP REMITIRÁ CORREO A OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA DE INICIO DE OBRA	- LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	CONTRATISTA	26/04/2023

				DUCCION - ITP					
3	ACTA N° 2023-03	0	PENDIENTE	UEI DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP	SEDE HUANCAYELICA: VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA, LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES ABRIL 2023 Y ABSOLVER CONSULTAS.	LA VISITA DEL COORDINADOR A LA OBRA SE REALIZARÁ HASTA EL 19 DE MAYO DE 2023. EL ITP REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LA VISITA DE INSPECCIÓN TÉCNICA DEL COORDINADOR DE OBRA.	- LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	UEI	19/05/2023
4	ACTA N° 2023-03	0	PENDIENTE	UEI DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP	SEDE PUNO: VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES ABRIL 2023	LA VISITA DEL COORDINADOR A LA OBRA SE REALIZARÁ HASTA EL 22 DE MAYO DE 2023. ITP REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA.	- LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	UEI	22/05/2023

Inversión : 2301043 - MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE INNOVACION PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-02	0	CUMPLIDO	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN - PNIC P	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS.	ENVÍO DE CORREO ELECTRÓNICO DE PROINNOVATE A LA OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LOS DESEMBOLOSOS REALIZADOS DE ACUERDO A LA META PROGRAMADA.	- NEICER ORTIZ (UEI)	UNIDAD DE MONITOREO-UM DE PROINNOVATE	24/04/2023
2	ACTA N° 2023-02	0	CUMPLIDO	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN - PNIC P	REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA OFICINA GENERAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y ESTUDIOS ECONÓMICOS, ITP, INEI Y PROINNOVATE, A FIN DE DEFINIR LA FIRMA DEL CONVENIO PARA EL SERVICIO (ENCUESTA NACIONAL DE EMPRESAS - ENE)	ENVÍO DE CORREO ELECTRÓNICO DE PROINNOVATE A LA OPMI COMUNICANDO AVANCES RESPECTO A LA "ENE". Y DE LAS CONSULTORIAS A CARGO DEL ITP - COMPONENTE II	- NEICER ORTIZ (UEI)	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SUB UNIDAD DE ABASTECIMIENTO - UA	10/04/2023