

## ACTA DE REUNIÓN

Nº de Acta : 2023 - 04

| I. Información General |                                                          |                      |            |
|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| N° de acta             | 04                                                       |                      |            |
| Título                 | IV SESIÓN DEL CSI DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION - 2023 |                      |            |
| Tipo de reunión        | ORDINARIA                                                |                      |            |
| Fecha y hora de comité | 26/05/2023 - 11:00                                       |                      |            |
| Lugar                  | SALA 1 DEL AUDITORIO - SEDE CENTRAL PRODUCE              | Enlace de la reunión |            |
| Estado                 | APROBADA                                                 | Fecha de aprobación  | 23/06/2023 |

| II. Participantes |                                        |                                                  |                       |                                                    |                                |           |
|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| Nº                | Nombres y apellidos                    | Entidad                                          | Cargo                 | Organo técnico                                     | Correo                         | Celular   |
| 1                 | RAUL RICARDO PEREZ-REYES ESPEJO        | MINISTERIO DE LA PRODUCCION                      | MINISTRO              | DESPACHO MINISTERIAL                               | rperezreyes@produce.gob.pe     | 16162222  |
| 2                 | URSULA DESILU LEON CHEMPEN             | MINISTERIO DE LA PRODUCCION                      | SECRETARIA GENERAL    | SECRETARIA GENERAL                                 | uleon@produce.gob.pe           | 992245945 |
| 3                 | JAVIER ENRIQUE DAVILA QUEVEDO          | MINISTERIO DE LA PRODUCCION                      | VICEMINISTRO          | DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA       | jdavilaq@produce.gob.pe        | 993211699 |
| 4                 | JOSE ARMANDO CALDERON VALENZUELA       | MINISTERIO DE LA PRODUCCION                      | DIRECTOR GENERAL      | OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MOD | jacalderon70@hotmail.com       | 998706675 |
| 5                 | FERNANDO ANTONIO CHACALTANA PAREDES    | MINISTERIO DE LA PRODUCCION                      | DIRECTOR              | OFICINA DE PRESUPUESTO                             | fchacaltana@produce.gob.pe     | 999959130 |
| 6                 | ELVIA JOSEFINA PACA GUEVARA            | MINISTERIO DE LA PRODUCCION                      | DIRECTORA             | OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES  | epaca@produce.gob.pe           | 949842823 |
| 7                 | CARLOS AMERICO RAFFO NORIEGA           | MINISTERIO DE LA PRODUCCION                      | COORDINADOR EJECUTIVO | PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA    | craffo@produce.gob.pe          | 992014783 |
| 8                 | GUILLERMO ALFONSO MARTIN REBOSIO ARANA | MINISTERIO DE LA PRODUCCION                      | JEFE                  | UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO              | grebosio@pnipa.gob.pe          | 992775057 |
| 9                 | NEICER ORTIZ MARIN                     | MINISTERIO DE LA PRODUCCION                      | JEFE                  | UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO               | nortiz@proinnovate.gob.pe      | 992490367 |
| 10                | MIGUEL IVAN VASSALLO OLANO             | MINISTERIO DE LA PRODUCCION                      | COORDINADOR           | COORDINADOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS                | mvassallo@produce.gob.pe       | 998255037 |
| 11                | JOAQUIN JOEL SANCHEZ CHAMOCHUMBI       | INSTITUTO TECNOLÓGICO PESQUERO DEL PERÚ - ITP    | DIRECTOR (E)          | DIRECCIÓN DE OPERACIONES                           | jsanchez@itp.gob.pe            | 998484938 |
| 12                | LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO         | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP     | JEFE                  | OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACI | lgallardo@itp.gob.pe           | 990599300 |
| 13                | LUIS ALBERTO VILCHEZ CHAVARRY          | FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO            | DIRECTOR GENERAL      | DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCO | lvilchez@fondopes.gob.pe       | 985573496 |
| 14                | JOSE ROSENDO BRAVO CASTILLO            | ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES | JEFE                  | OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACI | jose.bravo@sanipes.gob.pe      | 998905734 |
| 15                | DANIEL CESAR CALDERON ACAPANA          | MINISTERIO DE LA PRODUCCION                      | DIRECTOR              | OFICINA DE ABASTECIMIENTO                          | dcacalderon@produce.gob.pe     | 966646548 |
| 16                | CLAUDIO ARQUIMEDES VILLON PALACIOS     | ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES | JEFE                  | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN                          | claudio.villon@sanipPes.gob.pe | 956659170 |
| 17                | GAURI DE LA CRUZ ORDAYA                | INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (INACAL)           | JEFA (DT)             | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN                          | gdelaacruz@inacal.gob.pe       | 964613751 |

|    |                                  |                                        |      |                                               |                         |           |
|----|----------------------------------|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 18 | KATHERINE HUERTO VICTORIO        | INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (INACAL) | JEFA | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO         | khuerto@inacal.gob.pe   | 980092735 |
| 19 | MAGALY YVETT MATUTE RAMOS        | INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE    | JEFA | OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN             | mmatute@marpe.gob.pe    | 996471736 |
| 20 | MARGOT ROSARIO BOBADILLA MARCELO | INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE    | JEFA | OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | mbobadilla@marpe.gob.pe | 998861900 |

| III. Agenda |                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | Palabras de Bienvenida                                                          |
| 2           | Ejecución de Inversiones 2023 del Sector y por Pliegos                          |
| 3           | Meta y avance de ejecución mensual - II trimestre                               |
| 4           | Programación y Proyección de Ejecución de la meta MEF Mayo                      |
| 5           | Revisión de Acuerdos 3er CSI                                                    |
| 6           | Avance de Ejecución de Cartera Priorizada de Inversiones 2023 - CPI             |
| 7           | Programación y Ejecución de la Cartera Priorizada de Inversiones - II Trimestre |
| 8           | Acuerdos y Compromisos                                                          |
| 9           | Cierre de reunión                                                               |

| IV. Acuerdos |
|--------------|
|--------------|

| IV.1 Acuerdos Generales |                 |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                       |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| N°                      | Origen          | N° de reprogramaciones | Estado   | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                          | Responsable/Abrev. del área u órgano invierte | Fecha de cumplimiento |
| 1                       | ACTA N° 2023-03 | 0                      | CUMPLIDO | PNIPA EJECUTARÁ AL 30.04 EL MONTO TOTAL DE 1.1 MM SOLES LOGRANDO UN AVANCE DEL 50% CON RESPECTO A LA META REPORTADA AL MEF PARA EL MES DE ABRIL                                                                                  | - GUILLERMO REBOSIO (UEI)                     | 05/05/2023            |
| 2                       | ACTA N° 2023-03 | 0                      | CUMPLIDO | SANIPES EJECUTARÁ AL 30.04 EL MONTO TOTAL DE 0.03 MM SOLES LOGRANDO UN AVANCE DEL 24% CON RESPECTO A LA META REPORTADA AL MEF PARA EL MES DE ABRIL                                                                               | - HUDSON TORRES (UEI)                         | 05/05/2023            |
| 3                       | ACTA N° 2023-03 | 0                      | CUMPLIDO | FONDEPES EJECUTARÁ AL 30.04 EL MONTO TOTAL DE 4.7 MM SOLES LOGRANDO UN AVANCE DEL 100% CON RESPECTO A LA META REPORTADA AL MEF PARA EL MES DE ABRIL                                                                              | - LUIS VILCHEZ (UEI)                          | 05/05/2023            |
| 4                       | ACTA N° 2023-02 | 0                      | CUMPLIDO | EL ITP INFORMARÁ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OGPPM CON COPIA A LA OPMI Y OFICINA DE PRESUPUESTO, SI SE REALIZARÁ LA NULIDAD DEL CONTRATO O SE LLEGARÁ A UN ACUERDO CON EL CONTRATISTA DE PESQUERO AHUASHIYACU (CUI 2270994) | - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)                | 16/05/2023            |
|                         |                 |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                       |

|    |                 |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                        |
|----|-----------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 5  | ACTA N° 2023-03 | 0 | CUMPLIDO  | PROINNOVATE EJECUTARÁ AL 30.04 EL MONTO TOTAL DE 4.6 MM SOLES LOGRANDO UN AVANCE DEL 209% CON RESPECTO A LA META REPORTADA AL MEF PARA EL MES DE ABRIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - NEICER ORTIZ (UEI)                         | 0<br>5/<br>0<br>5/<br>2<br>0<br>2<br>3 |
| 6  | ACTA N° 2023-03 | 0 | CUMPLIDO  | ITP EJECUTARÁ AL 30.04 EL MONTO TOTAL DE 4 MM SOLES LOGRANDO UN AVANCE DEL 100% CON RESPECTO A LA META REPORTADA AL MEF PARA EL MES DE ABRIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)               | 0<br>5/<br>0<br>5/<br>2<br>0<br>2<br>3 |
| 7  | ACTA N° 2023-03 | 0 | CUMPLIDO  | PNDP EJECUTARÁ AL 30.04 EL MONTO TOTAL DE 0.1 MM SOLES LOGRANDO UN AVANCE DEL 99% CON RESPECTO A LA META REPORTADA AL MEF PARA EL MES DE ABRIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - CARLOS RAFFO ()<br>- MIGUEL VASSALLO (UEI) | 0<br>5/<br>0<br>5/<br>2<br>0<br>2<br>3 |
| 8  | ACTA N° 2023-03 | 0 | CUMPLIDO  | IMARPE EJECUTARÁ AL 30.04 EL MONTO TOTAL DE 0 MM SOLES LOGRANDO UN AVANCE DEL 0% CON RESPECTO A LA META REPORTADA AL MEF PARA EL MES DE ABRIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - MARGOT BOBADILLA (PRESUPUESTO)             | 0<br>5/<br>0<br>5/<br>2<br>0<br>2<br>3 |
| 9  | ACTA N° 2023-04 | 0 | PENDIENTE | LA OPMI HA VERIFICADO QUE EL PNDP HA MANTENIDO UN PORCENTAJE DE AVANCE PROMEDIO DE 27.8 % ENTRE ENERO Y ABRIL RESPECTO A LA META REPORTADA AL MEF Y QUE AL CIERRE DEL MES DE MAYO ESTE PORCENTAJE ESTARÍA EN 99.9%. EN TAL SITUACION, SE REQUIERE QUE EL PNDP INFORME MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI LAS ACCIONES ADOPTADAS PARA SUPERAR LOS PROBLEMAS QUE SE VIENEN PRESENTANDO.                                                                                                                                                                                                                                                    | - MIGUEL VASSALLO (UEI)<br>- CARLOS RAFFO () | 1<br>5/<br>0<br>6/<br>2<br>0<br>2<br>3 |
| 10 | ACTA N° 2023-04 | 0 | PENDIENTE | LA OPMI HA VERIFICADO QUE EL PNIPA HA MANTENIDO UN PORCENTAJE DE AVANCE PROMEDIO DE 71.6 % ENTRE ENERO Y ABRIL RESPECTO A LA META REPORTADA AL MEF Y QUE AL CIERRE DEL MES DE MAYO ESTE PORCENTAJE DISMINUIRÍA AL 49.1%. AL RESPECTO, EL PNIPA DEBERÁ REGISTRAR EN EL APLICATIVO SSH-MEF EL INFORME DE CIERRE DE LOS CUATRO PROYECTOS PREVISTO PARA EL 13.06.2023. COPIA DEL INFORME DEBERÁ ENVIARSE A LA OPMI                                                                                                                                                                                                                              | - GUILLERMO REBOSIO (UEI)                    | 1<br>5/<br>0<br>6/<br>2<br>0<br>2<br>3 |
| 11 | ACTA N° 2023-04 | 0 | PENDIENTE | LA OPMI HA VERIFICADO QUE EL FONDEPES HA MANTENIDO UN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MAYOR EN 45.2% RESPECTO A LA META REPORTADA AL MEF DURANTE LOS MESES ENERO - ABRIL, Y QUE AL CIERRE DEL MES DE MAYO ESTE PORCENTAJE DISMINUIRÍA A 83.4%. EN TAL SITUACION, EL FONDEPES DEBERÁ REMITIR A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA CONTRARRESTAR LOS PROBLEMAS QUE PRESENTA EL DPA SAN JUAN DE MARCONA ( FALTA DE LIQUIDEZ DEL CONTRATISTA), DPA DE HUACHO ( ADQUISICION DE EQUIPOS), Y EL DPA PUERTO MORIN( EVALUACIÓN DE ADICIONALES) QUE HAN ORIGINADO QUE NO SE LLEGUE A LA META PREVISTA.                         | - LUIS VILCHEZ (UEI)                         | 1<br>5/<br>0<br>6/<br>2<br>0<br>2<br>3 |
| 12 | ACTA N° 2023-04 | 0 | PENDIENTE | LA OPMI HA VERIFICADO QUE EL ITP HA MANTENIDO UN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MAYOR EN 14.25% RESPECTO A LA META REPORTADA AL MEF DURANTE LOS MESES ENERO - ABRIL, Y QUE AL CIERRE DEL MES DE MAYO SE PREVE LLEGAR AL 100% DE ACUERDO A LO INFORMADO EN LA 4TA SESION DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO. A FIN DE ASEGURAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO OXI CON CUI N° 2267894 , SE REQUIERE QUE EL ITP REMITA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO AL REPRESENTANTE DE LA DGPMI DEL MEF, CON COPIA A LA OPMI, EL CARGO DEL OFICIO ENVIADO A LA DIRECCIÓN DE TESORO PÚBLICO EN EL CUAL SOLICITA EL CERTIFICADO DE INVERSIÓN PÚBLICA DE GOBIERNO NACIONAL (CIPGN). | - JOAQUIN SANCHEZ (UEI)                      | 1<br>5/<br>0<br>6/<br>2<br>0<br>2<br>3 |
| 13 | ACTA N° 2023-04 | 0 | PENDIENTE | LA OPMI HA VERIFICADO QUE EL SANIPES HA MANTENIDO UN PORCENTAJE DE AVANCE PROMEDIO DE 50.9 % RESPECTO A LA META REPORTADA AL MEF Y QUE AL CIERRE DEL MES DE MAYO ESTE PORCENTAJE DISMINUIRÍA A 25.8%. EN TAL SITUACIÓN SE REQUIERE QUE SANIPES INFORME MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI LAS ACCIONES ADOPTADAS PARA SUPERAR LOS PROBLEMAS QUE SE VIENEN PRESENTANDO Y LA REPROGRAMACIÓN FÍSICO FINANCIERO DEL PROYECTO.                                                                                                                                                                                                                | - CLAUDIO VILLON (UEI)                       | 1<br>5/<br>0<br>6/<br>2<br>0<br>2<br>3 |
| 14 | ACTA N° 2023-04 | 0 | PENDIENTE | LA OPMI HA VERIFICADO QUE EL IMARPE HA MANTENIDO UN PORCENTAJE DE AVANCE PROMEDIO DE 42.6 % ENTRE LOS MESES DE ENERO A ABRIL RESPECTO A LA META REPORTADA AL MEF Y QUE EN EL MES DE MAYO ESTE PORCENTAJE SE INCREMENTARÍA AL 64.2%. EN TAL SITUACIÓN, SE REQUIERE QUE IMARPE INFORME MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI LAS ACCIONES QUE VIENE REALIZANDO PARA LLEGAR AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS MENSUALES PROGRAMADAS.                                                                                                                                                                                                                | - MAGALY MATUTE (UEI)                        | 1<br>5/<br>0<br>6/<br>2<br>0<br>2<br>3 |

## IV.2 Acuerdos Específicos

Inversión : 2267894 - CREACION SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR CUERO Y CALZADO ANEXO DE SAN ROQUE DE MALAYO DEL DISTRITO DE SAÑO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN

| N° | Origen          | N° de reprogramaciones | Estado   | UEI                      | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                     | Acciones a seguir                                                                                                                                                                                                                                                      | Responsable / Abrev. del área u órgano invierte           | Entidad / área a coordinar                             | Fecha de cumplimiento |
|----|-----------------|------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | ACTA N° 2023-03 | 0                      | CUMPLIDO | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | VISITA DE COORDINADOR DE OBRA, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y TENER OTRA REUNIÓN CON LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO DE TUNAN PARA LA SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS SOCIALES VINCULADOS A LA INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN Y EL SISTEMA DE DESAGÜE. | LA VISITA DEL COORDINADOR A LA OBRA SE REALIZARÁ HASTA EL 19 DE MAYO DE 2023. ITP REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA.                                                                                     | - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)                            | UEI                                                    | 16/05/2023            |
| 2  | ACTA N° 2023-04 | 0                      | EN PLAZO | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE MAYO DE 2023                                                                                                | ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE MAYO COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA VISITA REALIZADA. | - JOAQUIN SANCHEZ (UEI)<br>- LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO) | DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES) | 23/06/2023            |

**Inversión : 2270994 - INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZÓNICO, EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO SAN MARTÍN**

| N° | Origen          | N° de reprogramaciones | Estado   | UEI                      | Acuerdo                                                                                                                                                      | Acciones a seguir                                                                                                                                                                                                                                                      | Responsable / Abrev. del área u órgano invierte           | Entidad / área a coordinar                             | Fecha de cumplimiento |
|----|-----------------|------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | ACTA N° 2023-03 | 0                      | CUMPLIDO | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | VISITA DE COORDINADOR DE OBRA, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2023.                                | LA VISITA DEL COORDINADOR A LA OBRA SE REALIZARÁ HASTA EL 22 DE MAYO DE 2023. ITP REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA.                                                                                     | - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)                            | UEI                                                    | 16/05/2023            |
| 2  | ACTA N° 2023-04 | 0                      | EN PLAZO | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE MAYO DE 2023 | ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE MAYO COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA VISITA REALIZADA. | - JOAQUIN SANCHEZ (UEI)<br>- LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO) | DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES) | 23/06/2023            |

**Inversión : 2271690 - INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZÓNICO EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO EN LA REGIÓN DE UCAYALI**

| N° | Origen          | N° de reprogramaciones | Estado   | UEI                      | Acuerdo                                                                                      | Acciones a seguir                                                                              | Responsable / Abrev. del área u órgano invierte | Entidad / área a coordinar | Fecha de cumplimiento |
|----|-----------------|------------------------|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1  | ACTA N° 2023-03 | 0                      | CUMPLIDO | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | REALIZAR TRÁMITES PARA LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE OBRA POSTERIOR A LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO. | TRÁMITES PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LA OBRA POSTERIOR A LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO | - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)                  | UEI                        | 16/05/2023            |

Inversión : 2486406 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS PROCESADOS DE FRUTAS, HORTALIZAS, LEGUMBRES, CEREALES (ARANDANOS, MARACUYA, PINA, PIMIENTO, AJI, CHIA Y QUINUA) Y LACTEOS EN EL CITEAGROINDUSTRIAL CHAMMOCHIC DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

| N° | Origen          | N° de reprogramaciones | Estado   | UEI                      | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                        | Acciones a seguir                                                                                                                                                                                                                                                            | Responsable / Abrev. del área u órgano invierte           | Entidad / área a coordinar                             | Fecha de cumplimiento |
|----|-----------------|------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | ACTA N° 2023-03 | 0                      | CUMPLIDO | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN N° 14 (MES ABRIL 2023)                                                                                    | LA VISITA DEL COORDINADOR A LA OBRA SE REALIZARÁ HASTA EL 15 DE MAYO DE 2023. ITP REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA.                                                                                           | - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)                            | UEI                                                    | 16/05/2023            |
| 2  | ACTA N° 2023-04 | 0                      | EN PLAZO | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O DE LOS ESPECIALISTAS EN ARQUITECTURA, INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, SANITARIAS A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE MAYO DE 2023 | ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE MAYO COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O DE LOS ESPECIALISTAS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA VISITA REALIZADA | - JOAQUIN SANCHEZ (UEI)<br>- LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO) | DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES) | 23/06/2023            |

Inversión : 2287962 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - REGION PIURA

| N° | Origen          | N° de reprogramaciones | Estado    | UEI                                 | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                               | Acciones a seguir                                                                                                                                                           | Responsable / Abrev. del área u órgano invierte | Entidad / área a coordinar                             | Fecha de cumplimiento |
|----|-----------------|------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | ACTA N° 2023-03 | 0                      | CUMPLIDO  | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - SANIPES | ELABORAR Y REMITIR TDR SOBRE ESTUDIO DE SUELOS, CONSTRUCCIÓN DE CERCO DEFINITIVO Y PROVISIONAL PERIMETRAL AL PROYECTO Y REMITIRLOS A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO PARA ESTUDIO DE MERCADO Y POSTERIOR SELECCIÓN DE CONSULTOR.                                                          | SANIPES REMITIRÁ A LA OPMI DE PRODUCCIÓN CORREO ELECTRÓNICO ADJUNTANDO LOS TERMINOS DE REFERENCIA ELABORADOS POR LA UEI Y CARGO DE DERIVACIÓN A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO | - JAIME MELENDEZ (UEI)                          | UEI                                                    | 10/05/2023            |
| 2  | ACTA N° 2023-03 | 0                      | CUMPLIDO  | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - SANIPES | CULMINACIÓN Y REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE REFORMULACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - REGION PIURA | SANIPES REMITIRÁ A LA OPMI DE PRODUCCIÓN CORREO ELECTRÓNICO ADJUNTANDO INFORME DE REVISIÓN DEL EXPEDIENTE ELABORADO POR LA UEI                                              | - JAIME MELENDEZ (UEI)                          | UEI                                                    | 26/05/2023            |
| 3  | ACTA N° 2023-03 | 0                      | CUMPLIDO  | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - SANIPES | SELECCIONAR AL CONSULTOR ENCARGADO DEL ESTUDIO DE DRENAJE PARA REALIZAR EL CERCO PERIMETRICO                                                                                                                                                                                          | SANIPES VA A REMITIR A OPMI LOS TDR CON LA VALIDACIÓN DE SU PROVEEDOR ELEGIDO                                                                                               | - JAIME MELENDEZ (UEI)                          | DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES) | 10/05/2023            |
| 4  | ACTA N° 2023-04 | 0                      | PENDIENTE | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - SANIPES | SANIPES ELABORARÁ EL CRONOGRAMA FÍSICO FINANCIERO DEL PROYECTO PARA EL PRESENTE AÑO                                                                                                                                                                                                   | LA UEI DEL SANIPES REMITIRÁ A LA OPMI, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, EL CRONOGRAMA FÍSICO FINANCIERO DEL PROYECTO                                                            | - CLAUDIO VILLON (UEI)                          | DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES) | 13/06/2023            |
| 5  | ACTA N° 2023-04 | 0                      | PENDIENTE | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - SANIPES | SANIPES APROBARÁ EL EXPEDIENTE TÉCNICO                                                                                                                                                                                                                                                | LA UEI DEL SANIPES REMITIRÁ A LA OPMI, ACTO RESOLUTIVO DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA                                                                         | - CLAUDIO VILLON (UEI)                          | DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES) | 13/06/2023            |

Inversión : 2145605 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, PROVINCIA DE VIRU, REGION LA LIBERTAD

| N° | Origen          | N° de reprogramaciones | Estado    | UEI                                                      | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                     | Acciones a seguir                                                                                                                                                                                     | Responsable / Abrev. del área u órgano invierte    | Entidad / área a coordinar                             | Fecha de cumplimiento |
|----|-----------------|------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | ACTA N° 2023-03 | 0                      | CUMPLIDO  | UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES | A CONSECUENCIA DEL HUNDIMIENTO DEL MUELLE, SE HA COORDINADO CON EL SUPERVISOR EL ENVÍO DEL PRONUNCIAMIENTO TÉCNICO DE APROBACIÓN RESPECTO DE LA ELABORACIÓN DEL ET. PARA LA PRESTACIÓN ADICIONAL N°5, A FIN DE PRECISAR CUAL SERIA EL NUEVO PLAZO DE CULMINACIÓN DE LA OBRA | FONDEPES REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO LA CARTA DEL ADICIONAL DE OBRA POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN.                                                                                 | - LUIS VILCHEZ (UEI)<br>- JOSE BRAVO (PRESUPUESTO) | CONTRATISTA DE LA SUPERVISIÓN                          | 05/05/2023            |
| 2  | ACTA N° 2023-04 | 0                      | PENDIENTE | UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES | FONDEPES REMITIRÁ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PRESENTADA POR EL CONTRATISTA AL SUPERVISOR PARA SU EVALUACIÓN, A FIN DE PRECISAR LA FECHA DE TÉRMINO DE LA OBRA.                                                                                                       | FONDEPES REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO LA CARTA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PRESENTADA POR EL CONTRATISTA AL SUPERVISOR A FIN DE PRECISAR LA FECHA DE TÉRMINO DE LA OBRA. | - LUIS VILCHEZ (UEI)<br>- JOSE BRAVO (PRESUPUESTO) | DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES) | 12/06/2023            |

Inversión : 2195345 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUAURA, DISTRITO DE HUACHO

| N° | Origen          | N° de reprogramaciones | Estado    | UEI                                                      | Acuerdo                                                               | Acciones a seguir                                                                                                                                         | Responsable / Abrev. del área u órgano invierte    | Entidad / área a coordinar                             | Fecha de cumplimiento |
|----|-----------------|------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | ACTA N° 2023-03 | 0                      | CUMPLIDO  | UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES | MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DE FONDEPES AL CONTRATISTA Y SUPERVISOR | FONDEPES, REMITIRÁ POR CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, ADJUNTANDO LA CARTA ENVIADA AL CONTRATISTA CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. | - LUIS VILCHEZ (UEI)<br>- JOSE BRAVO (PRESUPUESTO) | CONTRATISTA                                            | 05/05/2023            |
| 2  | ACTA N° 2023-04 | 0                      | PENDIENTE | UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES | MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DE FONDEPES AL CONTRATISTA              | FONDEPES REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI CON EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE MONITOREO AL CONTRATISTA.                                              | - LUIS VILCHEZ (UEI)<br>- JOSE BRAVO (PRESUPUESTO) | DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES) | 05/06/2023            |

Inversión : 232633 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA

| N° | Origen          | N° de reprogramaciones | Estado    | UEI                                                      | Acuerdo                                                  | Acciones a seguir                                                                                                 | Responsable / Abrev. del área u órgano invierte    | Entidad / área a coordinar                             | Fecha de cumplimiento |
|----|-----------------|------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | ACTA N° 2023-03 | 0                      | CUMPLIDO  | UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES | MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DE FONDEPES AL CONTRATISTA | FONDEPES REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA DEL DEVENGADO DE ACUERDO A LA META PROGRAMADA | - LUIS VILCHEZ (UEI)<br>- JOSE BRAVO (PRESUPUESTO) | CONTRATISTA                                            | 05/05/2023            |
| 2  | ACTA N° 2023-04 | 0                      | PENDIENTE | UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES | MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DE FONDEPES AL CONTRATISTA | FONDEPES REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI CON EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE MONITOREO AL CONTRATISTA       | - LUIS VILCHEZ (UEI)<br>- JOSE BRAVO (PRESUPUESTO) | DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES) | 05/05/2023            |

Inversión : 2267446 - CREACION DE SERVICIOS DE PROMOCION DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS TEXTILES DE LOS CAMELIDOS DOMESTICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUNO, AREQUIPA, CUSCO, HUANCAYELICA, AYACUCHO Y APURIMAC

| N° | Origen          | N° de reprogramaciones | Estado   | UEI                                                  | Acuerdo                                                                                                                                                                         | Acciones a seguir                                                                                                                                                                                                                                                      | Responsable / Abrev. del área u órgano invierte           | Entidad / área a coordinar                             | Fecha de cumplimiento |
|----|-----------------|------------------------|----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | ACTA N° 2023-03 | 0                      | CUMPLIDO | UEI DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP | SEDE HUANCAYELICA: VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA, LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES ABRIL 2023 Y ABSOLVER CONSULTAS. | LA VISITA DEL COORDINADOR A LA OBRA SE REALIZARÁ HASTA EL 19 DE MAYO DE 2023. EL ITP REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LA VISITA DE INSPECCIÓN TÉCNICA DEL COORDINADOR DE OBRA.                                                            | - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)                            | UEI                                                    | 16/05/2023            |
| 2  | ACTA N° 2023-03 | 0                      | CUMPLIDO | UEI DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP | SEDE PUNO: VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES ABRIL 2023                              | LA VISITA DEL COORDINADOR A LA OBRA SE REALIZARÁ HASTA EL 22 DE MAYO DE 2023. ITP REMITIRÁ CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA.                                                                                     | - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)                            | UEI                                                    | 16/05/2023            |
| 3  | ACTA N° 2023-04 | 0                      | EN PLAZO | UEI DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN       | VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE MAYO DE 2023                    | ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE MAYO COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA VISITA REALIZADA. | - JOAQUIN SANCHEZ (UEI)<br>- LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO) | DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES) | 23/06/2023            |

|  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | CIÓN<br>- ITP |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|

Inversión : 2301043 - MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE INNOVACION PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL

| N° | Origen         | N° de reprogramaciones | Estado    | UEI                                                         | Acuerdo                                                                                                                          | Acciones a seguir                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsable / Abrev. del área u órgano invierte | Entidad / área a coordinar                             | Fecha de cumplimiento |
|----|----------------|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | ACTAN? 2023-04 | 0                      | PENDIENTE | UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN - PNIC P | MONITOREO Y SEGUIMIENTO A SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN Y CONSULTORIAS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS | -CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI COMUNICANDO QUE SE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO Y COORDINACIONES CON LAS ÁREAS USUARIAS PARA ADVERTIR POSIBLES RETRASOS. -CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI COMUNICANDO QUE SE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE LAS EMPRESAS Y ENTIDADES BENEFICIARIAS. | - NEICER ORTIZ (UEI)                            | DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES) | 07/06/2023            |