

ACTA DE REUNIÓN

Nº de Acta : 2026 - 04

I. Información General			
N° de acta	04		
Título	IV SESIÓN DEL CSI - OPMI DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION - 2026		
Tipo de reunión	ORDINARIA		
Fecha y hora de comité	26/05/2026 - 15:30		
Lugar	SALA 01 AUDITORIO SEDE CENTRAL	Enlace de la reunión	
Estado	APROBADA	Fecha de aprobación	19/06/2026

II. Participantes						
Nº	Nombres y apellidos	Entidad	Cargo	Órgano técnico	Correo	Celular
1	CARLOS ALEXIS ROMERO RODRIGUEZ	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	JEFE	OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	caromero@produce.gob.pe	914746651
2	CELIA MATILDE MEJIA ZULOETA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTORA GENERAL	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODE	cmejia@produce.gob.pe	16162222
3	ELENA VASQUEZ CUSCO	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	DIRECTORA	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL	evasquez@fondapes.gob.pe	965040077
4	FAVIO ARON MORALES TARRILLO	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	famorales@produce.gob.pe	987568080
5	GIOVANNA DE LOURDES ALMEIDA RAMOS	INSTITUTO TECNOLÓGICO PESQUERO DEL PERÚ - ITP	DIRECTORA DE OPERACIONES	UEI338	galmeida@tp.gob.pe	962250227
6	JAIME ANTONIO MELENDEZ ORBEGOSO	AUTORIDAD NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD EN PESCA Y ACUICULTURA - SANIPES	RESPONSABLE UEI	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	jaimemelendez@sanipes.gob.pe	965661352
7	JAVIER MARTIN RUIZ BARCELLOS	AUTORIDAD NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD EN PESCA Y ACUICULTURA - SANIPES	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	javier.ruiz@sanipes.gob.pe	991530916
8	JORGE DAVID BOHORQUES LI	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	SECRETARIO GENERAL	SECRETARIA GENERAL	jbohorques@produce.gob.pe	991676786
9	JOSE LUIS LIPA MATOS	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	JEFE	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	jlipa@fondapes.gob.pe	920190569
10	JUAN CARLOS REQUEJO ALEMAN	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	VICEMINISTRO	VICEMINISTERIO DE MYPE E INDUSTRIA	jcrequejo@produce.gob.pe	16162222
11	LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP	JEFE	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	lgallardo@tp.gob.pe	949917284
12	MIGUEL IVAN VASSALLO OLANO	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	COORDINADOR	COORDINADOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS	mvasallo@produce.gob.pe	998255037
13	RONY STEVE FRANCIA QUISPE	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR	OFICINA DE PRESUPUESTO	rfrancia@produce.gob.pe	915077368

III. Agenda	
1	Revisión del cumplimiento de acuerdos del III CSI
2	Revisión de la programación y ejecución de inversiones de mayo 2026
3	Seguimiento y estado situacional de la Cartera Priorizada de Inversiones (CPI) - 2026
4	Pedidos específicos para ser atendidos dentro de la Sesión de Comité

IV. Acuerdos
IV.1 Acuerdos Generales

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	Acuerdo	Responsable/Abrev. del área u órgano invierte	F e c h a d e c u m p l i m i e n t o
1	ACTA N° 2026-03	0	CUMPLIDO	GRANJA DE TRUCHAS LAGUNILLAS (PUNO); SE PREVÉ EL CIERRE DE LA INVERSIÓN EL 30.04.2026	- ELENA VASQUEZ (UEI)	3 0/ 0 4/ 2 0 2 6
2	ACTA N° 2026-03	0	NO CUMPLIDO	DPA SUPE: SE PREVÉ LA INAUGURACIÓN DE LA OBRA EN LA SEGUNDA SEMANA DE MAYO	- ELENA VASQUEZ (UEI)	1 5/ 0 5/ 2 0 2 6
3	ACTA N° 2026-03	0	CUMPLIDO	FONDEPES REMITIRÁ UN DOCUMENTO FORMAL EL 05.05.2026, CONTENIENDO LA REPROGRAMACIÓN DE FECHAS TENTATIVAS DE CIERRE DE LAS INVERSIONES IDENTIFICADAS POR LA OPMI.	- ELENA VASQUEZ (UEI)	0 5/ 0 5/ 2 0 2 6
4	ACTA N° 2026-03	0	CUMPLIDO	SE RESOLVERÁ EL CONTRATO DE OBRA DEL MPA LAGUNILLAS. POSTERIORMENTE, SE ELABORARÁ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA EN UN PLAZO APROXIMADO DE 30 DÍAS CALENDARIO, PARA SU POSTERIOR CONVOCATORIA DE OBRA.	- ELENA VASQUEZ (UEI)	0 6/ 0 5/ 2 0 2 6
5	ACTA N° 2026-03	0	NO CUMPLIDO	ITP, SANIPES Y LA UEI PNDP, REALIZARÁN LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA EJECUTAR EN EL MES DE MAYO LOS MONTOS NO DEVENGADOS EN ABRIL	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - MIGUEL VASSALLO (UEI) - JAIME MELENDEZ (UEI)	2 8/ 0 5/ 2 0 2 6
6	ACTA N° 2026-04	0	EN PLAZO	LA UEI OFICINA DE ABASTECIMIENTO, DEVENGARÁ EN EL MES DE JUNIO LOS S/ 156,947 MIL (NO DEVENGADO DE LA META MEF DE MAYO) .	- FAVIO MORALES (ABASTECIMIENTO)	3 0/ 0 6/ 2 0 2 6
7	ACTA N° 2026-04	0	EN PLAZO	LA UEI OFICINA DE ABASTECIMIENTO, CULMINARÁ LA OBRA REMODELACION DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE A FINES DEL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	- FAVIO MORALES (ABASTECIMIENTO)	3 0/ 0 6/ 2 0 2 6
8	ACTA N° 2026-04	0	EN PLAZO	FONDEPES RESPECTO AL TPZ PARACHIQUE, DEVENGARÁ S/ 200 MIL (DIFERENCIA DEL NO DEVENGADO DE LA META MEF DE MAYO) EN EL MES DE JUNIO.	- ELENA VASQUEZ (UEI)	3 0/ 0 6/ 2 0 2 6

IV.2 Acuerdos Específicos

Inversión : 2304832 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2026-03	0	CUMPLIDO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - SANIPES	SANIPES DEVENGARÁ EL MONTO DE VALORIZACIÓN POR SUPERVISIÓN (S/70,488) DE LA OBRA DE TACNA EL 30.04.26	LA UNIDAD EJECUTORA COORDINARÁ CON EL ÁREA DE CONTABILIDAD LA CONFORMIDAD DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.	- JAIME MELENDEZ (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	30/04/2026

Inversión : 2539059 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DE MERCADO DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE REQUE, DISTRITO DE REQUE - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2026-04	0	PENDIENTE	UE DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	PNDP REMITIRÁ LA PROYECCIÓN DEL CRONOGRAMA ACTUALIZADO DE LA EJECUCIÓN DEL PI DE REQUE	LA UEI COORDINARÁ CON EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA LA PROYECCIÓN DEL CRONOGRAMA ACTUALIZADO	- MIGUEL VASSALLO (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	29/05/2026

Inversión : 2267894 - CREACIÓN SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR CUERO Y CALZADO ANEXO DE SAN ROQUE DE MALAYO DEL DISTRITO DE SAÑO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2026-04	0	PENDIENTE	UEI - DIRECCIÓN DE GESTIÓN OPERATIVA DE RED CITE	LA OBRA SERÁ CULMINADA EL 15/06	LA UEI HARÁ EL SEGUIMIENTO A LA EMPRESA EJECUTORA	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	15/06/2026

Inversión : 2270994 - INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZÓNICO, EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO SAN MARTÍN

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2026-04	0	PENDIENTE	UEI - DIRECCIÓN	ITP REMITIRÁ A OPMI EL CRONOGRAMA DE EQUIPAMIENTO EL 15/06	ITP EVALUARÁ LA EJECUCIÓN REAL Y REMITIRÁ A OPMI EL CRONOGRAMA DE	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD	15/06/2026

				N DE GES CIÓN OPE RATI VA DE RED CITE		EQUIPAMIENTO EL 15/06 MEDIANTE CORREO ELECTRONICO		(UNIDAD EJECUTO RA DE INVERSI ONES)	
--	--	--	--	---	--	---	--	---	--

Inversión : 2271690 - INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO EN LA REGION DE UCAYALI

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2026-04	0	PENDIENTE	UEI - DIRECCIÓN DE GESTIÓN OPERATIVA DE RED CITE	LA OBRA SERA CULMINADA EL 13/06	LA UEI HARA EL SEGUIMIENTO AL CONTRATISTA	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	13/06/2026

Inversión : 2486406 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS PROCESADOS DE FRUTAS, HORTALIZAS, LEGUMBRES, CEREALES (ARANDANOS, MARACUYA, PINA, PIMIENTO, AJÍ, CHIA Y QUINUA) Y LÁCTEOS EN EL CITEAGROINDUSTRIAL CHAMIMUCHIC DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2026-03	0	NO CUMPLIDO	UEI - DIRECCIÓN DE GESTIÓN OPERATIVA DE RED CITE	1. SE DEVENGARÁ EN MAYO EL MONTO DE S/ 192,500.00, CORRESPONDIENTE A EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE PULPAS. 2. SE DEVENGARÁ EN MAYO EL MONTO DE S/ 132,600.00, CORRESPONDIENTE AL EQUIPO DE CORTE DE BARRA ENERGÉTICA DEL LABORATORIO I+D+I. 3. EL DEVENGADO DE S/ 400,000.00, EN MAYO, POR EL ADELANTO DEL 50% DEL ATOMIZADOR 15 KG DE LA PLANTA DE DESHIDRATADOS ESTÁ SUJETO A LA OBTENCIÓN DE LA CARTA FIANZA POR PARTE DEL PROVEEDOR, Y QUE ESTE A SU VEZ, SOLICITE DICHO ADELANTO.	SEGUIMIENTO DEL ITP CON EL CONTRATISTA	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	29/05/2026
2	ACTA N° 2026-04	0	EN PLAZO	UEI - DIRECCIÓN DE GESTIÓN OPERATIVA DE RED CITE	ITP ACTUALIZARA LA PROGRAMACION EN EL FORMATO 19	ITP EVALUARA LA EJECUCION REAL DEL EQUIPAMIENTO Y REMITIRA A LA OPMI LA PROGRAMACION	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	22/06/2026