

ACTA DE ACUERDOS – COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Entidad: OPMI DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION
Nro: 4 - Fecha de aprobación: 30/08/2020

TÍTULO DEL ACTA

4TA SESIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

TIPO DE ACTA

ORDINARIA

I PARTICIPANTES

Nombres	N° documento	Entidad	Cargo	Correo	Firma
JOSÉ ARMANDO CALDERÓN VALENZUELA	DNI: 07379037	MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	DIRECTOR GENERAL OGPPM	jcalderon@produce.gob.pe	
JOAQUIN JOEL SANCHEZ CHAMOCHUMBI	DNI: 41586667	ITP- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	RESPONSABLE UEI	jsanchez@tp.gob.pe	
VÍCTOR ALFONSO LLACAS DOMÍNGUEZ	DNI: 42699067	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	RESPONSABLE UEI	vllacas@fondopes.gob.pe	
FERNANDO ANTONIO CHACALTANA PAREDES	DNI: 21442429	MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	DIRECTOR OP	fchacaltana@produce.gob.pe	
JOSE OCTAVIO FLORES GONZALES	DNI: 09978776	INNOVATE PERU - MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	RESPONSABLE UEI	jflores@innovateperu.gob.pe	
CARLOS PEREZ CHUMBES	DNI: 07421303	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	ESPECIALISTA	cperez@mef.gob.pe	
JORGE LUIS ROMAN VELAOCHAGA	DNI: 08729363	SANIPES- ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA	RESPONSABLE UEI	jorge.roman@sanipes.gob.pe	
JORGE SUAREZ ALVITES	DNI: 09806372	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	ESPECIALISTA	jsuarez@mef.gob.pe	
CELIA MATILDE MEJIA ZULOETA	DNI: 06645221	MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	DIRECTORA OPMI	cmjia@produce.gob.pe	
LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	DNI: 40702149	ITP- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	JEFE OPPM	lgallardo@tp.gob.pe	
JUAN ERICK VILLALBA RAMIREZ	DNI: 40189607	A COMER PESCADO - MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	RESPONSABLE DE UPP	erickvillalba@acomerpescado.gob.pe	
GUILLERMO REBOSIO ARANA	DNI: 25424178	PNIPA-PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA- MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	RESPONSABLE UEI	grebosio@pnipa.gob.pe	
NESTOR ALFONSO SUPANTA VELASQUEZ	DNI: 09285943	FONDEPES- FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	JEFE OGPP	nsupanta@fondopes.gob.pe	

II. AGENDA

1. Revisión del cumplimiento de los acuerdos adoptados en la 3era Sesión del CSI.
2. Reprogramación de la meta de ejecución de inversiones comunicada por el MEF.
3. Evaluación del avance en la ejecución de las inversiones de la Cartera del Sector Producción respecto a las metas programadas.
4. Determinación de acuerdos y compromisos.

III. ACUERDOS

Código único	Estado situacional	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad coordinadora	Fecha de entrega
232113	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: MEDIDAS ANTE EMERGENCIA POR COVID-19 AFECTAN DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE HITOS FÍSICOS Y FINANCIEROS PROGRAMADOS, ASÍ COMO EL RESPECTIVO MONITOREO PARA SU VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE SIGUIENTES DESEMBOLSOS. DEBE EVALUARSE IMPACTO DEL D.S. N° 117-2020-PCM (01.07.2020), QUE APRUEBA LA FASE 3 DE LA REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, SOBRE LA NORMALIZACIÓN PROGRESIVA DE LOS SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN.	PIP ACUICULTURA - REPROGRAMACIÓN DE HITOS DE SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN -ADJUDICACIÓN DE V VENTANILLA SEREX-SFOCA Y II VENTANILLA SIAD-SIA DEL CONCURSO 2018-2019 ENTRE JUNIO-AGOSTO	-RESOLUCIONES DIRECTORALES AUTORIZANDO SUBVENCIONES A SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN Y ADJUDICADOS -RESOLUCIÓN MINISTERIAL AUTORIZANDO TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN	- GUILLERMO REBO SIO AR AN A		31/07/2020
232114	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: MEDIDAS ANTE EMERGENCIA POR COVID-19 AFECTAN DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL PIP, QUE INCLUYEN PROMOCIÓN DE REDES Y AGENDAS DE INNOVACIÓN A NIVEL NACIONAL Y EVENTOS PÚBLICOS SOBRE LA MATERIA, ASÍ COMO SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LOS SUBPROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE LA RED DE SANIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA EN EJECUCIÓN (SANIPES). DEBE EVALUARSE IMPACTO DEL D.S. N° 117-2020-PCM (01.07.2020), QUE APRUEBA LA FASE 3 DE LA REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, SOBRE LA NORMALIZACIÓN PROGRESIVA DE LOS SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN.	PIP GOBERNANZA - ACTUALIZACIÓN DEL POA 2020 CON REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES - REPROGRAMACIÓN DE HITOS DE SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN	-POA ACTUALIZADO. - RESOLUCIÓN MINISTERIAL AUTORIZANDO TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN.	- GUILLERMO REBO SIO AR AN A		31/07/2020
232115	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: MEDIDAS ANTE EMERGENCIA POR COVID-19 AFECTAN DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE HITOS FÍSICOS Y FINANCIEROS PROGRAMADOS, ASÍ COMO EL RESPECTIVO MONITOREO PARA SU VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE SIGUIENTES DESEMBOLSOS. DEBE EVALUARSE IMPACTO DEL D.S. N° 117-2020-PCM (01.07.2020), QUE APRUEBA LA FASE 3 DE LA REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, SOBRE LA NORMALIZACIÓN PROGRESIVA DE LOS SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN.	PIP PESCA - REPROGRAMACIÓN DE HITOS DE SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN -ADJUDICACIÓN DE V VENTANILLA SEREX-SFOCA Y II VENTANILLA SIAD-SIA DEL CONCURSO 2018-2019 ENTRE JUNIO-AGOSTO	-RESOLUCIONES DIRECTORALES AUTORIZANDO SUBVENCIONES A SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN Y ADJUDICADOS -RESOLUCIÓN MINISTERIAL AUTORIZANDO TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN.	- GUILLERMO REBO SIO AR AN A		31/07/2020
232118	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	PROBLEMÁTICA: EXISTE PROBLEMA CON LAS REDES DE AGUA Y DESAGÜE QUE PASAN DEBAJO DEL TERRENO DONDE SE HA PROYECTADO LA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS.	REMITIR OFICIO REITERATIVO DIRIGIDO A LA EPS TACNA SOLICITANDO FIRMA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL A FIN DE TENER TERRENO LIBRE PARA EJECUCIÓN DE OBRA	CARGO DE OFICIO REITERATIVO DIRIGIDO A LA EPS TACNA.	- JORGELUIS RO SIO AR AN A	OTRO : ESTABLECIMIENTO NACIONAL	24/07/2020
232119	ET/DISEÑO ACUICOLA	OPORTUNIDAD: INCORPORAR LOS PROTOCOLOS SANITARIOS PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	CONVOCAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS	PUBLICACIÓN EN EL SEACE	- JOAQUÍN JOEL SANCHEZ CHAMOC HU MB		10/07/2020

	AS						
2 2 6 7 4 4 6	ET /D E EN EL AB O RA CI ÓN	OPORTUNIDAD: : INCORPORAR LOS PROTOCOLOS SANITARIOS PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	CONVOCAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS	PUBLICACIÓN EN EL SEACE	- JO AQ UI N JO EL SA NC HE Z CH AM OC HU MB I	3 1 / 0 7 / 2 0 2 0	
2 2 8 1 1 0 2	ET /D E EN AC TU AC IO NE S PR EP AR AT O RI AS	OPORTUNIDAD: INCORPORAR LOS PROTOCOLOS SANITARIOS PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	CONVOCAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS	PUBLICACIÓN EN EL SEACE	- JO AQ UI N JO EL SA NC HE Z CH AM OC HU MB I	1 0 / 0 7 / 2 0 2 0	

IV. OTROS ACUERDOS

C ó d i g o ú n i c o	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
	OPORTUNIDAD: OPORTUNIDAD: INCORPORACIÓN DE RECURSOS EN ALGUNAS INVERSIONES	REVISAR LA CARTERA PRIORIZADA DEL SECTOR PRODUCCIÓN, A FIN DE PROPONER UNA NUEVA CARTERA DE INVERSIONES.	PROPUESTA DE LA NUEVA CARTERA PRIORIZADA.	- CELIA MATILDE MEJIA ZULOETA		50 82 020
2 1 9 4 9 5 8	OPORTUNIDAD: RIESGO: OMISION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19, EN EL TRABAJO EN LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS NUEVAS Y SALDOS DE OBRA	IMPLEMENTACION DE LOS PLANES COVID-19, EN EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA DE CANCAS.	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, CONSIDERANDO LA IMPLEMENTACION DEL PLAN COVID-19	- VÍCTOR ALFONSO LLACAS DOMÍNGUE Z		20/ 08/ 202 0
2 1 9 5 3 4 5	OPORTUNIDAD: RIESGO: OMISION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19, EN EL TRABAJO EN LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS NUEVAS Y SALDOS DE OBRA	IMPLEMENTACION DE LOS PLANES COVID-19, EN EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA DE HUACHO.	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, CONSIDERANDO LA IMPLEMENTACION DEL PLAN COVID-19	- VÍCTOR ALFONSO LLACAS DOMÍNGUE Z		20/ 08/ 202 0
2 2 0 4 0 4 5 8	OPORTUNIDAD: RIESGO: OMISION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19, EN EL TRABAJO EN LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS NUEVAS Y SALDOS DE OBRA	IMPLEMENTACION DE LOS PLANES COVID-19, EN EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA DE YACILA Y CANCAS. ASI COMO, EN LOS EXPEDIENTES DE OBRAS NUEVAS	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, CONSIDERANDO LA IMPLEMENTACION DEL PLAN COVID-19	- VÍCTOR ALFONSO LLACAS DOMÍNGUE Z		20/ 08/ 202 0
2 4 7 4 2 2 0	OPORTUNIDAD: OPORTUNIDAD: REALIZAR EL ESTUDIO DEFINITIVO "IN HOUSE", LO QUE PERMITIRÁ ACORTAR PLAZOS PARA LA ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE	INICIAR EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PI: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SANIPES, DISTRITO DE SURQUILLO, DEPARTAMENTO DE LIMA	ESTUDIO DEFINITIVO	- JORGE LUIS ROMAN VELAOCHA GA		28/ 08/ 202 0

V. FECHA DE PRÓXIMO COMITÉ

7/08/2020