

## ACTA DE REUNIÓN

Nº de Acta : 2023 - 05

| I. Información General |                                                   |                      |            |
|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------|
| N° de acta             | 05                                                |                      |            |
| Título                 | V SESIÓN DEL COMITE DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES |                      |            |
| Tipo de reunión        | ORDINARIA                                         |                      |            |
| Fecha y hora de comité | 26/06/2023 - 11:00                                |                      |            |
| Lugar                  | SALA 1 DEL AUDITORIO - SEDE CENTRAL               | Enlace de la reunión |            |
| Estado                 | APROBADA                                          | Fecha de aprobación  | 31/07/2023 |

| II. Participantes |                                        |                                                  |                    |                                                    |                              |           |
|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| Nº                | Nombres y apellidos                    | Entidad                                          | Cargo              | Organo técnico                                     | Correo                       | Celular   |
| 1                 | RAUL RICARDO PEREZ-REYES ESPEJO        | MINISTERIO DE LA PRODUCCION                      | MINISTRO           | DESPACHO MINISTERIAL                               | rperezreyes@produce.gob.pe   | 16162222  |
| 2                 | URSULA DESILU LEON CHIEMPEN            | MINISTERIO DE LA PRODUCCION                      | SECRETARIA GENERAL | SECRETARIA GENERAL                                 | uleon@produce.gob.pe         | 992245945 |
| 3                 | CARLA PAOLA SOSA VELA                  | MINISTERIO DE LA PRODUCCION                      | VICEMINISTRA       | DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA       | csosa@produce.gob.pe         | 16162222  |
| 4                 | JOSE ARMANDO CALDERON VALENZUELA       | MINISTERIO DE LA PRODUCCION                      | DIRECTOR GENERAL   | OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MOD | jcalderon70@hotmail.com      | 998706675 |
| 5                 | FERNANDO ANTONIO CHACALTANA PAREDES    | MINISTERIO DE LA PRODUCCION                      | DIRECTOR           | OFICINA DE PRESUPUESTO                             | fchacaltana@produce.gob.pe   | 95959130  |
| 6                 | DANIEL CESAR CALDERON ACAPANA          | MINISTERIO DE LA PRODUCCION                      | DIRECTOR           | OFICINA DE ABASTECIMIENTO                          | dcalderon@produce.gob.pe     | 965646548 |
| 7                 | MIGUEL IVAN VASSALLO OLANO             | MINISTERIO DE LA PRODUCCION                      | COORDINADOR        | COORDINADOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS                | mvasallo@produce.gob.pe      | 998255037 |
| 8                 | NEICER ORTIZ MARIN                     | MINISTERIO DE LA PRODUCCION                      | JEFE               | UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO               | noritz@praimovale.gob.pe     | 992490367 |
| 9                 | GUILLERMO ALFONSO MARTIN REBOSIO ARANA | MINISTERIO DE LA PRODUCCION                      | JEFE               | UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO              | grebosio@pnipa.gob.pe        | 992775057 |
| 10                | JOSE ROSENDO BRAVO CASTILLO            | ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES | JEFE               | OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACI | jose.bravo@sanipes.gob.pe    | 998905734 |
| 11                | LUIS ALBERTO VILCHEZ CHAVARRY          | FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO            | DIRECTOR GENERAL   | DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCO | lvilchez@fondapes.gob.pe     | 985573496 |
| 12                | LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO         | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP     | JEFE               | OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACI | lgallardo@tp.gob.pe          | 960599300 |
| 13                | MAGALY YVETT MATUTE RAMOS              | INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE              | JEFA               | OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN                  | mmatute@marpe.gob.pe         | 996471736 |
| 14                | MARGOT ROSARIO BOBADILLA MARCELO       | INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE              | JEFA               | OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO      | mbobadilla@marpe.gob.pe      | 998861900 |
| 15                | KATHERINE HUERTO VICTORIO              | INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (INACAL)           | JEFA               | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO              | khuerto@inacal.gob.pe        | 980092735 |
| 16                | GAURI DE LA CRUZ ORDAYA                | INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (INACAL)           | JEFA (DT)          | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN                          | gdelaacruz@inacal.gob.pe     | 964613751 |
| 17                | VICTOR HUGO LA ROSA ROSADO             | ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES | JEFE               | OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y             | victor.larosa@sanipes.gob.pe | 16162222  |

|    |                                    |                                                  |      |                           |                               |           |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------|------|---------------------------|-------------------------------|-----------|
|    |                                    |                                                  |      | MODERNIZACI               |                               |           |
| 18 | CLAUDIO ARQUIMEDES VILLON PALACIOS | ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES | JEFE | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN | claudio.villon@saniPes.gob.pe | 956659170 |

| III. Agenda |                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | Palabras de Bienvenida                                                          |
| 2           | Ejecución de Inversiones 2023 del Sector y por Pliegos                          |
| 3           | Meta y avance de ejecución mensual - II trimestre                               |
| 4           | Revisión de Acuerdos 4to CSI                                                    |
| 5           | Avance de Ejecución de Cartera Priorizada de Inversiones 2023 - CPI             |
| 6           | Programación y Ejecución de la Cartera Priorizada de Inversiones - II Trimestre |
| 7           | Acuerdos y Compromisos 5to CSI                                                  |

| IV. Acuerdos |
|--------------|
|--------------|

| IV.1 Acuerdos Generales |                 |                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                        |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| N°                      | Origen          | N° de reprogramaciones | Estado    | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Responsable/Abrev. del área u órgano invierte | F e c h a d e c u m p l i m i e n t o  |
| 1                       | ACTA N° 2023-04 | 0                      | CUMPLIDO  | LA OPMI HA VERIFICADO QUE EL PNIPA HA MANTENIDO UN PORCENTAJE DE AVANCE PROMEDIO DE 71.6 % ENTRE ENERO Y ABRIL RESPECTO A LA META REPORTADA AL MEF Y QUE AL CIERRE DEL MES DE MAYO ESTE PORCENTAJE DISMINUIRÍA AL 49.1%. AL RESPECTO, EL PNIPA DEBERÁ REGISTRAR EN EL APLICATIVO SSI-MEF EL INFORME DE CIERRE DE LOS CUATRO PROYECTOS PREVISTO PARA EL 13.06.2023. COPIA DEL INFORME DEBERÁ ENVIARSE A LA OPMI                                                                                                                                                                                                     | - GUILLERMO REBOSIO (UEI)                     | 2<br>1/<br>0<br>6/<br>2<br>0<br>2<br>3 |
| 2                       | ACTA N° 2023-04 | 0                      | CUMPLIDO  | LA OPMI HA VERIFICADO QUE EL FONDEPES HA MANTENIDO UN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MAYOR EN 45.2% RESPECTO A LA META REPORTADA AL MEF DURANTE LOS MESES ENERO - ABRIL, Y QUE AL CIERRE DEL MES DE MAYO ESTE PORCENTAJE DISMINUIRÍA A 83.4%. EN TAL SITUACION, EL FONDEPES DEBERÁ REMITIR A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRONICO LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA CONTRARRESTAR LOS PROBLEMAS QUE PRESENTA EL DPA SAN JUAN DE MARCONA ( FALTA DE LIQUIDEZ DEL CONTRATISTA), DPA DE HUACHO ( ADQUISICION DE EQUIPOS), Y EL DPA PUERTO MORIN( EVALUACIÓN DE ADICIONALES) QUE HAN ORIGINADO QUE NO SE LLEGUE A LA META PREVISTA | - LUIS VILCHEZ (UEI)                          | 2<br>2/<br>0<br>6/<br>2<br>0<br>2<br>3 |
| 3                       | ACTA N° 2023-04 | 0                      | PENDIENTE | LA OPMI HA VERIFICADO QUE EL SANIPES HA MANTENIDO UN PORCENTAJE DE AVANCE PROMEDIO DE 50.9 % RESPECTO A LA META REPORTADA AL MEF Y QUE AL CIERRE DEL MES DE MAYO ESTE PORCENTAJE DISMINUIRÍA A 25.8%. EN TAL SITUACIÓN SE REQUIERE QUE SANIPES INFORME MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI LAS ACCIONES ADOPTADAS PARA SUPERAR LOS PROBLEMAS QUE SE VIENEN PRESENTANDO Y LA REPROGRAMACIÓN FISICO FINANCIERO DEL PROYECTO.                                                                                                                                                                                       | - CLAUDIO VILLON (UEI)                        | 1<br>5/<br>0<br>6/<br>2<br>0<br>2<br>3 |
| 4                       | ACTA N° 2023-04 | 0                      | PENDIENTE | LA OPMI HA VERIFICADO QUE EL IMARPE HA MANTENIDO UN PORCENTAJE DE AVANCE PROMEDIO DE 42.6 % ENTRE LOS MESES DE ENERO A ABRIL RESPECTO A LA META REPORTADA AL MEF Y QUE EN EL MES DE MAYO ESTE PORCENTAJE SE INCREMENTARÍA AL 64.2%. EN TAL SITUACIÓN, SE REQUIERE QUE IMARPE INFORME MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI LAS ACCIONES QUE VIENE REALIZANDO PARA LLEGAR AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS MENSUALES PROGRAMADAS.                                                                                                                                                                                       | - MAGALY MATUTE (UEI)                         | 1<br>5/<br>0<br>6/<br>2<br>0<br>2<br>3 |
| 5                       | ACTA N° 2023-04 | 0                      | CUMPLIDO  | LA OPMI HA VERIFICADO QUE EL PNPD HA MANTENIDO UN PORCENTAJE DE AVANCE PROMEDIO DE 27.8 % ENTRE ENERO Y ABRIL RESPECTO A LA META REPORTADA AL MEF Y QUE AL CIERRE DEL MES DE MAYO ESTE PORCENTAJE ESTARÍA EN 59.5%. EN TAL SITUACION, SE REQUIERE QUE EL PNPD INFORME MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI LAS ACCIONES ADOPTADAS PARA SUPERAR LOS PROBLEMAS QUE SE VIENEN PRESENTANDO.                                                                                                                                                                                                                           | - MIGUEL VASSALLO (UEI)<br>- CARLOS RAFFO ()  | 1<br>5/<br>0<br>6/<br>2<br>0<br>2<br>3 |
| 6                       | ACTA N° 2023-04 | 0                      | PENDIENTE | LA OPMI HA VERIFICADO QUE EL ITP HA MANTENIDO UN PORCENTAJE DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - JOAQUIN SANCHEZ (UEI)                       | 1                                      |

|    |                 |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                             |
|----|-----------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    |                 |   |           | CUMPLIMIENTO MAYOR EN 14.25% RESPECTO A LA META REPORTADA AL MEF DURANTE LOS MESES ENERO - ABRIL, Y QUE AL CIERRE DEL MES DE MAYO SE PREVE LLEGAR AL 100% DE ACUERDO A LO INFORMADO EN LA 4TA SESION DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO. A FIN DE ASEGURAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO OXI CON CUI N° 2267894, SE REQUIERE QUE EL ITP REMITA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO AL REPRESENTANTE DE LA DGPMI DEL MEF, CON COPIA A LA OPMI, EL CARGO DEL OFICIO ENVIADO A LA DIRECCION DE TESORO PÚBLICO EN EL CUAL SOLICITA EL CERTIFICADO DE INVERSIÓN PÚBLICA DE GOBIERNO NACIONAL (CIPGN). |                                                           | 5/<br>0<br>6/<br>2<br>0<br>2<br>3           |
| 7  | ACTA N° 2023-05 | 0 | PENDIENTE | FONDEPES DEBERÁ REMITIR A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO UN SINCERAMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE TODAS LAS INVERSIONES PARA LOS SIGUIENTES MESES DEL AÑO 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - LUIS VILCHEZ (UEI)<br>- JOSE BRAVO (PRESUPUESTO)        | 1<br>2/<br>0<br>7/<br>2<br>0<br>2<br>3      |
| 8  | ACTA N° 2023-05 | 0 | PENDIENTE | DE ACUERDO A LA REUNIÓN DE TRABAJO SOSTENIDA EL DÍA 19.06.23 PARA LA REVISIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES SE REQUIERE QUE FONDEPES REMITA EL ESTADO SITUACIONAL DE LA CARTERA DE INVERSIONES PRECISANDO EL ESTADO GENERAL Y ESPECÍFICO PARA CADA INTERVENCIÓN Y LAS FECHAS DE INICIO Y CULMINACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS QUE VIENEN ELABORÁNDOSE, Y LAS FECHAS ESTIMADAS DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE ACUERDO AL FORMATO REMITIDO POR OPMI EN FECHA 16.06.2023                                                                                                 | - LUIS VILCHEZ (UEI)<br>- JOSE BRAVO (PRESUPUESTO)        | 1<br>4/<br>0<br>7/<br>0<br>2<br>0<br>2<br>3 |
| 9  | ACTA N° 2023-05 | 0 | PENDIENTE | ITP DEBERÁ REMITIR A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO UN SINCERAMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE TODAS LAS INVERSIONES PARA LOS SIGUIENTES MESES DEL AÑO 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)                            | 1<br>2/<br>0<br>7/<br>2<br>0<br>2<br>3      |
| 10 | ACTA N° 2023-05 | 0 | PENDIENTE | DE ACUERDO A LA REUNIÓN DE TRABAJO SOSTENIDA EL DÍA 19.06.23 PARA LA REVISIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES SE REQUIERE QUE EL ITP REMITA EL ESTADO SITUACIONAL DE LA CARTERA DE INVERSIONES PRECISANDO EL ESTADO GENERAL Y ESPECÍFICO PARA CADA INTERVENCIÓN Y LAS FECHAS DE INICIO Y CULMINACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS QUE VIENEN ELABORÁNDOSE, Y LAS FECHAS ESTIMADAS DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE ACUERDO AL FORMATO REMITIDO POR OPMI EN FECHA 16.06.2023                                                                                                   | - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)                            | 1<br>4/<br>0<br>7/<br>2<br>0<br>2<br>3      |
| 11 | ACTA N° 2023-05 | 0 | PENDIENTE | SANIPES DEBERÁ REMITIR A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO UN SINCERAMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE TODAS LAS INVERSIONES PARA LOS SIGUIENTES MESES DEL AÑO 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - JAIME MELENDEZ (UEI)<br>- VICTOR LA ROSA (PRESUPUESTO)  | 1<br>2/<br>0<br>7/<br>2<br>0<br>2<br>3      |
| 12 | ACTA N° 2023-05 | 0 | PENDIENTE | DE ACUERDO A LA REUNIÓN DE TRABAJO SOSTENIDA EL DÍA 19.06.23 PARA LA REVISIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES SE REQUIERE QUE EL SANIPES REMITA EL ESTADO SITUACIONAL DE LA CARTERA DE INVERSIONES PRECISANDO EL ESTADO GENERAL Y ESPECÍFICO PARA CADA INTERVENCIÓN Y LAS FECHAS DE INICIO Y CULMINACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS QUE VIENEN ELABORÁNDOSE, Y LAS FECHAS ESTIMADAS DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE ACUERDO AL FORMATO REMITIDO POR OPMI EN FECHA 16.06.2023                                                                                               | - JAIME MELENDEZ (UEI)                                    | 1<br>4/<br>0<br>7/<br>2<br>0<br>2<br>3      |
| 13 | ACTA N° 2023-05 | 0 | PENDIENTE | IMARPE DEBERÁ REMITIR A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO UN SINCERAMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE TODAS LAS INVERSIONES PARA LOS SIGUIENTES MESES DEL AÑO 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - MAGALY MATUTE (UEI)<br>- MARGOT BOBADILLA (PRESUPUESTO) | 1<br>2/<br>0<br>7/<br>2<br>0<br>2<br>3      |
| 14 | ACTA N° 2023-05 | 0 | PENDIENTE | DE ACUERDO A LA REUNIÓN DE TRABAJO SOSTENIDA EL DÍA 19.06.23 PARA LA REVISIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES SE REQUIERE QUE EL IMARPE REMITA EL ESTADO SITUACIONAL DE LA CARTERA DE INVERSIONES PRECISANDO EL ESTADO GENERAL Y ESPECÍFICO PARA CADA INTERVENCIÓN Y LAS FECHAS DE INICIO Y CULMINACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS QUE VIENEN ELABORÁNDOSE, Y LAS FECHAS ESTIMADAS DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE ACUERDO AL FORMATO REMITIDO POR OPMI EN FECHA 16.06.2023                                                                                                | - MAGALY MATUTE (UEI)                                     | 1<br>4/<br>0<br>7/<br>2<br>0<br>2<br>3      |
| 15 | ACTA N° 2023-05 | 0 | PENDIENTE | PNDP DEBERÁ REMITIR A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO UN SINCERAMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE TODAS LAS INVERSIONES PARA LOS SIGUIENTES MESES DEL AÑO 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - MIGUEL VASSALLO (UEI)<br>- CARLOS RAFFO ()              | 1<br>2/<br>0<br>7/<br>2<br>0<br>2<br>3      |
| 16 | ACTA N° 2023-05 | 0 | PENDIENTE | DE ACUERDO A LA REUNIÓN DE TRABAJO SOSTENIDA EL DÍA 19.06.23 PARA LA REVISIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES SE REQUIERE QUE EL PNDP REMITA EL ESTADO SITUACIONAL DE LA CARTERA DE INVERSIONES PRECISANDO EL ESTADO GENERAL Y ESPECÍFICO PARA CADA INTERVENCIÓN Y LAS FECHAS DE INICIO Y CULMINACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS QUE VIENEN ELABORÁNDOSE, Y LAS FECHAS ESTIMADAS DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE ACUERDO AL FORMATO REMITIDO POR OPMI EN FECHA 16.06.2023                                                                                                  | - MIGUEL VASSALLO (UEI)<br>- CARLOS RAFFO ()              | 1<br>4/<br>0<br>7/<br>2<br>0<br>2<br>3      |
| 17 | ACTA N° 2023-05 | 0 | PENDIENTE | PNIPA DEBERÁ REMITIR A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO UN SINCERAMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE TODAS LAS INVERSIONES PARA LOS SIGUIENTES MESES DEL AÑO 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - GUILLERMO REBOSIO (UEI)                                 | 1<br>2/<br>0<br>7/<br>0                     |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|

#### IV.2 Acuerdos Específicos

Inversión : 2267894 - CREACION SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR CUERO Y CALZADO ANEXO DE SAN ROQUE DE MALAYO DEL DISTRITO DE SAÑO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN

| N° | Origen          | N° de reprogramaciones | Estado    | UEI                      | Acuerdo                                                                                                                                                       | Acciones a seguir                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsable / Abrev. del área u órgano invierte           | Entidad / área a coordinar                             | Fecha de cumplimiento |
|----|-----------------|------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | ACTA N° 2023-04 | 0                      | PENDIENTE | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE MAYO DE 2023  | ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE MAYO COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA VISITA REALIZADA.  | - JOAQUIN SANCHEZ (UEI)<br>- LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO) | DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES) | 23/06/2023            |
| 2  | ACTA N° 2023-05 | 0                      | PENDIENTE | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE JUNIO DE 2023 | ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE JUNIO COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA VISITA REALIZADA. | - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)                            | DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES) | 20/07/2023            |

Inversión : 2270994 - INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO, EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

| N° | Origen          | N° de reprogramaciones | Estado    | UEI                      | Acuerdo                                                                                                                                                       | Acciones a seguir                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsable / Abrev. del área u órgano invierte           | Entidad / área a coordinar                             | Fecha de cumplimiento |
|----|-----------------|------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | ACTA N° 2023-04 | 0                      | PENDIENTE | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE MAYO DE 2023  | ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE MAYO COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA VISITA REALIZADA.  | - JOAQUIN SANCHEZ (UEI)<br>- LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO) | DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES) | 23/06/2023            |
| 2  | ACTA N° 2023-05 | 0                      | PENDIENTE | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE JUNIO DE 2023 | ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE JUNIO COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA VISITA REALIZADA. | - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)                            | DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES) | 20/07/2023            |

Inversión : 2271690 - INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO EN LA REGION DE UCAYALI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|

| N° | Origen          | N° de reprogramaciones | Estado    | UEI                      | Acuerdo                                                                                                                                                          | Acciones a seguir                                                                                                                                                                                                    | Responsable / Abrev. del área u órgano invierte | Entidad / área a coordinar                             | a de cumplimiento |
|----|-----------------|------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | ACTA N° 2023-05 | 0                      | PENDIENTE | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | EL ITP DEBERÁ INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES VIENE REALIZANDO PARA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO YA QUE FUE RESUELTO EN MAYO 2023 Y ADUNTAR UN CRONOGRAMA | ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN LAS ACCIONES VIENE REALIZANDO PARA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO YA QUE FUE RESUELTO EN MAYO 2023 Y ADUNTAR UN CRONOGRAMA DE REPROGRAMACIÓN | - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)                  | DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES) | 14/07/2023        |

Inversión : 2486406 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS PROCESADOS DE FRUTAS, HORTALIZAS, LEGUMBRES, CEREALES (ARANDANOS, MARACUYA, PINA, PIMIENTO, AJI, CHIA Y QUINUA) Y LACTEOS EN EL CITEAGROINDUSTRIAL CHAMIMCHIC DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

| N° | Origen          | N° de reprogramaciones | Estado    | UEI                      | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                        | Acciones a seguir                                                                                                                                                                                                                                                            | Responsable / Abrev. del área u órgano invierte           | Entidad / área a coordinar                             | Fecha de cumplimiento |
|----|-----------------|------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | ACTA N° 2023-04 | 0                      | PENDIENTE | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O DE LOS ESPECIALISTAS EN ARQUITECTURA, INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, SANITARIAS A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE MAYO DE 2023 | ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE MAYO COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O DE LOS ESPECIALISTAS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA VISITA REALIZADA | - JOAQUIN SANCHEZ (UEI)<br>- LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO) | DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES) | 23/06/2023            |
| 2  | ACTA N° 2023-05 | 0                      | PENDIENTE | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE JUNIO DE 2023                                                                  | ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE JUNIO COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA VISITA REALIZADA       | - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)                            | DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES) | 20/07/2023            |

Inversión : 2287962 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - REGION PIURA

| N° | Origen          | N° de reprogramaciones | Estado    | UEI                                 | Acuerdo                                                                             | Acciones a seguir                                                                                                                   | Responsable / Abrev. del área u órgano invierte | Entidad / área a coordinar                             | Fecha de cumplimiento |
|----|-----------------|------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | ACTA N° 2023-04 | 0                      | CUMPLIDO  | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - SANIPES | SANIPES APROBARÁ EL EXPEDIENTE TÉCNICO                                              | LA UEI DEL SANIPES REMITIRÁ A LA OPMI, ACTO RESOLUTIVO DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA                                 | - CLAUDIO VILLON (UEI)                          | DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES) | 23/06/2023            |
| 2  | ACTA N° 2023-04 | 0                      | CUMPLIDO  | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - SANIPES | SANIPES ELABORARÁ EL CRONOGRAMA FÍSICO FINANCIERO DEL PROYECTO PARA EL PRESENTE AÑO | LA UEI DEL SANIPES REMITIRÁ A LA OPMI, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, EL CRONOGRAMA FÍSICO FINANCIERO DEL PROYECTO                    | - CLAUDIO VILLON (UEI)                          | DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES) | 23/06/2023            |
| 3  | ACTA N° 2023-05 | 0                      | PENDIENTE | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - SANIPES | SANIPES ELABORARÁ EL CRONOGRAMA FÍSICO FINANCIERO DEL PROYECTO PARA EL PRESENTE AÑO | SANIPES INFORMARÁ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI SOBRE EL AVANCE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO. | - JAIME MELENDEZ (UEI)                          | DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES) | 19/07/2023            |

|   |                 |   |           |                                     |                                        |                                                                                                                                                                  |                        |                                                        |            |
|---|-----------------|---|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
|   |                 |   |           | PES                                 |                                        |                                                                                                                                                                  |                        |                                                        |            |
| 4 | ACTA N° 2023-05 | 0 | PENDIENTE | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - SANIPES | SANIPES APROBARÁ EL EXPEDIENTE TÉCNICO | SANIPES INFORMARÁ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI SOBRE EL AVANCE DE LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DEL ESTUDIO DE DRENAJE Y CERCO PERIMETRICO | - JAIME MELENDEZ (UEI) | DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES) | 19/07/2023 |

**Inversión : 2145605 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, PROVINCIA DE VIRU, REGION LA LIBERTAD**

| N° | Origen          | N° de reprogramaciones | Estado    | UEI                                                      | Acuerdo                                                                                                                                                               | Acciones a seguir                                                                                                                                                                                     | Responsable / Abrev. del área u órgano invierte    | Entidad / área a coordinar                             | Fecha de cumplimiento |
|----|-----------------|------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | ACTA N° 2023-04 | 0                      | CUMPLIDO  | UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES | FONDEPES REMITIRÁ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PRESENTADA POR EL CONTRATISTA AL SUPERVISOR PARA SU EVALUACIÓN, A FIN DE PRECISAR LA FECHA DE TÉRMINO DE LA OBRA. | FONDEPES REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI ADJUNTANDO LA CARTA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PRESENTADA POR EL CONTRATISTA AL SUPERVISOR A FIN DE PRECISAR LA FECHA DE TÉRMINO DE LA OBRA. | - LUIS VILCHEZ (UEI)<br>- JOSE BRAVO (PRESUPUESTO) | DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES) | 12/06/2023            |
| 2  | ACTA N° 2023-05 | 0                      | PENDIENTE | UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES | MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DE FONDEPES AL CONTRATISTA                                                                                                              | FONDEPES REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI CON EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE MONITOREO AL CONTRATISTA.                                                                                          | - LUIS VILCHEZ (UEI)<br>- JOSE BRAVO (PRESUPUESTO) | DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES) | 14/07/2023            |

**Inversión : 2195345 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUAURA, DISTRITO DE HUACHO**

| N° | Origen          | N° de reprogramaciones | Estado    | UEI                                                      | Acuerdo                                                  | Acciones a seguir                                                                                            | Responsable / Abrev. del área u órgano invierte    | Entidad / área a coordinar                             | Fecha de cumplimiento |
|----|-----------------|------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | ACTA N° 2023-04 | 0                      | CUMPLIDO  | UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES | MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DE FONDEPES AL CONTRATISTA | FONDEPES REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI CON EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE MONITOREO AL CONTRATISTA. | - LUIS VILCHEZ (UEI)<br>- JOSE BRAVO (PRESUPUESTO) | DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES) | 05/06/2023            |
| 2  | ACTA N° 2023-05 | 0                      | PENDIENTE | UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES | MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DE FONDEPES AL CONTRATISTA | FONDEPES REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI CON EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE MONITOREO AL CONTRATISTA. | - LUIS VILCHEZ (UEI)<br>- JOSE BRAVO (PRESUPUESTO) | DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES) | 14/07/2023            |

|  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | OLLO<br>PES<br>QUE<br>RO -<br>FON<br>DEP<br>ES |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

Inversión : 232633 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA

| N° | Origen          | N° de reprogramaciones | Estado    | UEI                                                      | Acuerdo                                                  | Acciones a seguir                                                                                            | Responsable / Abrev. del área u órgano invierte    | Entidad / área a coordinar                             | Fecha de cumplimiento |
|----|-----------------|------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | ACTA N° 2023-04 | 0                      | CUMPLIDO  | UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES | MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DE FONDEPES AL CONTRATISTA | FONDEPES REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI CON EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE MONITOREO AL CONTRATISTA. | - LUIS VILCHEZ (UEI)<br>- JOSE BRAVO (PRESUPUESTO) | DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES) | 05/06/2023            |
| 2  | ACTA N° 2023-05 | 0                      | PENDIENTE | UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES | MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DE FONDEPES AL CONTRATISTA | FONDEPES REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI CON EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE MONITOREO AL CONTRATISTA. | - LUIS VILCHEZ (UEI)<br>- JOSE BRAVO (PRESUPUESTO) | DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES) | 14/07/2023            |

Inversión : 226746 - CREACION DE SERVICIOS DE PROMOCION DE INNOVACION TECNOLÓGICA PARA LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS TEXTILES DE LOS CAMELIDOS DOMESTICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUNO, AREQUIPA, CUSCO, HUANCAYELICA, AYACUCHO Y APURIMAC

| N° | Origen          | N° de reprogramaciones | Estado    | UEI                                                  | Acuerdo                                                                                                                                                       | Acciones a seguir                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsable / Abrev. del área u órgano invierte           | Entidad / área a coordinar                             | Fecha de cumplimiento |
|----|-----------------|------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | ACTA N° 2023-04 | 0                      | PENDIENTE | UEI DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP | VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE MAYO DE 2023  | ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE MAYO COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA VISITA REALIZADA.  | - JOAQUIN SANCHEZ (UEI)<br>- LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO) | DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES) | 23/06/2023            |
| 2  | ACTA N° 2023-05 | 0                      | PENDIENTE | UEI DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP | VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE JUNIO DE 2023 | ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE JUNIO COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA VISITA REALIZADA. | - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)                            | DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES) | 20/07/2023            |

Inversión : 2301043 - MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE INNOVACION PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL

| N° | Origen          | N° de reprogramaciones | Estado    | UEI                                                        | Acuerdo                                                                                                                          | Acciones a seguir                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsable / Abrev. del área u órgano invierte | Entidad / área a coordinar                             | Fecha de cumplimiento |
|----|-----------------|------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | ACTA N° 2023-04 | 0                      | CUMPLIDO  | UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN - PNICP | MONITOREO Y SEGUIMIENTO A SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN Y CONSULTORIAS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS | -CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI COMUNICANDO QUE SE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO Y COORDINACIONES CON LAS ÁREAS USUARIAS PARA ADVERTIR POSIBLES RETRASOS. -CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI COMUNICANDO QUE SE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE LAS EMPRESAS Y ENTIDADES BENEFICIARIAS. | - NEICER ORTIZ (UEI)                            | DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES) | 12/06/2023            |
| 2  | ACTA N° 2023-05 | 0                      | PENDIENTE | UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN - PNICP | MONITOREO Y SEGUIMIENTO A SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN Y CONSULTORIAS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS | PROINNOVATE REMITIRÁ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI EVIDENCIA DE LAS ACCIONES QUE REALIZÓ PARA EL SEGUIMIENTO Y COORDINACIONES CON LAS ÁREAS USUARIAS PARA ADVERTIR POSIBLES RETRASOS Y PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE LAS EMPRESAS Y ENTIDADES BENEFICIARIAS.                                  | - NEICER ORTIZ (UEI)                            | DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES) | 14/07/2023            |