

ACTA DE REUNIÓN

Nº de Acta : 2023 - 06

I. Información General			
N° de acta	06		
Título	VI SESIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES		
Tipo de reunión	ORDINARIA		
Fecha y hora de comité	25/07/2023 - 15:00		
Lugar	SALA 1 DEL AUDITORIO DE LA SEDE CENTRAL PRODUCE	Enlace de la reunión	
Estado	APROBADA	Fecha de aprobación	25/08/2023

II. Participantes						
Nº	Nombres y apellidos	Entidad	Cargo	Organo técnico	Correo	Celular
1	RAUL RICARDO PEREZ-REYES ESPEJO	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	MINISTRO	DESPACHO MINISTERIAL	rperezreyes@produce.gob.pe	16162222
2	URSULA DESILU LEON CHIEMPEN	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL	uleon@produce.gob.pe	992245945
3	JOSE ARMANDO CALDERON VALENZUELA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR GENERAL	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MOD	jcalderon70@hotmail.com	998706675
4	JUAN CARLOS RAMIREZ FIGUEROA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR (S)	OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	jramirez@produce.gob.pe	996977351
5	DANIEL CESAR CALDERON ACAPANA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	dcalderon@produce.gob.pe	966646548
6	MIGUEL IVAN VASSALLO OLANO	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	COORDINADOR	COORDINADOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS	mvasallo@produce.gob.pe	998256037
7	NEICER ORTIZ MARIN	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	JEFE	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	nortiz@proinnovate.gob.pe	992490367
8	GUILLERMO ALFONSO MARTIN REBOSIO ARANA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	JEFE	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	grebosio@pnipa.gob.pe	992775057
9	LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP	JEFE	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	lgallardo@itp.gob.pe	960689300
10	JEFFERSON ROSABEL DIAZ FERREYRA	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECTOR(E)	DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCO	jdzaf@fondapes.gob.pe	12097700
11	JOSE ROSENDO BRAVO CASTILLO	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES	JEFE	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	jose.bravo@sanipes.gob.pe	998905734
12	MAGALY YVETT MATUTE RAMOS	INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE	JEFA	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	mmatute@marpe.gob.pe	996471736
13	MARGOT ROSARIO BOBADILLA MARCELO	INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE	JEFA	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	mbobadilla@marpe.gob.pe	998861900
14	VICTOR HUGO LA ROSA ROSADO	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES	JEFE	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	victor.larosa@sanipes.gob.pe	16162222
15	CLAUDIO ARQUIMEDES VILLON PALACIOS	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES	JEFE	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	claudio.villon@sanipes.gob.pe	956659170
16	GAURI DE LA CRUZ ORDAYA	INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (INACAL)	JEFA (DT)	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	gdelaacruz@inacal.gob.pe	964613751
17	RONAL AMERICO BARRIO DE	INSTITUTO TECNOLÓGICO PESQUERO	DIRECTOR (E)	DIRECCIÓN DE	rbarrio@itp.gob.pe	991102798

7	MENDOZA VILCHEZ	DEL PERÚ - ITP		OPERACIONES		
---	-----------------	----------------	--	-------------	--	--

III. Agenda						
1	Ejecución de Inversiones 2023 del Sector y por Pliegos					
2	Meta y avance de ejecución mensual - III trimestre					
3	Revisión de Acuerdos Sto CSI					
4	Avance de Ejecución de Cartera Priorizada de Inversiones 2023 - CPI					
5	Programación y Ejecución de la Cartera Priorizada de Inversiones - III Trimestre					
6	Acuerdos y Compromisos Sto CSI					

IV. Acuerdos						
--------------	--	--	--	--	--	--

IV.1 Acuerdos Generales						
N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	Acuerdo	Responsable/Abrev. del área u órgano invierte	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-05	0	CUMPLIDO	PNIPA DEBERÁ REMITIR A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO UN SINCERAMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE TODAS LAS INVERSIONES PARA LOS SIGUIENTES MESES DEL AÑO 2023.	- GUILLERMO REBOSIO (UEI)	26/06/2023
2	ACTA N° 2023-05	0	CUMPLIDO	DE ACUERDO A LA REUNIÓN DE TRABAJO SOSTENIDA EL DÍA 19.06.23 PARA LA REVISIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES SE REQUIERE QUE FONDEPES REMITA EL ESTADO SITUACIONAL DE LA CARTERA DE INVERSIONES PRECISANDO EL ESTADO GENERAL Y ESPECÍFICO PARA CADA INTERVENCIÓN Y LAS FECHAS DE INICIO Y CULMINACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS QUE VIENEN ELABORÁNDOSE, Y LAS FECHAS ESTIMADAS DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE ACUERDO AL FORMATO REMITIDO POR OPMI EN FECHA 16.06.2023	- LUIS VILCHEZ (UEI) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO)	12/07/2023
3	ACTA N° 2023-04	0	PENDIENTE	LA OPMI HA VERIFICADO QUE EL SANIPES HA MANTENIDO UN PORCENTAJE DE AVANCE PROMEDIO DE 50.9 % RESPECTO A LA META REPORTADA AL MEF Y QUE AL CIERRE DEL MES DE MAYO ESTE PORCENTAJE DISMINUIRÍA A 25.8%. EN TAL SITUACIÓN SE REQUIERE QUE SANIPES INFORME MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI LAS ACCIONES ADOPTADAS PARA SUPERAR LOS PROBLEMAS QUE SE VIENEN PRESENTANDO Y LA REPROGRAMACIÓN FÍSICO FINANCIERO DEL PROYECTO.	- CLAUDIO VILLON (UEI)	15/06/2023
4	ACTA N° 2023-04	0	CUMPLIDO	LA OPMI HA VERIFICADO QUE EL IMARPE HA MANTENIDO UN PORCENTAJE DE AVANCE PROMEDIO DE 42.6 % ENTRE LOS MESES DE ENERO A ABRIL RESPECTO A LA META REPORTADA AL MEF Y QUE EN EL MES DE MAYO ESTE PORCENTAJE SE INCREMENTARÍA AL 64.2%. EN TAL SITUACIÓN, SE REQUIERE QUE IMARPE INFORME MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI LAS ACCIONES QUE VIENE REALIZANDO PARA LLEGAR AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS MENSUALES PROGRAMADAS.	- MAGALY MATUTE (UEI)	12/07/2023
5	ACTA N° 2023-05	0	CUMPLIDO	ITP DEBERÁ REMITIR A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO UN SINCERAMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE TODAS LAS INVERSIONES PARA LOS SIGUIENTES MESES DEL AÑO 2023.	- LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	28/06/2023
6	ACTA N° 2023-05	0	CUMPLIDO	DE ACUERDO A LA REUNIÓN DE TRABAJO SOSTENIDA EL DÍA 19.06.23 PARA LA REVISIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES SE REQUIERE QUE EL IMARPE REMITA EL ESTADO SITUACIONAL DE LA CARTERA DE INVERSIONES PRECISANDO EL ESTADO GENERAL Y ESPECÍFICO PARA CADA INTERVENCIÓN Y LAS FECHAS DE INICIO Y CULMINACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS QUE VIENEN ELABORÁNDOSE, Y LAS FECHAS ESTIMADAS DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE ACUERDO AL FORMATO REMITIDO POR OPMI EN FECHA 16.06.2023	- MAGALY MATUTE (UEI)	14/07/2023

7	ACTA N° 2023-05	0	CUMPLIDO	DE ACUERDO A LA REUNIÓN DE TRABAJO SOSTENIDA EL DÍA 19.06.23 PARA LA REVISIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES SE REQUIERE QUE EL PNDP REMITA EL ESTADO SITUACIONAL DE LA CARTERA DE INVERSIONES PRECISANDO EL ESTADO GENERAL Y ESPECÍFICO PARA CADA INTERVENCIÓN Y LAS FECHAS DE INICIO Y CULMINACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS QUE VIENEN ELABORÁNDOSE, Y LAS FECHAS ESTIMADAS DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE ACUERDO AL FORMATO REMITIDO POR OPMI EN FECHA 16.06.2023	- MIGUEL VASSALLO (UEI) - CARLOS RAFFO ()	0 4/ 0 7/ 2 0 2 3
8	ACTA N° 2023-05	0	CUMPLIDO	SANIPES DEBERÁ REMITIR A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO UN SINCERAMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE TODAS LAS INVERSIONES PARA LOS SIGUIENTES MESES DEL AÑO 2023.	- JAIME MELENDEZ (UEI) - VÍCTOR LA ROSA (PRESUPUESTO)	1 1/ 0 7/ 2 0 2 3
9	ACTA N° 2023-05	0	CUMPLIDO	DE ACUERDO A LA REUNIÓN DE TRABAJO SOSTENIDA EL DÍA 19.06.23 PARA LA REVISIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES SE REQUIERE QUE EL ITP REMITA EL ESTADO SITUACIONAL DE LA CARTERA DE INVERSIONES PRECISANDO EL ESTADO GENERAL Y ESPECÍFICO PARA CADA INTERVENCIÓN Y LAS FECHAS DE INICIO Y CULMINACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS QUE VIENEN ELABORÁNDOSE, Y LAS FECHAS ESTIMADAS DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE ACUERDO AL FORMATO REMITIDO POR OPMI EN FECHA 16.06.2023	- LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	2 5/ 0 7/ 2 0 2 3
10	ACTA N° 2023-05	0	CUMPLIDO	DE ACUERDO A LA REUNIÓN DE TRABAJO SOSTENIDA EL DÍA 19.06.23 PARA LA REVISIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES SE REQUIERE QUE EL SANIPES REMITA EL ESTADO SITUACIONAL DE LA CARTERA DE INVERSIONES PRECISANDO EL ESTADO GENERAL Y ESPECÍFICO PARA CADA INTERVENCIÓN Y LAS FECHAS DE INICIO Y CULMINACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS QUE VIENEN ELABORÁNDOSE, Y LAS FECHAS ESTIMADAS DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE ACUERDO AL FORMATO REMITIDO POR OPMI EN FECHA 16.06.2023	- JAIME MELENDEZ (UEI)	1 9/ 0 7/ 2 0 2 3
11	ACTA N° 2023-05	0	CUMPLIDO	IMARPE DEBERÁ REMITIR A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO UN SINCERAMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE TODAS LAS INVERSIONES PARA LOS SIGUIENTES MESES DEL AÑO 2023.	- MAGALY MATUTE (UEI) - MARGOT BOBADILLA (PRESUPUESTO)	1 1/ 0 7/ 2 0 2 3
12	ACTA N° 2023-05	0	CUMPLIDO	FONDEPES DEBERÁ REMITIR A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO UN SINCERAMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE TODAS LAS INVERSIONES PARA LOS SIGUIENTES MESES DEL AÑO 2023.	- LUIS VILCHEZ (UEI) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO)	1 2/ 0 7/ 2 0 2 3
13	ACTA N° 2023-04	0	CUMPLIDO	LA OPMI HA VERIFICADO QUE EL ITP HA MANTENIDO UN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MAYOR EN 14.25% RESPECTO A LA META REPORTADA AL MEF DURANTE LOS MESES ENERO - ABRIL, Y QUE AL CIERRE DEL MES DE MAYO SE PREVE LLEGAR AL 100% DE ACUERDO A LO INFORMADO EN LA 4TA SESIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO. A FIN DE ASEGURAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO OXI CON CUI N° 2267894, SE REQUIERE QUE EL ITP REMITA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO AL REPRESENTANTE DE LA DGPMI DEL MEF, CON COPIA A LA OPMI, EL CARGO DEL OFICIO ENVIADO A LA DIRECCIÓN DE TESORO PÚBLICO EN EL CUAL SOLICITA EL CERTIFICADO DE INVERSIÓN PÚBLICA DE GOBIERNO NACIONAL (CIPGN).	- JOAQUIN SANCHEZ (UEI)	2 5/ 0 7/ 2 0 2 3
14	ACTA N° 2023-05	0	CUMPLIDO	PNDP DEBERÁ REMITIR A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO UN SINCERAMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE TODAS LAS INVERSIONES PARA LOS SIGUIENTES MESES DEL AÑO 2023.	- MIGUEL VASSALLO (UEI) - CARLOS RAFFO ()	0 4/ 0 7/ 2 0 2 3
15	ACTA N° 2023-06	0	PENDIENTE	PNIPA DEBERÁ REMITIR A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO HASTA EL 14/08 LAS ACCIONES A REALIZAR A FIN DE COMPENSAR LA NO EJECUCIÓN PROYECTADA PARA EL MES DE JULIO LO QUE CONLLEVA AL NO CUMPLIMIENTO DE LA META REPORTADA AL MEF	- GUILLERMO REBOSIO (UEI)	1 4/ 0 8/ 2 0 2 3
16	ACTA N° 2023-06	0	PENDIENTE	PROINNOVATE DEBERÁ REMITIR A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO HASTA EL 14/08 LAS ACCIONES A REALIZAR A FIN DE COMPENSAR LA NO EJECUCIÓN PROYECTADA PARA EL MES DE JULIO LO QUE CONLLEVA AL NO CUMPLIMIENTO DE LA META REPORTADA AL MEF	- NEICER ORTIZ (UEI)	1 4/ 0 8/ 2 0 2 3
17	ACTA N° 2023-06	0	PENDIENTE	PNDP DEBERÁ REMITIR A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO HASTA EL 14/08 LAS ACCIONES A REALIZAR A FIN DE COMPENSAR LA NO EJECUCIÓN PROYECTADA PARA EL MES DE JULIO LO QUE CONLLEVA AL NO CUMPLIMIENTO DE LA META REPORTADA AL MEF	- MIGUEL VASSALLO (UEI)	1 4/ 0 8/ 2 0 2 3
18	ACTA N° 2023-06	0	PENDIENTE	FONDEPES DEBERÁ REMITIR A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO HASTA EL 14/08 LAS ACCIONES A REALIZAR A FIN DE MEJORAR LA NO EJECUCIÓN PROYECTADA PARA EL MES DE JULIO 2023	- JEFFERSON DIAZ (UEI) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO)	1 4/ 0

						8/ 2 0 2 3
1 9	ACTA N° 2023-06	0	PENDIENTE	ITP DEBERÁ REMITIR A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO HASTA EL 14/08 LAS ACCIONES A REALIZAR A FIN DE COMPENSAR LA NO EJECUCION PROYECTADA PARA EL MES DE JULIO 2023	- RONAL BARRIO (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	1 4/ 0 8/ 2 0 2 3
2 0	ACTA N° 2023-06	0	PENDIENTE	SANIPES DEBERÁ REMITIR A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO HASTA EL 14/08 LAS ACCIONES A REALIZAR A FIN DE COMPENSAR LA NO EJECUCION PROYECTADA PARA EL MES DE JULIO 2023	- CLAUDIO VILLON (UEI) - VICTOR LA ROSA (PRESUPUESTO)	1 4/ 0 8/ 2 0 2 3
2 1	ACTA N° 2023-06	0	PENDIENTE	IMARPE DEBERÁ REMITIR A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO HASTA EL 14/08 LAS ACCIONES A REALIZAR A FIN DE COMPENSAR LA NO EJECUCION PROYECTADA PARA EL MES DE JULIO 2023	- MAGALY MATUTE (UEI) - MARGOT BOBADILLA (PRESUPUESTO)	1 4/ 0 8/ 2 0 2 3
2 2	ACTA N° 2023-06	0	PENDIENTE	INACAL DEBERÁ REMITIR A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO HASTA EL 14/08 LAS ACCIONES A REALIZAR A FIN DE COMPENSAR LA NO EJECUCION PROYECTADA PARA EL MES DE JULIO 2023	- GAURI DE LA CRUZ (UEI)	1 4/ 0 8/ 2 0 2 3

IV.2 Acuerdos Específicos

Inversión : 2267894 - CREACION SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR CUERO Y CALZADO ANEXO DE SAN ROQUE DE MALAYO DEL DISTRITO DE SAÑO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-04	0	CUMPLIDO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE MAYO DE 2023	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE MAYO COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA VISITA REALIZADA.	- JOAQUIN SANCHEZ (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	26/06/2023
2	ACTA N° 2023-05	0	CUMPLIDO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE JUNIO DE 2023	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE JUNIO COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA VISITA REALIZADA.	- LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	24/07/2023
3	ACTA N° 2023-06	0	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2023	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE JULIO COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA VISITA REALIZADA.	- RONAL BARRIO (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	21/08/2023

Inversión : 2270994 - INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO, EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-05	0	CUMPLIDO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE JUNIO DE 2023	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE JUNIO COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA VISITA REALIZADA.	- LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	24/07/2023
2	ACTA N° 2023-04	0	CUMPLIDO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE MAYO DE 2023	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE MAYO COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA VISITA REALIZADA.	- JOAQUIN SANCHEZ (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	26/06/2023
3	ACTA N° 2023-06	0	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2023	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE JULIO COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA VISITA REALIZADA.	- RONAL BARRIO (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	21/08/2023

Inversión : 2271690 - INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO EN LA REGION DE UCAYALI

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-05	0	CUMPLIDO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	EL ITP DEBERÁ INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES VIENE REALIZANDO PARA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO YA QUE FUE RESUELTO EN MAYO 2023 Y ADUNTAR UN CRONOGRAMA	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN LAS ACCIONES VIENE REALIZANDO PARA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO YA QUE FUE RESUELTO EN MAYO 2023 Y ADUNTAR UN CRONOGRAMA DE REPROGRAMACIÓN	- LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	24/07/2023
2	ACTA N° 2023-06	0	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	EL ITP DEBERÁ INFORMAR SOBRE EL AVANCE DE LAS ACCIONES PARA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO QUE FUE RESUELTO EN MAYO 2023	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN DEL AVANCE DE LAS ACCIONES PARA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	- RONAL BARRIO (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	21/08/2023

Inversión : 2486406 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS PROCESADOS DE FRUTAS, HORTALIZAS, LEGUMBRES, CEREALES (ARANDANOS, MARACUYA, PINA, PIMIENTO, AJI, CHIA Y QUINUA) Y LÁCTEOS EN EL CITEAGROINDUSTRIAL CHAMMOCHIC DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
----	--------	------------------------	--------	-----	---------	-------------------	---	----------------------------	-----------------------

1	ACTA N° 2023-04	0	CUMPLIDO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O DE LOS ESPECIALISTAS EN ARQUITECTURA, INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, SANITARIAS A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE MAYO DE 2023	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE MAYO COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O DE LOS ESPECIALISTAS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA VISITA REALIZADA	- JOAQUIN SANCHEZ (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	26/06/2023
2	ACTA N° 2023-05	0	CUMPLIDO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE JUNIO DE 2023	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE JUNIO COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA VISITA REALIZADA	- LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	20/07/2023
3	ACTA N° 2023-06	0	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2023	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE JULIO COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA VISITA REALIZADA	- RONAL BARRIO (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	21/08/2023

Inversión : 2287962 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - REGION PIURA

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-05	0	CUMPLIDO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - SANIPES	SANIPES ELABORARÁ EL CRONOGRAMA FÍSICO FINANCIERO DEL PROYECTO PARA EL PRESENTE AÑO	SANIPES INFORMARÁ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI SOBRE EL AVANCE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO.	- JAIME MELENDEZ (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	19/07/2023
2	ACTA N° 2023-05	0	CUMPLIDO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - SANIPES	SANIPES APROBARÁ EL EXPEDIENTE TÉCNICO	SANIPES INFORMARÁ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI SOBRE EL AVANCE DE LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DEL ESTUDIO DE DRENAJE Y CERCO PERIMETRICO	- JAIME MELENDEZ (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	19/07/2023
3	ACTA N° 2023-06	0	PENDIENTE	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - SANIPES	SANIPES ELABORARÁ EL CRONOGRAMA FÍSICO FINANCIERO DEL PROYECTO PARA EL PRESENTE AÑO POR HITOS	SANIPES INFORMARÁ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI SOBRE EL AVANCE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO.	- RONAL BARRIO (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	17/08/2023

Inversión : 2145605 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, PROVINCIA DE VIRU, REGION LA LIBERTAD

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-05	0	CUMPLIDO	UEI	MONITOREO CONSTANTE POR	FONDEPES REMITIRÁ UN	- LUIS VILCHEZ (UEI)	DENTRO	12/07/

				DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	PARTE DE FONDEPES AL CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI CON EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE MONITOREO AL CONTRATISTA.	- JOSE BRAVO (PRESUPUESTO)	DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	2023
2	ACTA N° 2023-06	0	PENDIENTE	UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DE FONDEPES AL CONTRATISTA	FONDEPES REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI CON EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE MONITOREO AL CONTRATISTA.	- JEFFERSON DIAZ (UEI) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	17/08/2023

Inversión : 2195345 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUAURA, DISTRITO DE HUACHO

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-05	0	CUMPLIDO	UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DE FONDEPES AL CONTRATISTA	FONDEPES REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI CON EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE MONITOREO AL CONTRATISTA.	- LUIS VILCHEZ (UEI) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	12/07/2023
2	ACTA N° 2023-06	0	PENDIENTE	UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DE FONDEPES AL CONTRATISTA	FONDEPES REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI CON EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE MONITOREO AL CONTRATISTA.	- JEFFERSON DIAZ (UEI) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	17/08/2023

Inversión : 2323633 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-05	0	CUMPLIDO	UEI DEL FONDO NACIONAL	MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DE FONDEPES AL CONTRATISTA	FONDEPES REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI CON EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE MONITOREO AL CONTRATISTA.	- LUIS VILCHEZ (UEI) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE	12/07/2023

				L DE DES ARR OLLO PES QUE RO - FON DEP ES				INVERSI O NES)	
2	ACTA N? 2023-06	0	PENDIENTE	UEI DEL FON DO NACI ONA L DE DES ARR OLLO PES QUE RO - FON DEP ES	MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DE FONDEPES AL CONTRATISTA	FONDEPES REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI CON EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE MONITOREO AL CONTRATISTA.	- JEFFERSON DIAZ (UEI) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSI O NES)	17/08/ 2023

Inversión : 2267446 - CREACION DE SERVICIOS DE PROMOCION DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS TEXTILES DE LOS CAMELIDOS DOMESTICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUNO, AREQUIPA, CUSCO, HUANCANELICA, AYACUCHO Y APURIMAC

N °	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N? 2023-05	0	CUMPLIDO	UEI DEL INSTI TUT O TEC NOL ÓGIC O DE LA PRO DUC CION - ITP	VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS , A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE JUNIO DE 2023	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE JUNIO COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA VISITA REALIZADA.	- LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSI O NES)	24/07/ 2023
2	ACTA N? 2023-04	0	CUMPLIDO	UEI DEL INSTI TUT O TEC NOL ÓGIC O DE LA PRO DUC CION - ITP	VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS , A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE MAYO DE 2023	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE MAYO COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA VISITA REALIZADA.	- JOAQUIN SANCHEZ (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSI O NES)	23/06/ 2023
3	ACTA N? 2023-06	0	PENDIENTE	UEI DEL INSTI TUT O TEC NOL ÓGIC O DE LA PRO DUC CION - ITP	VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS , A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2023 (SEDE HUANCANELICA)	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE JULIO COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA VISITA REALIZADA.	- RONAL BARRIO (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSI O NES)	21/08/ 2023
4	ACTA N? 2023-06	0	PENDIENTE	UEI DEL INSTI TUT O TEC NOL ÓGIC O DE LA PRO DUC CION - ITP	EL ITP DEBERÁ INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES QUE VIENE REALIZANDO PARA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (SEDE PUNO) YA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA.	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN LAS ACCIONES VIENE REALIZANDO PARA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO YA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA. SE DEBE ADJUNTAR UN CRONOGRAMA.	- RONAL BARRIO (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSI O NES)	21/08/ 2023

Inversión : 2301043 - MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE INNOVACION PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-05	0	CUMPLIDO	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN - PNICP	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN Y CONSULTORIAS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	PROINNOVATE REMITIRÁ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI EVIDENCIA DE LAS ACCIONES QUE REALIZÓ PARA EL SEGUIMIENTO Y COORDINACIONES CON LAS ÁREAS USUARIAS PARA ADVERTIR POSIBLES RETRASOS Y PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE LAS EMPRESAS Y ENTIDADES BENEFICIARIAS.	- NEICER ORTIZ (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	24/07/2023
2	ACTA N° 2023-06	0	PENDIENTE	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN - PNICP	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN Y CONSULTORIAS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	'PROINNOVATE REMITIRÁ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI EVIDENCIA DE LAS ACCIONES QUE REALIZÓ PARA EL SEGUIMIENTO Y COORDINACIONES CON LAS ÁREAS USUARIAS PARA ADVERTIR POSIBLES RETRASOS Y PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE LAS EMPRESAS Y ENTIDADES BENEFICIARIAS.	- NEICER ORTIZ (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	17/08/2023