

ACTA DE ACUERDOS – COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Entidad: OPMI DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION
Nro: 9 - Fecha de aprobación: 21/11/2022

TÍTULO DEL ACTA

SNO COMITE DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

TIPO DE ACTA

ORDINARIA

I PARTICIPANTES

Nombres	N° documento	Entidad	Cargo	Correo	Firma
OMAR CAMPOS LOPEZ REYNA	DNI: 10138269	ORGANISMO DE SANIDAD PESQUERA	JEFE	omar.campos@sanipes.gob.pe	
HUDSON DANIEL TORRES BARSALLO	DNI: 10065247	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA	RESPONSABLE UEI	hudson.torres@sanipes.gob.pe	
RIDER MARTIN FLORES FLORES	DNI: 43456960	PRODUCE	DIRECTOR	rmfloresf@produce.gob.pe	
ADRIAN BENITO MEJIA MORALES	DNI: 47092033	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR	amejia@produce.gob.pe	
MARGOT ROSARIO BOBADILLA MARCELO	DNI: 09333775	IMARPE	JEFE	mbobadilla@imarpe.gob.pe	
CEDILIA VICTORIA AKEMI KUROIWA PEREZ	DNI: 07806225	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTORA GENERAL	ckuoiwa@produce.gob.pe	
CARLOS MANUEL SANABRIA ESQUICHE	DNI: 00498334	ITP	RESPONSABLE UEI	csanabria@tp.gob.pe	
ENRIQUE ALBERTO QUISPE CHAVEZ	DNI: 20111622	M. PRODUCCION	DIRECTOR	equispe@produce.gob.pe	
NEICER ORTIZ MARIN	DNI: 10678868	MINISTERIO DE LA PRODUCCION - INNOVATE	RESPONSABLE UEI	nortiz@innovatepe.ru.gob.pe	
JORGE SUAREZ ALVITES	DNI: 09806372	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	ESPECIALISTA	jsuarez@mf.gob.pe	
VÍCTOR ALFONSO LLACAS DOMÍNGUEZ	DNI: 42698067	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	RESPONSABLE UEI	vllacas@fondopes.gob.pe	
PERCY ARELLANO GIRON	DNI: 02668241	INACAL - INSTITUTO NACIONAL DE LA CALIDAD	RESPONSABLE UEI	perellano@inacal.gob.pe	
MAGALY YVETT MATUTE RAMOS	DNI: 08879758	IMARPE - INSTITUTO DEL MAR DEL PERU	RESPONSABLE UEI	mmatute@imarpe.gob.pe	

LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	DNI: 40702149	ITP- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	JEFE OPPM	lgallardo@tp.gob.pe	
GUILLERMO REBOSIO ARANA	DNI: 25424178	PNIPA-PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA- MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	RESPONSABLE UEI	grebosio@pnipa.gob.pe	
NESTOR ALFONSO SUPANTA VELASQUEZ	DNI: 09285943	FONDEPES- FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	JEFE OGPP	nsupanta@fondpes.gob.pe	

II. AGENDA

Revisión de acuerdos y compromisos del 8vo CSI
Compromisos y ejecución de inversiones al 30.09
Avance de la ejecución de inversiones
Compromiso de ejecución sectorial año 2022
Riesgos y problemas identificados - CPI
Avance de ejecución Cartera Priorizada
Meta de octubre y compromiso de ejecución
Actualización del Reglamento del Invierte.pe
Determinación de acuerdos y compromisos 9vo CSI

III. ACUERDOS

Código único	Estado situacional	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
2301043	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: PARA EL CASO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN SERIA EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y LA NO ENTREGA OPORTUNA DE LOS PRODUCTOS DE LAS CONSULTORÍAS, DÉFICIT EN ALGUNAS METAS PRESUPUESTARIAS RESPECTO A LA PROYECCIÓN REALIZADA POR INSTRUMENTO.	LA EJECUCIÓN DE S/ 4.8 MM PARA EL MES DE OCTUBRE	REPORTE SIAF AMIGABLE	- NEICER ORTIZ MARIN	OTRO: PROINNOVATE	31/10/2022
2304610	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMAS DE ENTREGABLES PUEDE DEMORAR PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO PROGRAMADAS SE HAN VENIDO REGISTRANDO PROBLEMAS EN LOS APLICATIVOS SIAF-SIGA DEL MEF, AFECTANDO LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN, COMPROMISO Y DEVENGADO	LA EJECUCIÓN DE S/8.5 MM PARA EL MES DE OCTUBRE	REPORTE SIAF AMIGABLE		OTRO: PNIPA	31/10/2022
2195345	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: NO SE HAN OBSERVADO RIESGOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA META PROGRAMADA	LA EJECUCIÓN DEL 100% DE LA META DE OCTUBRE ASCENDENTE A S/7.8 MM	REPORTE SIAF AMIGABLE		OTRO: FONDEPES	31/10/2022
2267446	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS (SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL COMPONENTE CAPACITACIÓN)	LA EJECUCIÓN DEL 100% DE LA META DE OCTUBRE ASCENDENTE A S/4.1MM	REPORTE SIAF AMIGABLE		OTRO: ITP	31/10/2022
2266632	INVERSIÓN EN EJECUCIÓN	RIESGO: SE HA IDENTIFICADO QUE EL PRINCIPAL RIESGO, SEA POR LA POSIBLE SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO POR PARTE DEL PROVEEDOR DEL SELLADOR DE LATAS, CABE SEÑALAR, QUE EN EL MES DE SETIEMBRE SE DEVENGO S/ 2.8M, CUANDO LA META ERA DE S/ 2.1M, POR LO QUE, SE ADELANTO EJECUCIÓN POR EL MONTO DE S/0.68M.	LA EJECUCIÓN DEL 100% DE LA META DE OCTUBRE ASCENDENTE A S/1.2 MM	REPORTE SIAF AMIGABLE		OTRO: SANIPES	31/10/2022

IV. OTROS ACUERDOS

Código único	Problemática/Riesgo/Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de Entrega
2477077	OPORTUNIDAD: NO SE REPORTAN RIESGOS	LA EJECUCIÓN DE S/ 0.14 MM PARA EL MES DE OCTUBRE	REPORTE SIAF AMIGABLE		OTRO	31/10/2022
2217379	OPORTUNIDAD: NO SE REPORTAN RIESGOS	LA EJECUCIÓN DE S/ 0.37 MM PARA EL MES DE OCTUBRE	REPORTE SIAF AMIGABLE		OTRO	31/10/2022

2305978	OPORTUNIDAD: NO SE REPORTAN RIESGOS	LA EJECUCIÓN DE S/ 0.24 MM PARA EL MES DE OCTUBRE	REPORTE SIAF AMIGABLE		OTRO	31/10/2022
---------	-------------------------------------	---	-----------------------	--	------	------------

V. FECHA DE PRÓXIMO COMITÉ

11/11/2022

DOCUMENTOS ADJUNTOS

ACTA FIRMADA

ANEXOS