

ACTA DE REUNIÓN

Nº de Acta : 2023 - 09

I. Información General			
N° de acta	09		
Título	IX SESIÓN ORDINARIA DEL COMITE DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES		
Tipo de reunión	ORDINARIA		
Fecha y hora de comité	24/10/2023 - 15:00		
Lugar	SALA 1 DEL AUDITORIO - SEDE CENTRAL PRODUCE	Enlace de la reunión	
Estado	APROBADA	Fecha de aprobación	04/12/2023

II. Participantes						
Nº	Nombres y apellidos	Entidad	Cargo	Organo técnico	Correo	Celular
1	ANA MARIA CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	MINISTRA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	achoquehuanca@produce.gob.pe	16162222
2	SAMUEL TORRES TELLO	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	VICE MINISTRO (E)	VICE MINISTERIO DE MYPE E INDUSTRIA	stortres@produce.gob.pe	16162222
3	URSULA DESILU LEON CHEMPEN	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL	uleon@produce.gob.pe	992245945
4	JOSE ARMANDO CALDERON VALENZUELA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR GENERAL	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MOD	jcalderon70@hotmail.com	998706675
5	FERNANDO ANTONIO CHACALTANA PAREDES	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR	OFICINA DE PRESUPUESTO	fchacaltana@produce.gob.pe	999959130
6	JUAN CARLOS RAMIREZ FIGUEROA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR (S)	OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	jramirez@produce.gob.pe	999977351
7	DANIEL CESAR CALDERON ACAPANA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	dcalderon@produce.gob.pe	999946548
8	MIGUEL IVAN VASSALLO OLANO	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	COORDINADOR	COORDINADOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS	mvasallo@produce.gob.pe	999255037
9	GUILLERMO ALFONSO MARTIN REBOSIO ARANA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	JEFE	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	grebosio@pnipa.gob.pe	992775057
10	NEICER ORTIZ MARIN	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	JEFE	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	noriz@promovale.gob.pe	992490367
11	LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP	JEFE	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	lgallardo@tp.gob.pe	990599300
12	CLAUDIO ARQUIMEDES VILLON PALACIOS	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES	JEFE	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	claudio.villon@sanipes.gob.pe	999959170
13	GAURI DE LA CRUZ ORDAYA	INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (INACAL)	JEFA (DT)	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	gdelaacruz@inacal.gob.pe	994613751
14	IVAN ARMANDO MANCHE ESPINOZA	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECTOR	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL	imanche@fondopes.gob.pe	945412027
15	JOSE ROSENDO BRAVO CASTILLO	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES	JEFE	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	jose.bravo@sanipes.gob.pe	999905734
16	MAGALY YVETT MATUTE RAMOS	INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE	JEFA	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	mmatute@marpe.gob.pe	996471736
17	MARGOT ROSARIO BOBADILLA MARCELO	INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE	JEFA	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	mbobadilla@marpe.gob.pe	998861900

1 8	ROSA ALJOBIN TEJADA	INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (INACAL)	JEFA	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	raljobin@inacal.gob.pe	991034871
1 9	VICTOR HUGO LA ROSA ROSADO	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES	JEFE	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACI	victor.larosa@sanipes.gob.pe	16162222
2 0	GIOVANNA DE LOURDES ALMEIDA RAMOS	INSTITUTO TECNOLÓGICO PESQUERO DEL PERÚ - ITP	DIRECTORA	DIRECCION DE OPERACIONES	galmeida@tp.gob.pe	990984892

III. Agenda	
1	Palabras de Bienvenida
2	Ejecución de Inversiones 2023 del Sector y por Pliegos
3	Meta y ejecución mensual - III trimestre
4	Meta y avance de ejecución mensual - IV trimestre
5	Revisión de Acuerdos 8vo CSI
6	Avance de Ejecución de Cartera Priorizada de Inversiones 2023 - CPI
7	Programación y Ejecución de la Cartera Priorizada de Inversiones - IV Trimestre
8	Acuerdos y Compromisos 9no CSI
9	Cierre de reunión

IV. Acuerdos

IV.1 Acuerdos Generales						
N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	Acuerdo	Responsable/Abrev. del área u órgano invierte	F e c h a d e c u m p l i m i e n t o
1	ACTA N° 2023-08	0	CUMPLIDO	IMARPE TIENE UNA META PROGRAMADA PARA EL MES DE SETIEMBRE DE S/ 0.3 MILLONES, HAN MANIFESTADO QUE NO EJECUTARÁN EN EL MES DE SETIEMBRE, DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES DE LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS EN LAS FECHAS PROGRAMADAS. SE REALIZARÁN LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES A FIN DE QUE EL MONTO NO DEVENGADO EN EL MES DE SETIEMBRE SE EJECUTE EN EL MES DE OCTUBRE, PARA LO CUAL SE REMITIRÁ UN CORREO ELECTRONICO A LA OPMI CON LAS ACCIONES A REALIZAR A FIN DE MEJORAR LA NO EJECUCIÓN DEL MES DE SETIEMBRE.	- MAGALY MATUTE (UEI) - MARGOT BOBADILLA (PRESUPUESTO)	1 3/ 1 0/ 2 0 2 3
2	ACTA N° 2023-08	0	CUMPLIDO	PNDP TIENE UNA META PROGRAMADA PARA EL MES DE SETIEMBRE DE S/ 1.9 MILLONES, HAN MANIFESTADO QUE EJECUTARÁN EL 53% (S/ 1.0 MM) DEBIDO A LA PERSISTENCIA EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME N° 01 DE LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI N° 2217379 Y EL RETRASO EN EL INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA DE LAS INVERSIONES CON CUI N° 2666310 Y 2666347 (INICIARON EN SETIEMBRE 2023) LA CUAL GENERO QUE SOLO SE PUEDA DEVENGAR EL ADELANTO DIRECTO. SE REALIZARÁN LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES A FIN DE QUE EL MONTO NO DEVENGADO EN EL MES DE SETIEMBRE SE EJECUTE EN EL MES DE OCTUBRE, PARA LO CUAL SE REMITIRÁ UN CORREO ELECTRONICO A LA OPMI CON LAS ACCIONES A REALIZAR A FIN DE MEJORAR LA NO EJECUCIÓN DEL MES DE SETIEMBRE.	- MIGUEL VASSALLO (UEI)	1 7/ 1 0/ 2 0 2 3
3	ACTA N° 2023-08	0	CUMPLIDO	PNIPA TIENE UNA META PROGRAMADA PARA EL MES DE SETIEMBRE DE S/ 0.8 M Y HAN MANIFESTADO QUE EJECUTARÁN SOLO EL 82% (S/ 0.7 M), CON LO CUAL LLEGARÍAN A CUMPLIR LA META TRIMESTRAL. EN CASO DE NO CUMPLIMIENTO, SE COMPROMETE A EJECUTAR EL MONTO NO DEVENGADO EN EL MES DE OCTUBRE, PARA LO CUAL REMITIRÁ UN CORREO ELECTRONICO A LA OPMI CON LAS ACCIONES A REALIZAR A FIN DE MEJORAR LA NO EJECUCIÓN DEL MES DE SETIEMBRE.	- GUILLERMO REBOSIO (UEI)	1 3/ 1 0/ 2 0 2 3
4	ACTA N° 2023-08	0	CUMPLIDO	PROINNOVATE TIENE UNA META PROGRAMADA PARA EL MES DE SETIEMBRE DE S/ 4.5 MILLONES Y HAN MANIFESTADO QUE EJECUTARÍAN EL 70% (S/ 3.1 MM) DEBIDO A QUE LOS DESEMBOLSOS PROGRAMADOS PARA ESTE PERÍODO, TIENEN MODALIDAD DE REEMBOLSO Y SE EFECTÚAN AL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICION FINAL, TÉCNICA Y FINANCIERA POR PARTE DE LAS ENTIDADES	- NEICER ORTIZ (UEI)	0 5/ 1 0/ 2

				BENEFICIARIAS DE SUS PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO. SE REALIZARÁN LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES A FIN DE QUE EL MONTO NO DEVENGADO EN EL MES DE SETIEMBRE SE EJECUTE EN EL MES DE OCTUBRE, PARA LO CUAL SE REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI CON LAS ACCIONES A REALIZAR A FIN DE MEJORAR LA NO EJECUCIÓN DEL MES DE SETIEMBRE.		0 2 3
5	ACTA N° 2023-08	0	CUMPLIDO	SANIPES TIENE UNA META PROGRAMADA PARA EL MES DE SETIEMBRE DE S/ 2.4 MILLONES, HAN MANIFESTADO QUE EJECUTARÁN EL 6% (S/ 0.1 MM) DEBIDO A QUE LA 1ERA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA OBRA DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS DEL PIP REGIÓN PIURA QUEDÓ DESIERTA, LO QUE GENERÓ QUE NO SE DEVENGUE EL ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES. SE REALIZARÁN LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES A FIN DE QUE EL MONTO NO DEVENGADO EN EL MES DE SETIEMBRE SE EJECUTE EN EL MES DE OCTUBRE, PARA LO CUAL SE REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI CON LAS ACCIONES A REALIZAR A FIN DE MEJORAR LA NO EJECUCIÓN DEL MES DE SETIEMBRE.	- CLAUDIO VILLON (UEI) - VICTOR LA ROSA (PRESUPUESTO)	1 7/ 1 0/ 2 0 2 3
6	ACTA N° 2023-08	0	CUMPLIDO	FONDEPES TIENE UNA META PROGRAMADA PARA EL MES DE SETIEMBRE DE S/ 6.4 MILLONES, HAN MANIFESTADO QUE EJECUTARÁN EL 94% (S/ 6.0 MM) DEBIDO AL RETRASO EN EL AVANCE DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DEL DPA SAN JUAN DE MARCONA Y DPA HUACHO POR LA FALTA DE LIQUIDEZ DEL CONTRATISTA. SE REALIZARÁN LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES A FIN DE QUE EL MONTO NO DEVENGADO EN EL MES DE SETIEMBRE SE EJECUTE EN EL MES DE OCTUBRE, PARA LO CUAL SE REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI CON LAS ACCIONES A REALIZAR A FIN DE MEJORAR LA NO EJECUCIÓN DEL MES DE SETIEMBRE.	- IVAN MANCHE (UEI) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO)	1 7/ 1 0/ 2 0 2 3
7	ACTA N° 2023-08	0	CUMPLIDO	ITP HA MANIFESTADO EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA PARA EL MES DE SETIEMBRE DE S/ 7.2 MILLONES.	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	1 3/ 1 0/ 2 0 2 3
8	ACTA N° 2023-09	0	PENDIENTE	PNIPA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES PARA EJECUTAR EL 100% DE LA META PROGRAMADA PARA EL MES DE OCTUBRE (S/ 0.8 M), EN CASO, NO SE LLEGUE A EJECUTAR EL 100 % DE LA META, SE COMUNICARÁ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, CUALES EL MOTIVO Y SE PRECISARÁ LAS ACCIONES A DESARROLLAR PARA QUE EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE EJECUTE LA META NO EJECUTADA EN OCTUBRE 2023 Y LA META PROGRAMADA PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2023.	- GUILLERMO REBOSIO (UEI)	0 9/ 1 1/ 2 2 0 3
9	ACTA N° 2023-09	0	PENDIENTE	PROINNOVATE DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES PARA EJECUTAR EL 100% DE LA META PROGRAMADA PARA EL MES DE OCTUBRE (S/ 4.7 M), EN CASO, NO SE LLEGUE A EJECUTAR EL 100 % DE LA META, SE COMUNICARÁ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, CUALES EL MOTIVO Y SE PRECISARÁ LAS ACCIONES A DESARROLLAR PARA QUE EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE EJECUTE LA META NO EJECUTADA EN OCTUBRE 2023 Y LA META PROGRAMADA PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2023.	- NEICER ORTIZ (UEI)	0 9/ 1 1/ 2 0 2 3
10	ACTA N° 2023-09	0	PENDIENTE	PROINNOVATE FORTALECERÁ LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS DE LOS FONDOS PARA EL COFINANCIAMIENTO DE EJECUCIÓN DE SUB PROYECTOS, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DESEMBOLOS. LAS GESTIONES REALIZADAS DEBERÁN SER COMUNICADAS A LA OPMI VÍA CORREO ELECTRÓNICO.	- NEICER ORTIZ (UEI)	0 9/ 1 1/ 2 0 2 3
11	ACTA N° 2023-09	0	PENDIENTE	PNDP DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES PARA EJECUTAR EL 100% DE LA META PROGRAMADA PARA EL MES DE OCTUBRE (S/ 2.0 M), EN CASO, NO SE LLEGUE A EJECUTAR EL 100 % DE LA META, SE COMUNICARÁ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, CUALES EL MOTIVO Y SE PRECISARÁ LAS ACCIONES A DESARROLLAR PARA QUE EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE EJECUTE LA META NO EJECUTADA EN OCTUBRE 2023 Y LA META PROGRAMADA PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2023.	- MIGUEL VASSALLO (UEI)	0 9/ 1 1/ 2 0 2 3
12	ACTA N° 2023-09	0	PENDIENTE	SE REALIZARÁ UNA REUNIÓN CON LOS REPRESENTANTES DEL PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA, OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN -PRODUCE, OFICINA DE ABASTECIMIENTO-PRODUCE, OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES-PRODUCE, OFICINA DE PRESUPUESTO-PRODUCE Y REPRESENTANTES DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A LOS RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES DEL PNPD QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONVOCATORIA.	- MIGUEL VASSALLO (UEI)	2 6/ 1 0/ 2 0 2 3
13	ACTA N° 2023-09	0	PENDIENTE	FONDEPES DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES PARA EJECUTAR EL 100% DE LA META PROGRAMADA PARA EL MES DE OCTUBRE (S/ 6.0 M), EN CASO, NO SE LLEGUE A EJECUTAR EL 100 % DE LA META, SE COMUNICARÁ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, CUALES EL MOTIVO Y SE PRECISARÁ LAS ACCIONES A DESARROLLAR PARA QUE EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE EJECUTE LA META NO EJECUTADA EN OCTUBRE 2023 Y LA META PROGRAMADA PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2023.	- IVAN MANCHE (UEI)	0 9/ 1 1/ 2 0 2 3
14	ACTA N° 2023-09	0	PENDIENTE	ITP DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES PARA EJECUTAR EL 100% DE LA META PROGRAMADA PARA EL MES DE OCTUBRE (S/ 6.0 M), EN CASO, NO SE LLEGUE A EJECUTAR EL 100 % DE LA META, SE COMUNICARÁ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, CUALES EL MOTIVO Y SE PRECISARÁ LAS ACCIONES A DESARROLLAR PARA QUE EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE EJECUTE LA META NO EJECUTADA EN OCTUBRE 2023 Y LA META PROGRAMADA PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2023.	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	0 9/ 1 1/ 2 0 2 3
15	ACTA N° 2023-09	0	PENDIENTE	ITP DEBERÁ INFORMAR MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, SOBRE LOS RESULTADOS DE LA REUNIÓN REALIZADA EL DÍA JUEVES 26 DE OCTUBRE DEL 2023 CON EL CONTRATISTA DEL CITE AGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHE, RESPECTO A LA CONTINUIDAD DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	0 9/ 1 1/ 1/

						2 0 2 3
1 6	ACTA N° 2023-09	0	PENDIENTE	IMARPE DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES PARA EJECUTAR EL 100% DE LA META PROGRAMADA PARA EL MES DE OCTUBRE (S/ 0.6 M). EN CASO, NO SE LLEGUE A EJECUTAR EL 100 % DE LA META, SE COMUNICARÁ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, CUAL ES EL MOTIVO Y SE PRECISARÁ LAS ACCIONES A DESARROLLAR PARA QUE EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE EJECUTE LA META NO EJECUTADA EN OCTUBRE 2023 Y LA META PROGRAMADA PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2023.	- MAGALY MATUTE (UEI) - MARGOT BOBADILLA (PRESUPUESTO)	0 9/ 1/ 1/ 2 0 2 3
1 7	ACTA N° 2023-09	0	PENDIENTE	SANIPES DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES PARA EJECUTAR EL 100% DE LA META PROGRAMADA PARA EL MES DE OCTUBRE (S/ 1.0 M). EN CASO, NO SE LLEGUE A EJECUTAR EL 100 % DE LA META, SE COMUNICARÁ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, CUAL ES EL MOTIVO Y SE PRECISARÁ LAS ACCIONES A DESARROLLAR PARA QUE EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE EJECUTE LA META NO EJECUTADA EN OCTUBRE 2023 Y LA META PROGRAMADA PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2023.	- CLAUDIO VILLON (UEI)	0 9/ 1/ 1/ 2 0 2 3
1 8	ACTA N° 2023-09	0	PENDIENTE	INACAL DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES PARA EJECUTAR EL 100% DE LA META PROGRAMADA PARA EL MES DE OCTUBRE (S/ 0.1 M). EN CASO, NO SE LLEGUE A EJECUTAR EL 100 % DE LA META, SE COMUNICARÁ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, CUAL ES EL MOTIVO Y SE PRECISARÁ LAS ACCIONES A DESARROLLAR PARA QUE EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE EJECUTE LA META NO EJECUTADA EN OCTUBRE 2023 Y LA META PROGRAMADA PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2023.	- GAURI DE LA CRUZ (UEI) - ROSA ALJOBIN (PRESUPUESTO)	0 9/ 1/ 1/ 2 0 2 3

IV.2 Acuerdos Específicos

Inversión : 2267894 - CREACION SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR CUERO Y CALZADO ANEXO DE SAN ROQUE DE MALAYO DEL DISTRITO DE SAÑO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-08	0	CUMPLIDO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE SETIEMBRE DE 2023	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE SETIEMBRE COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA VISITA REALIZADA.	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	20/10/2023
2	ACTA N° 2023-09	0	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS VISITARÁN LA OBRA, A FIN DE VERIFICAR EL NIVEL DE AVANCE FÍSICO Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.	ITP REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, ADJUNTANDO LAS EVIDENCIAS DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS A LA OBRA, EN LA CUAL TAMBIÉN SE DEBE PRECISAR EL ESTADO DE LA INVERSIÓN Y EL NIVEL DE AVANCE FÍSICO.	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	15/11/2023

Inversión : 2270994 - INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO, EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-08	0	CUMPLIDO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE SETIEMBRE DE 2023	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE SETIEMBRE COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA VISITA REALIZADA.	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	20/10/2023

2	ACTA N° 2023-09	0	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	ESPECIALISTAS DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES VISITARÁN LA OBRA, A FIN DE REALIZAR INSPECCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA OBRA.	ITP REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, ADJUNTANDO LAS EVIDENCIAS DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS A LA OBRA, EN LA CUAL TAMBIÉN SE DEBE PRECISAR EL ESTADO DE LA INVERSIÓN Y EL NIVEL DE AVANCE FÍSICO.	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	15/11/2023
---	-----------------	---	-----------	--------------------------	---	--	--	--	------------

Inversión : 2271690 - INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO EN LA REGION DE UCAVALI

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-08	0	CUMPLIDO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	EL ITP DEBERÁ INFORMAR SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, INFORMACIÓN DEL AVANCE DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	20/10/2023
2	ACTA N° 2023-09	0	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	EL ITP DEBERÁ INFORMAR SOBRE EL AVANCE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA DE LA INVERSIÓN PESQUERO PUCALLPA	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN RESPECTO AL NIVEL DE AVANCE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	15/11/2023

Inversión : 2486406 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS PROCESADOS DE FRUTAS, HORTALIZAS, LEGUMBRES, CEREALES (ARANDANOS, MARACUYA, PINA, PIMIENTO, AJI, CHIA Y QUINUA) Y LÁCTEOS EN EL CITEAGROINDUSTRIAL CHAMMOCHIC DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-08	0	CUMPLIDO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE SETIEMBRE DE 2023	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE SETIEMBRE, COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA VISITA REALIZADA.	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	20/10/2023
2	ACTA N° 2023-09	0	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS VISITARÁN LA OBRA, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE OCTUBRE COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS. TAMBIÉN SE DEBE PRECISAR EL ESTADO DE LA INVERSIÓN Y EL NIVEL DE AVANCE FÍSICO.	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	15/11/2023

Inversión : 2287962 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - REGION PIURA

									Fecha de
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	cumplimiento
1	ACTA N° 2023-08	0	CUMPLIDO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - SANIPES	FIRMAR A MAS TARDAR EL 06.10.23 EL CONTRATO PARA EJECUCIÓN DE OBRA DEL LABORATORIO DE ANALISIS DEL PIP REGIÓN PIURA	SANIPES COMUNICARÁ A LA OPMI SOBRE LAS COORDINACIONES CON EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, PARA LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS PARA LA FIRMA DE CONTRATO Y ENTREGA DE LA CARTA FIANZA PARA EL PAGO DEL ADELANTO DIRECTO.	- CLAUDIO VILLON (UEI) - VICTOR LAROSA (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	13/10/2023
2	ACTA N° 2023-09	0	PENDIENTE	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - SANIPES	PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA GESTION DEL 20% DEL ADELANTO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE SECHURA	SANIPES COORDINARÁ CON EL CONTRATISTA Y SUPERVISOR. ADEMÁS, REALIZARÁ SEGUIMIENTO AL TRÁMITE EN LAS ÁREAS USUARIAS DE ABASTECIMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD, CUYAS EVIDENCIAS SERAN REMITIDAS A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO.	- CLAUDIO VILLON (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	15/11/2023

Inversión : 2145605 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, PROVINCIA DE VIRU, REGION LA LIBERTAD

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-08	0	CUMPLIDO	UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DE FONDEPES AL CONTRATISTA	FONDEPES REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI CON EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE MONITOREO AL PROYECTO	- IVAN MANCHE (UEI) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	13/10/2023
2	ACTA N° 2023-09	0	PENDIENTE	UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DE FONDEPES AL CONTRATISTA	FONDEPES REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, CON EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE MONITOREO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN LA CUAL TAMBIEN SE DEBE PRECISAR EL ESTADO DE LA INVERSIÓN Y EL NIVEL DE AVANCE FÍSICO.	- IVAN MANCHE (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	15/11/2023

Inversión : 2195345 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUAURA, DISTRITO DE HUACHO

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-08	0	CUMPLIDO	UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	EN VISTA DE CONTAR CON UNA MEDIDA CAUTELAR INTERPUESTA POR EL CONTRATISTA, SE REALIZARÁ EL MONITOREO CONSTANTE AL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	FONDEPES REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI CON EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE MONITOREO AL PROYECTO	- IVAN MANCHE (UEI) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	13/10/2023

				QUE RO - FON DEP ES					
2	ACTA N° 2023-09	0	PENDIENTE	UEI DEL FON DO NACI ONA L DE DES ARR OLLO PES QUE RO - FON DEP ES	EN VISTA QUE SE CUENTA CON UNA MEDIDA CAUTELAR INTERPUESTA POR EL CONTRATISTA, FONDEPES REALIZARÁ EL MONITOREO RESPECTO AL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	FONDEPES REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, CON EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE MONITOREO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN LA CUAL TAMBIÉN SE DEBE PRECISAR EL ESTADO DE LA INVERSIÓN Y EL NIVEL DE AVANCE FÍSICO. ASIMISMO, DEBE INFORMAR SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR INTERPUESTA POR EL CONTRATISTA.	- IVAN MANCHE (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	15/11/2023

Inversión : 2323633 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-08	0	CUMPLIDO	UEI DEL FON DO NACI ONA L DE DES ARR OLLO PES QUE RO - FON DEP ES	MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DE FONDEPES AL CONTRATISTA	FONDEPES REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI CON EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE MONITOREO AL PROYECTO	- IVAN MANCHE (UEI) - JOSE BRAVO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	13/10/2023
2	ACTA N° 2023-09	0	PENDIENTE	UEI DEL FON DO NACI ONA L DE DES ARR OLLO PES QUE RO - FON DEP ES	MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DE FONDEPES AL CONTRATISTA	FONDEPES REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, CON EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE MONITOREO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN LA CUAL TAMBIÉN SE DEBE PRECISAR EL ESTADO DE LA INVERSIÓN Y EL NIVEL DE AVANCE FÍSICO.	- IVAN MANCHE (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	15/11/2023

Inversión : 2267446 - CREACION DE SERVICIOS DE PROMOCION DE INNOVACION TECNOLÓGICA PARA LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS TEXTILES DE LOS CAMELIDOS DOMESTICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUNO, AREQUIPA, CUSCO, HUANCAYELICA, AYACUCHO Y APURIMAC

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-08	0	CUMPLIDO	UEI DEL INSTI TUT O TEC NOL ÓGIC O DE LA PRO DUC CION - ITP	EL ITP DEBERÁ INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES QUE VIENE REALIZANDO PARA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (SEDE PUNO) YA QUE FUE RESUELTO EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MES DE AGOSTO DE 2023.	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES QUE VIENE REALIZANDO PARA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO YA QUE FUE RESUELTO EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA EN EL MES DE AGOSTO DE 2023. SE DEBE ADJUNTAR UN CRONOGRAMA.	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	20/10/2023

2	ACTA N° 2023-08	0	CUMPLIDO	UEI DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP	VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DE SETIEMBRE DE 2023 (SEDE HUANCABELICA)	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE SETIEMBRE, COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA VISITA REALIZADA.	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	20/10/2023
3	ACTA N° 2023-09	0	PENDIENTE	UEI DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP	EL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS VISITARÁN LA OBRA, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 DE LA SEDE HUANCABELICA.	ITP REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, ADJUNTANDO LAS EVIDENCIAS DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS A LA OBRA, EN LA CUAL TAMBIÉN SE DEBE PRECISAR EL ESTADO DE LA INVERSIÓN Y EL NIVEL DE AVANCE FÍSICO.	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	15/11/2023
4	ACTA N° 2023-09	0	PENDIENTE	UEI DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP	EL ITP REPORTARÁ EL AVANCE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA DE LA SEDE TEXTIL PUNO	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EVIDENCIAS E INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	15/11/2023

Inversión : 2301043 - MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-08	0	CUMPLIDO	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN - PNIC P	MONITOREO CONSTANTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE HITOS DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DESEMBOLSOS PROGRAMADOS.	PROINNOVATE COMUNICARÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, SOBRE LAS ALERTAS QUE SE PRESENTAN EN EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL DESEMBOLSOS PROGRAMADO.	- NEICER ORTIZ (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	12/10/2023
2	ACTA N° 2023-09	0	PENDIENTE	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN - PNIC P	SEGUIMIENTO EN LOS HITOS A CUMPLIR PARA LOS DESEMBOLSOS A LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS.	PROINNOVATE COMUNICARÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, SI SE PRESENTAN ALERTAS EN EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DESEMBOLSOS PROGRAMADOS. ASIMISMO, EL SEGUIMIENTO DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DE LAS CONSULTORIAS EN EJECUCIÓN Y LA EVALUACIÓN DE LAS MISMAS POR PARTE DEL ÁREA USUARIA.	- NEICER ORTIZ (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	15/11/2023