

ACTA DE REUNIÓN

N° de Acta : 2023 - 10

I. Información General			
N° de acta	10		
Título	X SESIÓN ORDINARIA DEL COMITE DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES		
Tipo de reunión	ORDINARIA		
Fecha y hora de comité	20/11/2023 - 15:00		
Lugar	SALA 1 - SEDE CENTRAL PRODUCE	Enlace de la reunión	
Estado	APROBADA	Fecha de aprobación	28/12/2023

II. Participantes						
N°	Nombres y apellidos	Entidad	Cargo	Organo técnico	Correo	Celular
1	ANA MARIA CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	MINISTRA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	achoquehuanca@produce.gob.pe	16162222
2	URSULA DESILU LEON CHIEMPEN	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL	uleon@produce.gob.pe	992245945
3	SAMUEL TORRES TELLO	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	VICEMINISTRO (E)	VICEMINISTERIO DE MYPE E INDUSTRIA	storrrest@produce.gob.pe	16162222
4	FELIPE CESAR MEZA MILLAN	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR GENERAL	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MOD	fmeza@produce.gob.pe	16162222
5	DANIEL CESAR CALDERON ACAPANA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	dcalderon@produce.gob.pe	966646548
6	GIOVANNA DE LOURDES ALMEIDA RAMOS	INSTITUTO TECNOLÓGICO PESQUERO DEL PERÚ - ITP	DIRECTORA	DIRECCION DE OPERACIONES	galmeida@tp.gob.pe	990984892
7	GUILLERMO ALFONSO MARTIN REBOSIO ARANA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	JEFE	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	grebosio@pnipa.gob.pe	992775057
8	IVAN ARMANDO MANCHE ESPINOZA	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECTOR	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL	imanche@fondopes.gob.pe	945412027
9	JOSE ROSENDO BRAVO CASTILLO	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES	JEFE	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACI	jose.bravo@sanipes.gob.pe	998905734
10	LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP	JEFE	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACI	lgallardo@tp.gob.pe	990599300
11	MAGALY YVETT MATUTE RAMOS	INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE	JEFA	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	mmatute@marpe.gob.pe	996471736
12	MARGOT ROSARIO BOBADILLA MARCELO	INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE	JEFA	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	mbobadilla@marpe.gob.pe	998861900
13	MIGUEL IVAN VASSALLO OLANO	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	COORDINADOR	COORDINADOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS	messalio@produce.gob.pe	998255037
14	PAUL ALFREDO AMORETTI ISMODES	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR	OFICINA DE PRESUPUESTO	pamoretti@produce.gob.pe	16162222
15	ROSA ALJOBIN TEJADA	INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (INACAL)	JEFA	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	raljobin@inacal.gob.pe	991034871
16	CLAUDIO ARQUIMEDES VILLON PALACIOS	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES	JEFE	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	claudio.villon@sanipes.gob.pe	956659170
17	CARLOS ALBERTO CHUQUILLANQUI CONDOR	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR	OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	cchuquillanqui@produce.gob.pe	998322284

III. Agenda	
1	Palabras de Bienvenida
2	Ejecución de Inversiones 2023 del Sector y por Pliegos
3	Meta y avance de ejecución mensual - IV trimestre
4	Revisión de Acuerdos 9mo CSI
5	Avance de Ejecución de Cartera Priorizada de Inversiones 2023 - CPI
6	Programación y Ejecución de la Cartera Priorizada de Inversiones - IV Trimestre
7	Acuerdos y Compromisos 10mo CSI
8	Cierre de reunión

IV. Acuerdos

IV.1 Acuerdos Generales						
N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	Acuerdo	Responsable/Abrev. del área u órgano invierte	F e c h a d e c u m p l i m i e n t o
1	ACTA N° 2023-09	0	CUMPLIDO	PROINNOVATE FORTALECERÁ LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS DE LOS FONDOS PARA EL COFINANCIAMIENTO DE EJECUCIÓN DE SUB PROYECTOS, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DESEMBOLSOS. LAS GESTIONES REALIZADAS DEBERÁN SER COMUNICADAS A LA OPMI VÍA CORREO ELECTRÓNICO.	- NEICER ORTIZ (UEI)	0 9/ 1 1/ 2 0 2 3
2	ACTA N° 2023-09	0	CUMPLIDO	SE REALIZARÁ UNA REUNIÓN CON LOS REPRESENTANTES DEL PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA, OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PRODUCE, OFICINA DE ABASTECIMIENTO- PRODUCE, OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES- PRODUCE, OFICINA DE PRESUPUESTO- PRODUCE Y REPRESENTANTES DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A LOS RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES DEL PNPD QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONVOCATORIA.	- MIGUEL VASSALLO (UEI)	2 6/ 1 0/ 2 0 2 3
3	ACTA N° 2023-09	0	CUMPLIDO	ITP DEBERÁ INFORMAR MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, SOBRE LOS RESULTADOS DE LA REUNIÓN REALIZADA EL DÍA JUEVES 26 DE OCTUBRE DEL 2023 CON EL CONTRATISTA DEL CITE AGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC, RESPECTO A LA CONTINUIDAD DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	0 9/ 1 1/ 2 0 2 3
4	ACTA N° 2023-09	0	CUMPLIDO	SANIPES DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES PARA EJECUTAR EL 100% DE LA META PROGRAMADA PARA EL MES DE OCTUBRE (S/ 1.0 M). EN CASO, NO SE LLEGUE A EJECUTAR EL 100 % DE LA META, SE COMUNICARÁ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, CUAL ES EL MOTIVO Y SE PRECISARÁ LAS ACCIONES A DESARROLLAR PARA QUE EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE EJECUTE LA META NO EJECUTADA EN OCTUBRE 2023 Y LA META PROGRAMADA PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2023.	- CLAUDIO VILLON (UEI)	2 0/ 1 1/ 2 0 2 3
5	ACTA N° 2023-09	0	CUMPLIDO	FONDEPES DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES PARA EJECUTAR EL 100% DE LA META PROGRAMADA PARA EL MES DE OCTUBRE (S/ 6.0 M). EN CASO, NO SE LLEGUE A EJECUTAR EL 100 % DE LA META, SE COMUNICARÁ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, CUAL ES EL MOTIVO Y SE PRECISARÁ LAS ACCIONES A DESARROLLAR PARA QUE EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE EJECUTE LA META NO EJECUTADA EN OCTUBRE 2023 Y LA META PROGRAMADA PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2023.	- IVAN MANCHE (UEI)	1 5/ 1 1/ 2 0 2 3
6	ACTA N° 2023-09	0	CUMPLIDO	INACAL DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES PARA EJECUTAR EL 100% DE LA META PROGRAMADA PARA EL MES DE OCTUBRE (S/ 0.1 M). EN CASO, NO SE LLEGUE A EJECUTAR EL 100 % DE LA META, SE COMUNICARÁ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, CUAL ES EL MOTIVO Y SE PRECISARÁ LAS ACCIONES A DESARROLLAR PARA QUE EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE EJECUTE LA META NO EJECUTADA EN OCTUBRE 2023 Y LA META PROGRAMADA PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2023.	- GAURI DE LA CRUZ (UEI) - ROSA ALJOBIN (PRESUPUESTO)	0 9/ 1 1/ 2 0 2 3

7	ACTA N° 2023-09	0	CUMPLIDO	PNIPA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES PARA EJECUTAR EL 100% DE LA META PROGRAMADA PARA EL MES DE OCTUBRE (S/ 0.8 M). EN CASO, NO SE LLEGUE A EJECUTAR EL 100 % DE LA META, SE COMUNICARÁ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, CUAL ES EL MOTIVO Y SE PRECISARÁ LAS ACCIONES A DESARROLLAR PARA QUE EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE EJECUTE LA META NO EJECUTADA EN OCTUBRE 2023 Y LA META PROGRAMADA PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2023.	- GUILLERMO REBOSIO (UEI)	0 9/ 1 1/ 2 0 2 3
8	ACTA N° 2023-09	0	CANCELADO	PNDP DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES PARA EJECUTAR EL 100% DE LA META PROGRAMADA PARA EL MES DE OCTUBRE (S/ 2.0 M). EN CASO, NO SE LLEGUE A EJECUTAR EL 100 % DE LA META, SE COMUNICARÁ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, CUAL ES EL MOTIVO Y SE PRECISARÁ LAS ACCIONES A DESARROLLAR PARA QUE EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE EJECUTE LA META NO EJECUTADA EN OCTUBRE 2023 Y LA META PROGRAMADA PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2023.	- MIGUEL VASSALLO (UEI)	0 9/ 1 1/ 2 0 2 3
9	ACTA N° 2023-09	0	CUMPLIDO	ITP DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES PARA EJECUTAR EL 100% DE LA META PROGRAMADA PARA EL MES DE OCTUBRE (S/ 6.0 M). EN CASO, NO SE LLEGUE A EJECUTAR EL 100 % DE LA META, SE COMUNICARÁ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, CUAL ES EL MOTIVO Y SE PRECISARÁ LAS ACCIONES A DESARROLLAR PARA QUE EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE EJECUTE LA META NO EJECUTADA EN OCTUBRE 2023 Y LA META PROGRAMADA PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2023.	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	0 9/ 1 1/ 2 0 2 3
1 0	ACTA N° 2023-09	0	CUMPLIDO	IMARPE DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES PARA EJECUTAR EL 100% DE LA META PROGRAMADA PARA EL MES DE OCTUBRE (S/ 0.6 M). EN CASO, NO SE LLEGUE A EJECUTAR EL 100 % DE LA META, SE COMUNICARÁ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, CUAL ES EL MOTIVO Y SE PRECISARÁ LAS ACCIONES A DESARROLLAR PARA QUE EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE EJECUTE LA META NO EJECUTADA EN OCTUBRE 2023 Y LA META PROGRAMADA PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2023.	- MAGALY MATUTE (UEI) - MARGOT BOBADILLA (PRESUPUESTO)	0 9/ 1 1/ 2 0 2 3
1 1	ACTA N° 2023-09	0	CUMPLIDO	PROINNOVATE DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES PARA EJECUTAR EL 100% DE LA META PROGRAMADA PARA EL MES DE OCTUBRE (S/ 4.7 M). EN CASO, NO SE LLEGUE A EJECUTAR EL 100 % DE LA META, SE COMUNICARÁ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, CUAL ES EL MOTIVO Y SE PRECISARÁ LAS ACCIONES A DESARROLLAR PARA QUE EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023, SE EJECUTE LA META NO EJECUTADA EN OCTUBRE 2023 Y LA META PROGRAMADA PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2023.	- NEICER ORTIZ (UEI)	0 9/ 1 1/ 2 0 2 3
1 2	ACTA N° 2023-10	0	CUMPLIDO	LA OGPPM REMITIRÁ UN CRONOGRAMA DE VISITAS A LOS PLIEGOS Y UE A FIN DE ESTABLECER LAS ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS	- PAUL AMORETTI (PRESUPUESTO)	2 0/ 1 1/ 2 0 2 3
1 3	ACTA N° 2023-10	0	PENDIENTE	TODOS LOS PLIEGOS REALIZARÁN LAS GESTIONES PARA EJECUTAR EL 100% DE LA META PROGRAMADA PARA EL MES DE NOVIEMBRE. EN CASO, NO SE LLEGUE A EJECUTAR EL 100 % DE LA META, SE COMUNICARÁ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, CUAL ES EL MOTIVO DE NO EJECUCIÓN ASÍ COMO LAS ACCIONES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META TRIMESTRAL SEÑALANDO LOS PRINCIPALES HITOS.	- GUILLERMO REBOSIO (UEI) - DANIEL CALDERON (UEI) - GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - ROSA ALJOBIN (PRESUPUESTO) - IVAN MANCHE (UEI) - MAGALY MATUTE (UEI) - MIGUEL VASSALLO (UEI) - CLAUDIO VILLON (UEI)	1 4/ 1 2/ 2 0 2 3

IV.2 Acuerdos Específicos

Inversión : 2267894 - CREACION SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR CUERO Y CALZADO ANEXO DE SAN ROQUE DE MALAYO DEL DISTRITO DE SAÑO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-09	0	CUMPLIDO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS VISITARÁN LA OBRA, A FIN DE VERIFICAR EL NIVEL DE AVANCE FÍSICO Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.	ITP REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, ADJUNTANDO LAS EVIDENCIAS DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS A LA OBRA, EN LA CUAL TAMBIÉN SE DEBE PRECISAR EL ESTADO DE LA INVERSIÓN Y EL NIVEL DE AVANCE FÍSICO.	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	15/11/2023
2	ACTA N° 2023-10	0	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS VISITARÁN LA OBRA, A FIN DE VERIFICAR EL NIVEL DE AVANCE FÍSICO Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	ITP REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, ADJUNTANDO LAS EVIDENCIAS DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS A LA OBRA, EN LA CUAL TAMBIÉN SE DEBE	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIÓN)	14/12/2023

					PRECISAR EL ESTADO DE LA INVERSIÓN Y EL NIVEL DE AVANCE FÍSICO.		NES)	
--	--	--	--	--	---	--	------	--

Inversión : 2270994 - INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO, EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-09	0	CUMPLIDO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	ESPECIALISTAS DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES VISITARÁN LA OBRA, A FIN DE REALIZAR INSPECCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA OBRA.	ITP REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, ADJUNTANDO LAS EVIDENCIAS DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS A LA OBRA, EN LA CUAL TAMBIÉN SE DEBE PRECISAR EL ESTADO DE LA INVERSIÓN Y EL NIVEL DE AVANCE FÍSICO.	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIÓN NES)	15/11/2023
2	ACTA N° 2023-10	0	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	ESPECIALISTAS DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES VISITARÁN LA OBRA, A FIN DE REALIZAR INSPECCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA OBRA.	ITP REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, ADJUNTANDO LAS EVIDENCIAS DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS A LA OBRA, EN LA CUAL TAMBIÉN SE DEBE PRECISAR EL ESTADO DE LA INVERSIÓN Y EL NIVEL DE AVANCE FÍSICO.	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIÓN NES)	14/12/2023

Inversión : 2271690 - INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO EN LA REGION DE UCAYALI

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-09	0	CUMPLIDO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	EL ITP DEBERÁ INFORMAR SOBRE EL AVANCE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA DE LA INVERSIÓN PESQUERO PUCALLPA	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN RESPECTO AL NIVEL DE AVANCE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIÓN NES)	15/11/2023
2	ACTA N° 2023-10	0	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	EL ITP DEBERÁ INFORMAR SOBRE EL AVANCE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA DE LA INVERSIÓN PESQUERO PUCALLPA	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN RESPECTO AL NIVEL DE AVANCE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA POR HITOS	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIÓN NES)	14/12/2023

Inversión : 2486406 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS PROCESADOS DE FRUTAS, HORTALIZAS, LEGUMBRES, CEREALES (ARANDANOS, MARACUYA, PINA, PIMIENTO, AJÍ, CHIA Y QUINUA) Y LÁCTEOS EN EL CITEAGROINDUSTRIAL CHAMMOCHIC DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-09	0	CUMPLIDO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS VISITARÁN LA OBRA, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE OCTUBRE COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIÓN NES)	15/11/2023

						COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS. TAMBIEN SE DEBE PRECISAR EL ESTADO DE LA INVERSIÓN Y EL NIVEL DE AVANCE FÍSICO.			
2	ACTA N° 2023-10	0	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS VISITARÁN LA OBRA, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS. TAMBIEN SE DEBE PRECISAR EL ESTADO DE LA INVERSIÓN Y EL NIVEL DE AVANCE FÍSICO.	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	14/12/2023

Inversión : 2287962 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - REGIÓN PIURA

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-09	0	CUMPLIDO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - SANIPES	PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA GESTION DEL 20% DEL ADELANTO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE SECHURA.	SANIPES COORDINARÁ CON EL CONTRATISTA Y SUPERVISOR. ADEMÁS, REALIZARÁ SEGUIMIENTO AL TRÁMITE EN LAS ÁREAS USUARIAS DE ABASTECIMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD, CUYAS EVIDENCIAS SERÁN REMITIDAS A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO.	- CLAUDIO VILLON (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	20/11/2023
2	ACTA N° 2023-10	0	PENDIENTE	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - SANIPES	REUNION DE COORDINACION CON CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL PROYECTO	SANIPES COMUNICARÁ A LA OPMI, LAS ACCIONES A REALIZAR PARA EL LEVANTAMIENTO DE EJECUCION LUEGO DE LA REUNION DE COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA Y SUPERVISOR A REALIZARSE EL DIA 21/11/2023	- CLAUDIO VILLON (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	14/12/2023

Inversión : 2145605 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, PROVINCIA DE VIRU, REGION LA LIBERTAD

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-09	0	CUMPLIDO	UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DE FONDEPES AL CONTRATISTA	FONDEPES REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, CON EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE MONITOREO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN LA CUAL TAMBIEN SE DEBE PRECISAR EL ESTADO DE LA INVERSIÓN Y EL NIVEL DE AVANCE FÍSICO.	- IVAN MANCHE (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	15/11/2023
2	ACTA N° 2023-10	0	PENDIENTE	UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DE FONDEPES AL CONTRATISTA	FONDEPES REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, CON EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE MONITOREO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN LA CUAL TAMBIEN SE DEBE PRECISAR EL ESTADO DE LA INVERSIÓN Y EL NIVEL DE AVANCE FÍSICO.	- IVAN MANCHE (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	14/12/2023

				FON DEP ES					
--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--

Inversión : 2195345 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUAURA, DISTRITO DE HUACHO

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-09	0	CUMPLIDO	UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	EN VISTA QUE SE CUENTA CON UNA MEDIDA CAUTELAR INTERPUESTA POR EL CONTRATISTA, FONDEPES REALIZARÁ EL MONITOREO RESPECTO AL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	FONDEPES REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, CON EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE MONITOREO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN LA CUAL TAMBIÉN SE DEBE PRECISAR EL ESTADO DE LA INVERSIÓN Y EL NIVEL DE AVANCE FÍSICO. ASIMISMO, DEBE INFORMAR SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR INTERPUESTA POR EL CONTRATISTA.	- IVAN MANCHE (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	15/11/2023
2	ACTA N° 2023-10	0	PENDIENTE	UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	EN VISTA QUE SE CUENTA CON UNA MEDIDA CAUTELAR INTERPUESTA POR EL CONTRATISTA, FONDEPES REALIZARÁ EL MONITOREO RESPECTO AL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	FONDEPES REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, CON EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE MONITOREO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN LA CUAL TAMBIÉN SE DEBE PRECISAR EL ESTADO DE LA INVERSIÓN Y EL NIVEL DE AVANCE FÍSICO. ASIMISMO, DEBE INFORMAR SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR INTERPUESTA POR EL CONTRATISTA.	- IVAN MANCHE (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	14/12/2023

Inversión : 2323633 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-09	0	CUMPLIDO	UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DE FONDEPES AL CONTRATISTA	FONDEPES REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, CON EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE MONITOREO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN LA CUAL TAMBIÉN SE DEBE PRECISAR EL ESTADO DE LA INVERSIÓN Y EL NIVEL DE AVANCE FÍSICO.	- IVAN MANCHE (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	15/11/2023
2	ACTA N° 2023-10	0	PENDIENTE	UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DE FONDEPES AL CONTRATISTA	FONDEPES REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, CON EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE MONITOREO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN LA CUAL TAMBIÉN SE DEBE PRECISAR EL ESTADO DE LA INVERSIÓN Y EL NIVEL DE AVANCE FÍSICO.	- IVAN MANCHE (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	14/12/2023

Inversión : 2267446 - CREACION DE SERVICIOS DE PROMOCION DE INNOVACION TECNOLÓGICA PARA LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS TEXTILES DE LOS CAMELIDOS DOMESTICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUNO, AREQUIPA, CUSCO, HUANCAYELICA, AYACUCHO Y APURIMAC

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-09	0	CUMPLIDO	UEI DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP	EL ITP REPORTARÁ EL AVANCE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA DE LA SEDE TEXTIL PUNO	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EVIDENCIAS E INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	15/11/2023
2	ACTA N° 2023-09	0	CUMPLIDO	UEI DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP	EL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS VISITARÁN LA OBRA, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 DE LA SEDE HUANCAYELICA.	ITP REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, ADJUNTANDO LAS EVIDENCIAS DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS A LA OBRA, EN LA CUAL TAMBIÉN SE DEBE PRECISAR EL ESTADO DE LA INVERSIÓN Y EL NIVEL DE AVANCE FÍSICO.	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	15/11/2023
3	ACTA N° 2023-10	0	PENDIENTE	UEI DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP	EL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS VISITARÁN LA OBRA, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 DE LA SEDE HUANCAYELICA.	ITP REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, ADJUNTANDO LAS EVIDENCIAS DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS A LA OBRA, EN LA CUAL TAMBIÉN SE DEBE PRECISAR EL ESTADO DE LA INVERSIÓN Y EL NIVEL DE AVANCE FÍSICO.	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	14/12/2023
4	ACTA N° 2023-10	0	PENDIENTE	UEI DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP	EL ITP REPORTARÁ EL AVANCE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA DE LA SEDE TEXTIL PUNO	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EVIDENCIAS E INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	14/12/2023

Inversión : 2301043 - MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE INNOVACION PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-09	0	CUMPLIDO	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS GES	SEGUIMIENTO EN LOS HITOS A CUMPLIR PARA LOS DESEMBOLOSOS A LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS.	PROINNOVATE COMUNICARÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, SI SE PRESENTAN ALERTAS EN EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DESEMBOLOSOS PROGRAMADOS. ASIMISMO, EL SEGUIMIENTO DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DE LAS	- NEICER ORTIZ (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	09/11/2023

				CIÓN - PNIC P		CONSULTORIAS EN EJECUCION Y LA EVALUACION DE LAS MISMAS POR PARTE DEL AREA USUARIA			
--	--	--	--	------------------------	--	---	--	--	--