

ACTA DE REUNIÓN

Nº de Acta : 2023 - 11

I. Información General			
N° de acta	11		
Título	XI SESIÓN DEL CSI - OPMI DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION - 2023		
Tipo de reunión	ORDINARIA		
Fecha y hora de comité	18/12/2023 - 15:00		
Lugar	SALA DEL PISO 11 - SEDE CENTRAL PRODUCE	Enlace de la reunión	
Estado	APROBADA	Fecha de aprobación	16/01/2024

II. Participantes						
Nº	Nombres y apellidos	Entidad	Cargo	Organo técnico	Correo	Celular
1	DALIA MIROSLAVA SUAREZ SALAZAR	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	SECRETARIA GENERAL	SECRETARÍA GENERAL	dmsuarez@produce.gob.pe	999280898
2	SAMUEL TORRES TELLO	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	VICEMINISTRO (E)	VICEMINISTERIO DE MYPE E INDUSTRIA	storres@produce.gob.pe	16162222
3	FELIPE CESAR MEZA MILLAN	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR GENERAL	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MOD	fmeza@produce.gob.pe	16162222
4	CARLOS ALBERTO CHUQUILLANQUI CONDOR	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR	OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	cchuquillanqui@produce.gob.pe	999322284
5	PAUL ALFREDO AMORETTI ISMODES	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR	OFICINA DE PRESUPUESTO	pamoretti@produce.gob.pe	16162222
6	NEICER ORTIZ MARIN	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	JEFE	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	noriz@proinnovate.gob.pe	992490367
7	GUILLERMO ALFONSO MARTIN REBOSIO ARANA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	JEFE	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	grebosio@pnipa.gob.pe	992775057
8	MIGUEL IVAN VASSALLO OLANO	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	COORDINADOR	COORDINADOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS	mvasallo@produce.gob.pe	999255037
9	IVAN ARMANDO MANCHE ESPINOZA	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	DIRECTOR	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL	imanche@fondopes.gob.pe	945412027
10	GIOVANNA DE LOURDES ALMEIDA RAMOS	INSTITUTO TECNOLÓGICO PESQUERO DEL PERÚ - ITP	DIRECTORA	DIRECCION DE OPERACIONES	galmeida@tp.gob.pe	990984892
11	JOSE ROSENDO BRAVO CASTILLO	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES	JEFE	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACI	jose.bravo@sanipes.gob.pe	998905734
12	MAGALY YVETT MATUTE RAMOS	INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE	JEFA	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	mmatute@marpe.gob.pe	996471736
13	VICTOR HUGO LA ROSA ROSADO	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES	JEFE	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACI	victor.larosa@sanipes.gob.pe	16162222
14	CLAUDIO ARQUIMEDES VILLON PALACIOS	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES	JEFE	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	claudio.villon@sanipPes.gob.pe	956659170
15	DANIEL CESAR CALDERON ACAPANA	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	DIRECTOR	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	dcalderon@produce.gob.pe	965646548
16	GAURI DE LA CRUZ ORDAYA	INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (INACAL)	JEFA (DT)	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	gdslacruz@inacal.gob.pe	964613751
17	MARGOT ROSARIO BOBADILLA MARCELO	INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE	JEFA	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	mbobadilla@marpe.gob.pe	998861900

1 8	LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP	JEFE	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	lgallardo@tp.gob.pe	960599300
--------	--------------------------------	--	------	--	---------------------	-----------

III. Agenda	
1	Palabras de Bienvenida
2	Ejecución de Inversiones 2023 del Sector y por Pliegos
3	Meta y avance de ejecución mensual - IV trimestre
4	Avance de Ejecución de Cartera Priorizada de Inversiones 2023 - CPI
5	Revisión de acuerdos del 10mo CSI
6	Acuerdos y Compromisos 11vo CSI
7	Cierre de reunión

IV. Acuerdos

IV.1 Acuerdos Generales						
N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	Acuerdo	Responsable/Abrev. del área u órgano invierte	F e c h a d e c u m p l i m i e n t o
1	ACTA N° 2023-10	0	CUMPLIDO	TODOS LOS PLIEGOS REALIZARÁN LAS GESTIONES PARA EJECUTAR EL 100% DE LA META PROGRAMADA PARA EL MES DE NOVIEMBRE. EN CASO, NO SE LLEGUE A EJECUTAR EL 100 % DE LA META, SE COMUNICARÁ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, CUALES EL MOTIVO DE NO EJECUCIÓN ASÍ COMO LAS ACCIONES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META TRIMESTRAL SEÑALANDO LOS PRINCIPALES HITOS.	- GUILLERMO REBOSIO (UEI) - DANIEL CALDERON (UEI) - GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - ROSA ALJOBIN (PRESUPUESTO) - IVAN MANCHE (UEI) - MAGALY MATUTE (UEI) - MIGUEL VASSALLO (UEI) - CLAUDIO VILLON (UEI)	1 4/ 1 2/ 2 0 2 3
2	ACTA N° 2023-11	0	PENDIENTE	PNIPA CUMPLIRÁ CON EL 100% DE LA META DE DICIEMBRE ASCENDENTE A S/ 0.5 MILLONES	- GUILLERMO REBOSIO (UEI)	3 1/ 1 2/ 2 0 2 3
3	ACTA N° 2023-11	0	PENDIENTE	PROINNOVATE EJECUTARÁ EL 61% (S/ 3.1 MILLONES) DE LA META DE DICIEMBRE ASCENDENTE A S/ 5.1 MILLONES	- NEICER ORTIZ (UEI)	3 1/ 1 2/ 2 0 2 3
4	ACTA N° 2023-11	0	PENDIENTE	PNDP EJECUTARÁ EL 50% (S/ 2.8 MILLONES) DE LA META DE DICIEMBRE ASCENDENTE A S/ 5.6 MILLONES	- MIGUEL VASSALLO (UEI)	3 1/ 1 2/ 2 0 2 3
5	ACTA N° 2023-11	0	PENDIENTE	FONDEPES CUMPLIRÁ CON EL 100% DE LA META DE DICIEMBRE ASCENDENTE A S/ 6.3 MILLONES	- IVAN MANCHE (UEI)	3 1/ 1 2/ 2 0 2 3

6	ACTA N° 2023-11	0	PENDIENTE	ITP EJECUTARÁ EL 59% (S/ 6.7 MILLONES) DE LA META DE DICIEMBRE ASCENDENTE A S/ 11.3 MILLONES	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	3 1/ 1 2/ 2 0 2 3
7	ACTA N° 2023-11	0	PENDIENTE	SANIPES EJECUTARÁ EL 60% (S/ 2.1 MILLONES) DE LA META DE DICIEMBRE ASCENDENTE A S/ 3.5 MILLONES	- CLAUDIO VILLON (UEI)	3 1/ 1 2/ 2 0 2 3
8	ACTA N° 2023-11	0	PENDIENTE	IMARPE EJECUTARÁ EL 53% (S/ 0.2 MILLONES) DE LA META DE DICIEMBRE ASCENDENTE A S/ 0.4 MILLONES	- MAGALY MATUTE (UEI)	3 1/ 1 2/ 2 0 2 3
9	ACTA N° 2023-11	0	PENDIENTE	INACAL EJECUTARÁ EL 81% (S/ 0.2 MILLONES) DE LA META DE DICIEMBRE ASCENDENTE A S/ 0.2 MILLONES	- GAURI DE LA CRUZ (UEI)	3 1/ 1 2/ 2 0 2 3

IV.2 Acuerdos Específicos

Inversión : 2267894 - CREACION SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR CUERO Y CALZADO ANEXO DE SAN ROQUE DE MALAYO DEL DISTRITO DE SAÑO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-10	0	CUMPLIDO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS VISITARÁN LA OBRA, A FIN DE VERIFICAR EL NIVEL DE AVANCE FÍSICO Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	ITP REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, ADJUNTANDO LAS EVIDENCIAS DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS A LA OBRA, EN LA CUAL TAMBIÉN SE DEBE PRECISAR EL ESTADO DE LA INVERSIÓN Y EL NIVEL DE AVANCE FÍSICO.	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	18/12/2023

Inversión : 2270894 - INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO, EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-10	0	CUMPLIDO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	ESPECIALISTAS DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES VISITARÁN LA OBRA, A FIN DE REALIZAR INSPECCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA OBRA.	ITP REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, ADJUNTANDO LAS EVIDENCIAS DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS A LA OBRA, EN LA CUAL TAMBIÉN SE DEBE PRECISAR EL ESTADO DE LA INVERSIÓN Y EL NIVEL DE AVANCE FÍSICO.	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	18/12/2023

Inversión : 2271690 - INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO EN LA REGION DE UCAYALI

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-10	0	CUMPLIDO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	EL ITP DEBERÁ INFORMAR SOBRE EL AVANCE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA DE LA INVERSIÓN PESQUERO PUCALLPA	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN RESPECTO AL NIVEL DE AVANCE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA POR HITOS	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	18/12/2023

Inversión : 2486406 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS PROCESADOS DE FRUTAS, HORTALIZAS, LEGUMBRES, CEREALES (ARANDANOS, MARACUYA, PINA, PIMIENTO, AJI, CHIA Y QUINUA) Y LÁCTEOS EN EL CITEAGROINDUSTRIAL CHAMMOCHIC DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-10	0	CUMPLIDO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS VISITARÁN LA OBRA, A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE COMO RESULTADO DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS. TAMBIÉN SE DEBE PRECISAR EL ESTADO DE LA INVERSIÓN Y EL NIVEL DE AVANCE FÍSICO.	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	14/12/2023

Inversión : 2287962 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - REGIÓN PIURA

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-10	0	CANCELADO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - SANIPES	REUNION DE COORDINACION CON CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL PROYECTO	SANIPES COMUNICARÁ A LA OPMI, LAS ACCIONES A REALIZAR PARA EL LEVANTAMIENTO DE EJECUCION LUEGO DE LA REUNION DE COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA Y SUPERVISOR A REALIZARSE EL DÍA 21/11/2023	- CLAUDIO VILLON (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	14/12/2023

Inversión : 2145605 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, PROVINCIA DE VIRU, REGION LA LIBERTAD

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-10	0	CUMPLIDO	UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FON	MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DE FONDEPES AL CONTRATISTA	FONDEPES REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, CON EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE MONITOREO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN LA CUAL TAMBIÉN SE DEBE PRECISAR EL ESTADO DE LA INVERSIÓN Y EL NIVEL DE AVANCE FÍSICO.	- IVAN MANCHE (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	18/12/2023

				DEP ES					
--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--

Inversión : 2195345 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUAJRA, DISTRITO DE HUACHO

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-10	0	CUMPLIDO	UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	EN VISTA QUE SE CUENTA CON UNA MEDIDA CAUTELAR INTERPUESTA POR EL CONTRATISTA, FONDEPES REALIZARÁ EL MONITOREO RESPECTO AL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	FONDEPES REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, CON EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE MONITOREO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN LA CUAL TAMBIÉN SE DEBE PRECISAR EL ESTADO DE LA INVERSIÓN Y EL NIVEL DE AVANCE FÍSICO. ASIMISMO, DEBE INFORMAR SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR INTERPUESTA POR EL CONTRATISTA.	- IVAN MANCHE (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	18/12/2023

Inversión : 232633 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-10	0	CUMPLIDO	UEI DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DE FONDEPES AL CONTRATISTA	FONDEPES REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, CON EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE MONITOREO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN LA CUAL TAMBIÉN SE DEBE PRECISAR EL ESTADO DE LA INVERSIÓN Y EL NIVEL DE AVANCE FÍSICO.	- IVAN MANCHE (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	18/12/2023

Inversión : 2267446 - CREACION DE SERVICIOS DE PROMOCION DE INNOVACION TECNOLÓGICA PARA LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS TEXTILES DE LOS CAMELIDOS DOMESTICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUNO, AREQUIPA, CUSCO, HUANCAYELICA, AYACUCHO Y APURIMAC

N°	Origen	N° de reprogramaciones	Estado	UEI	Acuerdo	Acciones a seguir	Responsable / Abrev. del área u órgano invierte	Entidad / área a coordinar	Fecha de cumplimiento
1	ACTA N° 2023-10	0	CUMPLIDO	UEI DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP	EL ITP REPORTARÁ EL AVANCE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA DE LA SEDE TEXTIL PUNO	ITP REMITIRÁ A LA OPMI MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EVIDENCIAS E INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI) - LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	DENTRO DE LA ENTIDAD (UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES)	18/12/2023
2	ACTA N° 2023-10	0	CUMPLIDO	UEI DEL INSTITUTO	EL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS VISITARÁN LA OBRA, A FIN DE VERIFICAR EL	ITP REMITIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO A LA OPMI, ADJUNTANDO LAS EVIDENCIA	- GIOVANNA ALMEIDA (UEI)	DENTRO DE LA ENTIDAD	18/12/2023

				TUT O TEC NOL ÓGIC O DE LA PRO DUC CIÓN - ITP	AVANCE DE LA OBRA Y LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 DE LA SEDE HUANCAMELICA.	DE LA VISITA DEL COORDINADOR DE OBRA O ESPECIALISTAS A LA OBRA, EN LA CUAL TAMBIEN SE DEBE PRECISAR EL ESTADO DE LA INVERSIÓN Y EL NIVEL DE AVANCE FÍSICO.	- LENIN GALLARDO (PRESUPUESTO)	(UNIDAD EJECUTO RA DE INVERSI ONES)	
--	--	--	--	---	--	--	-----------------------------------	---	--